



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1651/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/335639/2147/17-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 499.835,32€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικού – τακτοποιητικού κατά ποσό 677.207,25€ (με Φ.Π.Α.), λόγω οριστικής λύσης της Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός ΜΙΣ: 5202315, ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/315271/6914/11-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.

4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. πρωτ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 147/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024» (ΑΔΑ:9Θ207Λ6-Τ1Ρ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.15).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
20. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023 (ΑΔΑ ΨΜΞΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012605003 2023-05-04) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.
21. Η με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/22786/367/06-02-2024 (ΑΔΑ : ΨΚΩΖ7Λ6-ΞΦ8) Απόφαση αποδοχής της με αρ.πρωτ.4828/23-01-2024 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου του υπόψη έργου.
22. Η με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) Απόφαση – Διαταγή οριστικής διακοπής εργασιών – διάλυση της σύμβασης του υπόψη έργου.
23. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟ Π.Δ.Ε.) - ΣΑΝΠ 801 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.328.000,00€ |

3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης Η με αριθ. πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ 02/09/2022
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
4. Σύστημα Δημοπράτησης 11,62%
5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και Απόφαση με αρ. 1282/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
7. Ποσό Σύμβασης 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.)
8. Ημερομηνία Σύμβασης 04/05/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 04/11/2023 (6 μήνες)
1^η Παράταση Προθεσμίας 31/01/2024 (Απόφαση με αρ.1456/2023 Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
Περαιώση – Διάλυση σύμβασης 18-04-2024 (Απόφαση με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 , ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- 1^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.)
(Απόφαση έγκρισης με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/99303/ 2239/03-04-2024, ΑΔΑ : ΨΝ927Λ6-ΦΩΘ)
2^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός - τακτοποιητικός) 499.835,32€ (με Φ.Π.Α.) (Υπό έγκριση)

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, όπου δημιουργήθηκαν βλάβες στις παράλληλες οδούς ελέγχου των διωρύγων, υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων και αστοχίες σε τμήματα αυτών, λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας αυτών.

III. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/99303/2239/03-04-2024 (ΑΔΑ : ΨΝ927Λ6-ΦΩΘ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..

IV. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός - τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την εκκαθάριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης κατόπιν της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) Απόφασης διάλυσης της σύμβασης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.226535/4946/22-07-2024 ΑΔΑ : Ψ2107Λ6-Ν3Μ).

Όλες οι ομάδες εργασιών παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ (μειωτικό – τακτοποιητικό) γίνεται μείωση των εργασιών της αρχικής σύμβασης. Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε. είναι :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
Α)	ΟΜΑΔΑ Α: Φορτοεκφορτώσεις-εκσκαφές-καθαρισμοί-επιχώσεις	231.141,60€	248.899,04€	108.065,29€
Β)	ΟΜΑΔΑ Β : Κατασκευές από σκυρόδεμα	319.441,41€	403.439,42€	169.237,47€
Γ)	ΟΜΑΔΑ Γ : Στεγανοποιήσεις – Αρμολί – Λοιπές εργασίες	127.786,62€	127.786,62€	59.761,08€
Δ)	Σύνολο δαπάνης εργασιών	678.369,63€	780.125,08€	337.063,84€
Ε)	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	122.106,53€	140.422,50€	60.671,49€
ΣΤ)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	800.476,16€	920.547,58€	397.735,33€
Ζ)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	120.071,42€	0,00€	0,00€
Η)	Απολογιστικές εργασίες	27.238,38€	27.238,38€	3.915,75€
Θ)	Αναθεώρηση	1.441,92€	1.441,92€	1.441,92€
Ι)	Φ.Π.Α 24%	227.814,69€	227.814,69€	96.742,32€
Κ)	ΣΥΝΟΛΟ	1.177.042,57€	1.177.042,57€	499.835,32€

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός – τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

24. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικού – τακτοποιητικού) του υπόψη έργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 14^ο Πρακτικό (θέμα 1^ο ΕΗΔ) της από 02/10/2024 συνεδρίασής του.

25. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 2^ο Α.Π.Ε. (μειωτικό – τακτοποιητικό) ανέρχεται σε 499.835,32€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή επέρχεται μείωση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 546.134,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.)/677.207,25€ (με Φ.Π.Α.).

Εισηγείται

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (μειωτικού - τακτοποιητικού) Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 499.835,32€ (μειωτικού κατά 546.134,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.)/677.207,25€ (με Φ.Π.Α.) λόγω διάλυσης της σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμού μελέτης : 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5202315 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), Κ.Ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

• Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 499.835,32€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικού – τακτοποιητικού κατά ποσό 677.207,25€ (με Φ.Π.Α.), λόγω οριστικής λύσης της Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός ΜΙΣ: 5202315, ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ