



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1698/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48**

**48<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/344632/2210/24-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 1.516.827,04€ του υποέργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ , ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ80, κ.ε.: 2023ΝΠ80100020, κωδικός: ΜΙS 5202298, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εξής:

- 5ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ποσού 1.314.964.56€ τελικός ως προς τις εργασίες που εμφανίζουν μείωση κατά 188.253,09€ με ΦΠΑ (έγκριση με 3ο Α.Π.Ε.) και υπερσυμβατικός κατά ποσό 106.015,77€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.
- 2ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 201.862,48€ τελικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός κατά ποσό 16.182,40€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/338204/4927/21-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1<sup>ο</sup> /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/9.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/05.09.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».
8. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
10. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
11. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την

- υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
13. Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
  14. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
  15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
  16. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  17. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
  18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
  19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
  20. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα τα άρθρα 153 και 156 του Ν. 4412/2016.
  21. Την από 1-7-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΥΑ27Λ6-ΥΝΜ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010858604)
  22. Την από 18-12-2024 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 977Ω7Λ6-ΚΒΘ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013989933)
  23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 903959/1062/10-4-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ947Λ6-Α17) Αναφορά περαίωσης & βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-4-2024.
  24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 116322/1421/24-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΞΩ7Λ6-ΥΨΘ) Απόφαση του Προϊσταμένου του ΤΔΠ. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.
  25. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/315456/3875/20.10.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη ΠΔΕ με θέμα «Ένταξη εξήντα δύο (62) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αριθμ.64957 (ΦΕΚ 2548/Β'/16.06.2021) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.», στην οποία περιλαμβάνεται και το εν θέματι έργο με ενάρθμο 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001) και ΜΙS 5189542.
  26. Τους καθορισθέντες, έως και σήμερα, συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων ως αυτοί έχουν εκδοθεί βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα δε με την παρ. του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Και επιπρόσθετα, τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 1.900.000,00€ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 801 με ΚΑ: 2023ΝΠ80100020

Ποσό Αρχικής Σύμβασης/ημερομηνία: 1.444.000€ (με Φ.Π.Α)/ 1.7.2022  
 Μειωτικός 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1.255.746,91€ (με Φ.Π.Α)  
 Ποσό 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης : 188.253,09€ (με Φ.Π.Α)/ 18.12.2024

Η Τελική Δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες και περιλαμβάνει υπέρβαση στην δαπάνη της αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 1.314.964,56€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα και απολογιστικά 973.121,80 € χωρίς ΦΠΑ  
 β) Υπέρβαση λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης -ως προς την αρχική σύμβαση- κατά ποσό 85.496,57 € χωρίς ΦΠΑ - 106.015,77€ με ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης.  
 Επισημαίνεται ότι στην Αρχική Σύμβαση είχε προβλεφθεί ποσό αναθεώρησης 1.836,90€ χωρίς ΦΠΑ - 2.277,56€ με ΦΠΑ βάσει του οποίου προκύπτει το προαναφερθέν ποσο υπέρβασης  
Το γεγονός αυτο καθιστά τον παρόντα 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. μειωτικό ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και περιλαμβάνει υπέρβαση στη δαπάνη τα αναθεώρησης

Η Τελική Δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο λόγω Αναθεώρησης Τιμών, ανέρχεται στο ποσό των 201.862,48€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα και απολογιστικά: 143.990,81 € χωρίς ΦΠΑ  
 β) Υπέρβαση της δαπάνης της αναθεώρησης -ως προς την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.- κατά ποσό 13.050,33€ χωρίς ΦΠΑ - 16.182,41€ με ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης.  
 Επισημαίνεται ότι στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση είχε προβλεφθεί ποσό αναθεώρησης 5.751,18€ χωρίς ΦΠΑ - 7.131,46€ με ΦΠΑ βάσει του οποίου προκύπτει το προαναφερθέν ποσο υπέρβασης  
Το γεγονός αυτό καθιστά τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερσυμβατικό ως προς την 1<sup>η</sup> ΣΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, σας στέλνουμε συνημμένα τον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος με ενσωματωμένη τη δαπάνη Αναθεώρησης, συνοψίζοντας, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (5<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Τελικός μειωτικός ως προς τις εργασίες και περιλαμβάνει υπέρβαση στην δαπάνη Αναθεώρησης Τιμών) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.314.964,56€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% απρόβλεπτα και απολογιστικά: 973.121,80€ Αναθεώρηση: 87.333,49€ και συνολικό Φ.Π.Α. 254.509,27€), δηλαδή εμφανίζει υπέρβαση της δαπάνης αναθεώρησης κατά ποσό 85.496,59 χωρίς ΦΠΑ ως προς την αρχική σύμβαση, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. τελικό - μειωτικό ως προς τις εργασίες και περιλαμβάνει υπέρβαση στην δαπάνη Αναθεώρησης Τιμών μετά και την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός ως προς την Συμπληρωματική Σύμβαση λόγω Αναθεώρησης Τιμών) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 201.862,48€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% απρόβλεπτα και απολογιστικά: 143.990,81€, Αναθεώρηση: 18.801,51€ και συνολικό ΦΠΑ: 39.070,16€), δηλαδή εμφανίζει υπέρβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης κατά ποσό 13.050,33€ χωρίς ΦΠΑ ως προς την 1<sup>η</sup> Σ.Σ., γεγονός που καθιστά τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. υπερσυμβατικό σε σχέση με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ., αποκλειστικά και μόνο ως προς την δαπάνη της αναθεώρησης, μετά και την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι ο 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του εν θέματι έργου είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.516.827,04€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% απρόβλεπτα και απολογιστικά: 1.117.112,61€, Αναθεώρηση: 106.135,00€ και συνολικό ΦΠΑ: 293.579,43€, ήτοι εμφανίζει υπέρβαση σε σχέση με την Αρχική και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου λόγω Αναθεώρησης Τιμών κατά ποσό 72.827,04€ με ΦΠΑ (1.516.827,04 € – 1.444.000,00€ = 72.827,04 €)

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από το υπ'αριθμ.363896/08.02.2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο για την Πράξη με Κωδικό MIS 5202298, σύμφωνα με την οποία η συνολική δημόσια δαπάνη της Πραξης ανέρχεται στο ποσό των 1.900.000€ (με Φ.Π.Α.).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 2ο Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 1.516.827,04€ του υποέργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ80, κ.ε.: 2023ΝΠ80100020, κωδικός: MIS 5202298, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εξής:

- 5ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ποσού 1.314.964.56€ τελικός ως προς τις εργασίες που εμφανίζουν μείωση κατά 188.253,09€ με ΦΠΑ (έγκριση με 3ο Α.Π.Ε.) και υπερσυμβατικός κατά ποσό 106.015,77€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.
- 2ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 201.862,48€ τελικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός κατά ποσό 16.182,40€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από το υπ' αριθμ.363896/08.02.2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο για την Πράξη με Κωδικό MIS 5202298, σύμφωνα με την οποία η συνολική δημόσια δαπάνη της Πραξης ανέρχεται στο ποσό των 1.900.000€ (με Φ.Π.Α.).

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**