



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1747/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363576/2290/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 1.598.470,80€ (με Φ.Π.Α.) υπερσυμβατικού κατά 195.236,90€ με ΦΠΑ λόγω: α) αναθεώρησης κατά 155.350,61€ με ΦΠΑ, β) απολογιστικών ασφάλτου κατά 79.655,08€ με ΦΠΑ και γ) μειωτικού κατά 39.768,78€ με ΦΠΑ λόγω ανάλωσης απροβλέπτων και μείωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ», προϋπολογισμός: 3.600.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε: 2022ΝΠ40100037 (πρώην 2019ΕΠ00100046), κωδικός MIS: 5189628, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/361302/6576/07-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 154 & 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
16. Τα άρθρα 152 & 153 του Ν 4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α/6-6-2022).
17. Την 275234/5-9-2022 (ΦΕΚ.4767/Β/12-9-2022) ΚΥΑ.
18. Την 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ:9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) εγκύκλιο.
19. Την 66495/24-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΣΔ465ΧΙ8-Ρ3Ψ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» στην ΣΑΕΠ 001 του ΠΔΕ με κωδικό 2019ΕΠ00100046.
20. Την από 23-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ω7Λ6-ΟΤΝ & ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008972825) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.403.233,90€.

21. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» προϋπολογισμού 3.600.000,00€.
22. Την Α.Π.: 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ: 9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: Ένταξη 62 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025», στην οποία περιέχεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189628 με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 1.403.233,90€, τα οποία 432.123,09€ πληρώθηκαν από ΣΑΕΠ001 και 971.110,81€ εντάσσονται στην ΣΑΝΠ401.
23. Την 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» στην ΣΑΝΠ 401 του ΠΔΕ με κωδικό 2022ΝΠ40100037 με πίστωση ποσού 971.110,81€.
24. Την Α.Π.: 248974/3466/1-8-2024 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΨ7Λ-3ΨΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: τροποποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189628 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 1.598.470,80€, τα οποία 432.123,09€ πληρώθηκαν από ΣΑΕΠ001 και 1.166.347,71€ εντάσσονται στην ΣΑΝΠ401.
25. Την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 401 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» με κωδικό 2022ΝΠ40100037/5189628, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω αναθεώρησης και απολογιστικής αξίας ασφάλτου σε 1.166.347,71€.
26. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 1.598.470,80€, (όση και η 24 σχετική απόφαση) εκ των οποίων 1.053.965,46€ για εργασίες, 140,33€ για απρόβλεπτα, 125.469,08€ για αναθεώρηση, 45.276,52€ για απολογιστικές εργασίες, 293.964,33€ για ΦΠΑ και 79.655,08€ για απολογιστική δαπάνη ασφάλτου με ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. κατά 195.236,90€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη αναθεώρησης και απολογιστική δαπάνη ασφάλτου.
27. Το απόσπασμα του 19ου/03-08-2023 (θέμα 2ο) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.
28. Τα στοιχεία του έργου:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:	Δ.Τ.Ε Π.Ε.Α
β. Κωδικός έργου:	2022ΝΠ40100037 /Πρώην 2019ΕΠ00100046
γ. Προϋπολογισμός:	3.600.000,00 € με το Φ.Π.Α.
δ. Χρηματοδότηση:	ΠΗΓΗ: ΣΑΝΠ401, κε:2022ΝΠ40100037/ πρώην ΣΑΕΠ 001

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	24-09-2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
γ. Μέση Έκπτωση:	61,93%
δ. Απόφαση εγκρίσεως Δημοπρασίας:	28/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ7Λ6-5ΤΜ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	1.403.233,90 € (με το Φ.Π.Α.)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού:	23/7/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008972825)

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	23/1/2023
β. 1 ^η Παράταση	23/8/2023 (164/2023 Απόφαση της ΟΕ ΠΔΕ)
γ. 2 ^η Παράταση	23/12/2023 (ΑΠ: οικ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/252065/4230/3-8-2023)
δ. 3 ^η Παράταση	23/04/2025 (ΑΠ: οικ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/42098/6271/29-10-2024)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε :	1.403.233,90 € (με το ΦΠΑ)/εγκεκριμένος Α. Π.:
β. Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε.:	1.598.470,80€ (με το ΦΠΑ)/προτεινόμενος

Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, περιλαμβάνει το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης και της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016») και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 275234/2022 (ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022) «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

1. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης ποσού 1.598.470,80€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και είναι υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης και της απολογιστικής αξίας της ασφάλτου κατά 195.236,90€ με Φ.Π.Α 24% σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου.
2. Την εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων .
3. Το απόσπασμα του 19ου/03-08-2023 (θέμα 2ο) πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

- Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 195.236,90€ με Φ.Π.Α λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης και της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου.
- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι μειωτικός σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου
- Το σύνολο της δαπάνης του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.598.470,80 € εκ των οποίων 1.054.105,79€ για εργασίες, 125.469,08€ για αναθεώρηση, 45.276,52€ για απολογιστικές εργασίες, 79.655,08€ για απολογιστική αξία ασφάλτου και 293.964,33€ για ΦΠΑ. Ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. κατά 195.236,90€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη αναθεώρησης και απολογιστικής αξίας ασφάλτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 της παρ. 6 του Ν4412/2016 και της απολογιστική αξία της ασφάλτου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 275234/2022 (ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022) «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) συνολικού ποσού 1.598.470,80€ με ΦΠΑ υπερσυμβατικού κατά 195.236,90 με ΦΠΑ λόγω :

- α) αναθεώρησης κατά 155.350,61€ με ΦΠΑ
- β) απολογιστικών ασφάλτου κατά 79.655,08€ με ΦΠΑ, και
- γ) μειωτικού κατά 39.768,78€ με ΦΠΑ λόγω ανάλωσης απροβλέπτων και μείωσης εργασιών

του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ», αναδόχου ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, κωδικού 2022ΝΠ40100037 (πρώην 2019ΕΠ00100046), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 195.236,90€ με ΦΠΑ σε σχέση με το ποσό της σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ για την αποπληρωμή των απολογιστικών ασφάλτου και την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις αναθεωρήσεις των τιμών του προϋπολογισμού.

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» με κωδικό 2022ΝΠ40100037 και προϋπολογισμό 1.598.470,80€. (από ΣΑΝΠ 401 ποσό 1.166.347,71 και από ΕΠ001 ποσό 432.123,09€), όπως αναλύεται στα ανωτέρω 23 – 25 σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 1.598.470,80€ (με Φ.Π.Α.) υπερσυμβατικό κατά 195.236,90€ με ΦΠΑ λόγω: α) αναθεώρησης κατά 155.350,61€ με ΦΠΑ, β) απολογιστικών ασφάλτου κατά 79.655,08€ με ΦΠΑ και γ) μειωτικού κατά 39.768,78€ με ΦΠΑ λόγω ανάλωσης απροβλέπτων και μείωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ», προϋπολογισμός: 3.600.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε: 2022ΝΠ40100037 (πρώην 2019ΕΠ00100046), κωδικός MIS: 5189628, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ