



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1903/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 52

52^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/395004/2490/28-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συνολικού ποσού 401.339,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικού κατά 16.836,30€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/384736/8305/21-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/οικ/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/οικ/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/οικ/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
15. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
17. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Την υπ' αριθ. 2903/23-10-2024 (α.π. 11575 και ΑΔΑ: 6ΚΦΒΗ-ΦΙΟ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης.
20. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

22. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
 23. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
 24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015Π50100001)
Κωδικός Έργου 2015ΕΠ50100001
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 760.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ: 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2017 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€..
Η υπ' αριθ. 2903/23-10-2024 (α.π. 11575 και ΑΔΑ: 6ΚΦΒΗ-ΦΙΟ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 1.738.588,43€ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης | τευχών Η υπ' αριθ. 178/26-11-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΔΣΝ7Λ6-ΚΟΕ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Δημοπράτησης | Τευχών Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 14/05/2020 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοιχτή Δημοπρασία |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | εξήντα ένα και εξήντα έξι τοις εκατό (61,66%) |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Η υπ' αριθ. 753/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΙ97Λ6-6ΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 09/07/2020 Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού του έργου του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007245918 2020-09-01 |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 310.082,98€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 384.502,89€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 15-09-2023 |
| 8. Ανάδοχος: | «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 08/12/2021 |
| 1 ^η Παράταση | 08/07/2022
Αρ. πρωτ. 360689/2160/16-12-2021 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 1541/2021 (ΑΔΑ: ΡΑ9Ω7Λ6-Σ94) |
| 2 ^η Παράταση | 08/11/2022 |

- 3^η Παράταση
 Αρ. πρωτ. 215010/4845/13-07-2022 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 849/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΛΚ7Λ6-ΠΙ7)
 08/05/2023
- 4^η Παράταση
 Αρ. πρωτ. 335518/1928/16-11-2022 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 1497/2022 (ΑΔΑ: 933Χ7Λ6-2Δ3)
 07/07/2023
- 5^η Παράταση
 Αρ. πρωτ. 131211/667/03-05-2023 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 483/2023 (ΑΔΑ:9ΗΟΜ7Λ6-Υ2Ψ)
 07/08/2023
- Περαίωση Εργασιών
 Αρ. πρωτ. 210247/4834/28-06-2023 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 820/2023 (ΑΔΑ: ΕΩΦΔ7Λ6-ΟΒΛ)
 07/08/2023
- Αρ. πρωτ. 270153/6264/28-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΤ7Λ6-ΑΞ5)
 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 270994/6824/28-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ3Ρ7Λ6-1Φ8) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση)
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 385/2023 (ΑΔΑ: ΩΔΚ57Λ6-ΝΨΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/ Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου του θέματος (Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση)
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 409117/9266/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΟΡ7Λ6-ΚΛΚ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων / Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου του θέματος (Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση)
- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 13ο του 2ου Πρακτικό της από 13-03-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της Δαπάνης Αναθεώρησης)

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, αποκατάσταση - επισκευή υφιστάμενων συρματοκιβωτίων (σαραζανέτ), και λιθορριπών κατά μήκος του ποταμού Ερύμανθου στην Π.Ε. Ηλείας για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου, της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π..

III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο του έργου" ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και προκειμένου να συμπεριλάβει ποσοτικά την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση Εργασιών (υπ' αριθ. 327521/7570/14-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΧ17Λ6-9ΟΦ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) του έργου του θέματος.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες (προκειμένου να διορθώσει εκ παραδρομής λάθος στην ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 11 της Α' Ομάδας Εργασιών) και σε αύξηση ως προς την Αρχική Σύμβαση Εργασιών λόγω της τελικής δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών (σύμφωνα με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης) ήτοι αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης (ως αυτή υπολογίστηκε με τους ισχύοντες προσωρινούς συντελεστές του Α τριμήνου του 2023) σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 16.836,30 (με Φ.Π.Α.) / 13.577,69€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι από 384.502,89€ σε 401.339,19€

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 13ο του 2ου Πρακτικό της από 13-03-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου του θέματος

γ) Το γεγονός ότι η το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 4^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 401.339,19€ (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)

δ) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 2903/23-10-2024 (α.π. 11575 και ΑΔΑ: 6ΚΦΒΗ-ΦΙΟ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρίθηκε η ένταξη / τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 1.738.588,43€

ε) Το σχετικό (3) της παρούσης

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,

την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και σε Αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης) στο ποσό των 401.339,19€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συνολικού ποσού 401.339,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικό κατά 16.836,30€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ