



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 2013/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 55**

**55<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/418715/2614/12-12-2024 (ορθή επανάληψη 13-12-2024) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του βου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και του 4ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε συνολικού ποσού 3.738.580,04€, υπερσυμβατικών κατά 108.363,28€ (με Φ.Π.Α.) λόγω δαπάνης αναθεώρησης, του υποέργου με α/α 7: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/294527/6403/11-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. πρωτ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 147/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024» (ΑΔΑ:9Θ207Λ6-Τ1Ρ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.15).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τη με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5983/20-12-2021) για τους συντελεστές αναθεώρησης Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021.
19. Τη με αρ. πρωτ. 166653/27-05-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/2735/02-06-2022) για τους συντελεστές αναθεώρησης Δ' τριμήνου 2021.
20. Τη με αρ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τους συντελεστές αναθεώρησης Α' τριμήνου 2022.
21. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
22. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.

23. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/326570/5911/07-12-2020 (ΑΔΑ 6ΝΨΨ7Λ6-ΥΝ3, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007854788 2020-12-15) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του υποέργου του θέματος.  
24. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001) ΜΙΣ5189550  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 5.000.000,00 €(με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.)   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100009 και προϋπολογισμό 1.613.388,85€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης τευχών δημοπράτησης και η με αριθ. 2049/2018 (ΑΔΑ : 7ΑΙΑ7Λ6-ΧΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης       | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.   |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης                     | 23-11-2018  |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                        | Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016  |
| 4. Μέση Έκπτωση                                | 51,43%  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού II              | Η με αρ.870/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΤ97Λ6-ΩΚΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης                               | 2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.)   |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                         | 07/12/2020  |
| 8. Ποσό 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.                 | 1.201.776,77€ (με Φ.Π.Α.)   |
| 9. Ημερομηνία υπογραφής 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. | 06/04/2022  |
| 10. Ανάδοχος:                                  | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ  |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |   |  |
|---|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης                  | 07/12/2021 (12 μήνες)  |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας          | 31/05/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.1413/2021, ΑΔΑ Ψ8ΚΠ7Λ6-Ν5Μ)    |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας          | 30/09/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.537/2022, ΑΔΑ 6ΤΑΤ7Λ6-ΝΑΑ)     |
| 1 <sup>η</sup> Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος | 30/11/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.1251/2022, ΑΔΑ Ω8807Λ6-Χ57)    |
| Μετατεθείσα συμβατική περαίωση              | 30/12/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.1251/2022, ΑΔΑ Ω8807Λ6-Χ57)    |
| 2 <sup>η</sup> Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος | 30/01/2023 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 1697/2022 (ΑΔΑ : ΩΝ067Λ6-Α26) |
| Μετατεθείσα συμβατική περαίωση              | 01/03/2023 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 1697/2022 (ΑΔΑ : ΩΝ067Λ6-Α26) |

3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας

31/03/2023(Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 198/2023 (ΑΔΑ : ΛΤΣΦ7Λ6-ΥΘ3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης με αρ. 901/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΡΗ7Λ6-ΞΡΦ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικός)

3.630.216,76€ (Απόφαση έγκρισης Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 1257/2021, ΑΔΑ: ΩΙΠΥ7Λ6-1ΒΨ)

3<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ. & 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

3.630.216,76€ (Απόφαση έγκρισης Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 1204/2022, ΑΔΑ: Ω8ΘΧ7Λ6-ΡΝΕ)

4<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ. & 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

3.630.216,76€ (Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ/ΠΔΕ με αρ.πρωτ.368424/8482/06-12-2022, ΑΔΑ : ΩΤΕΧ7Λ6-19Η)

5<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ. & 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

3.629.495,34€ (Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ/ΠΔΕ με αρ.πρωτ.126245/2946/28-04-2023, ΑΔΑ : Ψ4ΟΕ7Λ6-ΧΒΦ)

6<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ. & 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

3.738.580,04€ (Υπό έγκριση)

**II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του υποέργου είναι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αλφειό.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (θέσεις 1 έως 23 εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης)
- Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και γέφυρες.
- Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της πεδινής κοίτης.

**III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 4<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Ο 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (στο πραγματικό κόστος της μισθοδοσίας του αρχαιοφύλακα για το έτος 2021) και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης (σύμφωνα με τη με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022). Ο 6<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος – 3 <sup>ος</sup> – 4 <sup>ος</sup> – 5 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	6 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	1.944.064,45€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	0,00 €
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	10.341,46€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	218,36€	218,36€	218,36€	34.915,90€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	477.437,24€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.466.759,05€

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της δαπάνης των εργασιών της αρχικής 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου, τη μείωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (ΑΕΚΚ) και την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης (σύμφωνα με τη

με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022). Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται :

		1 <sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	4 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	842.673,75€	933.340,88€	935.968,59€	935.452,60€	935.281,69€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	126.401,06€	12.593,51€	65,81€	0,00€	0,00€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	23.140,43€	23.140,43€	23.140,43€	23.140,25€
Δ)	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	100,00€	100,00€	10.000,00€	10.000,00€	67.240,15€
Ε)	Φ.Π.Α	232.601,96€	232.601,96€	232.601,96€	232.462,33€	246.158,90€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.776,77€	1.201.055,35€	1.271.820,99€

25. Την από 16/09/2024 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 4ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. του υπόψη υποέργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 13ο Πρακτικό (θέμα 4ο) της από 16/09/2024 συνεδριάσής του.
26. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/320869/4669/07-10-2024 (ΑΔΑ : Ψ7ΝΥ7Λ6-Β01) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την Τροποποίηση της Πράξης - έργου του θέματος με κωδικό MIS 5189550.
27. Τη με αρ.πρωτ.11575/23-10-2024 (ΑΔΑ : 6ΚΦΒΗ-ΦΙΟ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ201 του έργου του θέματος.
28. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΠΑ στο ΟΠΣ από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ για το υποέργο (με α/α 7) του θέματος.
29. Το γεγονός ότι η υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 38.319,06€ (με Φ.Π.Α.) λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.
30. Το γεγονός ότι η υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 70.044,22€ (με Φ.Π.Α.) λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.
31. Το γεγονός ότι η συνολική υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 108.363,28€ (με Φ.Π.Α.) λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.
32. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του υποέργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 3.738.580,04€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό ίσο με το εγκεκριμένο όπως αποτυπώνεται στη Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΠΔΕ στο ΤΔΠ ΕΠΑ στο ΟΠΣ (σελ.10).

#### Εισηγείται

την έγκριση του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 3.738.580,04€ (υπερσυμβατικών κατά 108.363,28€ (με Φ.Π.Α.) λόγω δαπάνης αναθεώρησης) του υποέργου με α/α 7 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμού μελέτης : 5.000.000,00 €(με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189550 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), αναδόχου: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε συνολικού ποσού 3.738.580,04€, υπερσυμβατικών κατά 108.363,28€ (με Φ.Π.Α.) λόγω δαπάνης αναθεώρησης, του υποέργου με α/α 7: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100009 (πρώην 2015ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**