



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 198/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/49916/306/13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 2.866.013,04€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 3.246.370,60€, υπερβατικού ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε., του υποέργου με α/α 5: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 380.357,56€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστού υπέρβασης 14,84%, με συμβατική διάρκεια περαίωσης από την υπογραφή της έως τις 31/12/2025. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/46802/891/12-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 2θ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
19. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.

20. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460/20-12-2021 (ΑΔΑ ΨΩΣ57Λ6-93Ν, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009883061 2021-12-31) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του υποέργου του θέματος.

21. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
Η με αριθ. 366/10-02-2025 (ΑΔΑ:6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2025 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 15.039.724,90€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟ7Λ6-9Ρ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 27-04-2021 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 |
| 4. Μέση Έκπτωση | 61,33% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού II | 949/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔΥ7Λ6-ΤΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 2.067.631,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 20/12/2021 |
| 8. Ανάδοχος: | ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 20-12-2024
Σε διακοπή εργασιών κατόπιν της Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.389045/8425/27-27-11-2024 11-2024, ΑΔΑ: 9ΧΙΗ7Λ6-Φ3Λ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ. πρωτ. 203109/4529/οικ./04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ3Κ7Λ6-ΙΑ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.πρωτ. 217786/4985/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖ8Χ7Λ6-ΛΓΘ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & Με τη με αρ.51/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 9ΜΡ37Λ6-ΟΒΗ) εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου ποσού 2.763.863,66€.

4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.1557/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (εγκεκριμένος) Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 6ΓΦ67Λ6-Λ7Φ) εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.866.013,04€.

5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 1^η Τροποποίηση Υπό έγκριση Σύμβασης Εργασιών

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις στον Ποταμό Εύηνο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, οι εργασίες στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στις θέσεις 1 έως και 8 και έργων προστασίας ακτής στη θέση 9 της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης στις θέσεις αυτές. Ενδεικτικά, εκτελούνται : εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων, εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, κατασκευή αναχωμάτων και τοποθέτηση λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών.

III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 5^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο 4^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης.

Η 1η τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παρ.3α στην οποία αναγράφεται ότι: «Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.».

Επίσης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά την ποσότητα στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση όντας απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν βλάβες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης σε εκτενέστερο βαθμό σε σχέση με την προβλεφθείσα της αρχικής σύμβασης, οι οποίες εντοπίζονται στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης του έργου καθώς και σε μία νέα θέση στην περιοχή της Γέφυρας Μπανιά (κατόπιν αιτημάτων πολιτών) και χωροθετούνται στην κοίτη του ποταμού Ευήνου.

Οι ως άνω βλάβες προέκυψαν μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις. Προκλήθηκαν από ασυνήθιστα έντονα φυσικά καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) τα οποία συνέβαλαν στη επιδείνωση των ήδη εντοπισμένων βλαβών κατά τη σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υποέργου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύνταξη της μελέτης προ τριετίας (Μάρτιος 2021) βασίστηκε σε παρωχημένα, πλέον, δεδομένα. Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω απρόβλεπτες βλάβες πρέπει να γίνουν, ενδεικτικά, εργασίες καθαρισμού και εκσκαφών τάφρων, επίχωσης ορυγμάτων, αποκατάστασης κατεστραμμένων λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από τη δαπάνη των απροβλεπτών, για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη σύναψη νέας σύμβασης έργου για το συγκεκριμένο ποταμό, θα είναι πολύμηνος, θεωρούμε, συνυπολογίζοντας τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς της υπάρχουσας σύμβασης και τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης τροποποίησης Σ.Ε., ότι είναι δυνατή η σύναψή της προς την ασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου και ότι τεκμαίρεται το απρόβλεπτο ως το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η τροποποίηση Σ.Ε. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ιδίου αντικειμένου με αυτές της αρχικής.

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5^{ου} Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Με τον παρόντα 5^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και την 1^η τροποποίηση Σ.Ε., οι οποίοι συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γίνεται υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **δεκατέσσερα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (14,84%)** η οποία ανέρχεται σε 380.357,56€ (με Φ.Π.Α.). Η 1^η Σ.Σ.Ε. αποτελεί επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η οποία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας ούτε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ειδικότερα, η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 380.357,56€ (με ΦΠΑ) η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση δεκατέσσερα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (14,84%) η οποία προκύπτει ως εξής :

$$380.357,56\text{€} / 2.563.863,66\text{€} = 14,84\%$$

Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & της 1^{ης} τροποποίησης Σ.Ε. έχουν ως κάτωθι :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	5ος Α.Π.Ε. ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ (5^{ος} ΑΠΕ + 1^η ΣΣΕ)
A)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.896.771,95€	2.061.956,86€	263.050,79€	2.325.007,65€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 9%	170.709,48€	0,00€	23.674,57€	23.674,57€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	-	5.524,57€	-	5.524,57€
Δ)	Αναθεώρηση	150,56€	161.440,88€	20.014,61€	181.455,49€
Ε)	Πρόσθετη Καταβολή (ΠΡΙΜ)	-	82.378,53€	-	82.378,53€
ΣΤ)	Φ.Π.Α 24%	496.231,67€	554.712,20€	73.617,59€	628.329,79€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.563.863,66€	2.866.013,04€	380.357,56€	3.246.370,60€

22. Την από 21/10/2024 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του υπόψη υποέργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 16^ο Πρακτικό (θέμα 5^ο ΕΗΔ) της από 21/10/2024 συνεδρίασής του.

23. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/13713/126/15-01-2025 (ΑΔΑ : 9ΔΖΥ7Λ6-ΨΛ7) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την 4^η Τροποποίηση της Πράξης - έργου του θέματος με κωδικό ΜΙS 5189645.

24. Τη με αρ.πρωτ.366/10-02-2025 (ΑΔΑ:6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 του έργου του θέματος.

25. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΠΑ στο ΟΠΣ από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ για το υποέργο (με α/α 5) του θέματος.

26. Το γεγονός ότι ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο, εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης.

27. Το γεγονός ότι το σύνολο της δαπάνης της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών υπερβαίνει την αρχική Σύμβαση κατά δεκατέσσερα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (14,84%) και ανέρχεται σε 380.357,56€ (με Φ.Π.Α.).

28. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του υποέργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 5ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας ανέρχεται σε 3.246.370,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό ίσο με το εγκεκριμένο όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΠ ΕΠΑ στο ΟΠΣ, με συνέπεια η δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του υπόψη υποέργου (με α/α 5) να καλύπτεται από την εγκεκριμένη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ.

Εισηγείται

α) την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 2.866.013,04€ (με Φ.Π.Α.),

β) την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016) ποσού 380.357,56€ (με Φ.Π.Α.) με συμβατική διάρκεια περαιώσης από την υπογραφή της έως τις 31/12/2025,

γ) την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας,

του υποέργου με α/α 5 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189645 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» συνολικής δαπάνης 3.246.370,60€ (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 2.866.013,04€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 3.246.370,60€, υπερβατικό ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε., του υποέργου με α/α 5: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /

ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 380.357,56€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστού υπέρβασης 14,84%, με συμβατική διάρκεια περαίωσης από την υπογραφή της έως τις 31/12/2025.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ