



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 201/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/49916/306/13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού: 987.932,44€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 1.136.021,61€, υπερβατικού ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε., του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.:2022ΝΠ40100015 (πρώην 2018ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) ήσσονος σημασίας (ποσοστό υπέρβασης 14,99%), ποσού 148.089,17€».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/39883/767/06-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 154 & 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 97231/18-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ7Κ465ΧΙ8-Γ4Ι) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 501 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2018ΕΠ50100000.

17. Την Αρχική Σύμβαση ποσού 987.932,44€ (με ΦΠΑ) της κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο-ΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» προϋπολογισμού 2.000.000,00€

18. Την Α.Π.: 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ: 9Τ4Π7Λ-ΠΟΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: Ένταξη 62 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025», στην οποία περιέχεται το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο-ΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5189588, κε:2022ΝΠ40100015 με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 987.932,44€ από τα οποία 205.367,46€ από ΣΑΕΠ501 και 782.564,98€ από την ΣΑΝΠ401.

19. Την 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» στην ΣΑΝΠ 401 του ΠΔΕ με κωδικό 2022ΝΠ40100015 με πίστωση ποσού 782.564,98€.

20. Την Α.Π.: 414923/5801/11-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΖΘ7Λ6-50Ε) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: τροποποίηση της πράξης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο-ΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5189588 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 782.564,98€, από την ΣΑΝΠ401.

21. Την Αρ. Πρωτ.12461/12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΑ2Η-Υ96) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 401 του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» με κωδικό 2022ΝΠ40100015/5189588, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 148.089,17€ στο συνολικό ποσό των 930.654,15€, σε σχέση με την ανωτέρω σχετική (19) απόφαση.

22. Την ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής Σύμβασης, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, και ήταν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

23. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 1.136.021,61€, ο οποίος:

α. όσον αφορά την αρχική σύμβαση είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ κατά 112.683,34€ (=796.102,17€-683.902,12€) ποσό το οποίο, μαζί με το μικρό υπόλοιπο των απροβλέπτων ύψους (183,29€) χρησιμοποιείται για την κάλυψη της αύξησης της αναθεώρησης κατά 112.683,34€ (από 134,25€ σε 112.817,59€). Το ΦΠΑ παραμένει όσο και στην σύμβαση 191.212,73€. Ο 3^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης είναι ποσού 697.932,44€ όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

β. Περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, ήσσονος σημασίας, ποσού 148.089,17€, εκ των οποίων 103.849,35€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.577,40€ απρόβλεπτα και 28.662,42€ για ΦΠΑ.

24. Το απόσπασμα του 11ου/31-07-2024 (θέμα 7^ο ΕΗΔ) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

25. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250567/4594/7-8-2024 (ΑΔΑ:Ρ4107Λ6-Δ03) απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας, έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης ποσού 987.332,44€ με ΦΠΑ.

26. Τα στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:	Δ.Τ.Ε Π.Ε.Α
β. Κωδικός έργου:	2022ΝΠ40100015 / Πρώην 2018ΕΠ50100000
γ. Προϋπολογισμός:	2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
δ. Χρηματοδότηση:	ΠΗΓΗ: ΣΑΝΠ401/ πρώην ΣΑΕΠ 501

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	18-03-2019
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
γ. Μέση Έκπτωση:	50,60%
δ. Απόφαση εγκρίσεως Δημοπρασίας:	2/2021 (ΑΔΑ: 63ΠΨ7Λ6-9ΥΠ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	987.932,44 € (με το Φ.Π.Α.)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού:	01/06/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008710131)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	01/06/2024
β. 1η Παράταση	01/12/2024 (696/2024 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ)
γ. 2η Παράταση	01/06/2025 (2016/2025 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. :	987.932,44 € (με το Φ.Π.Α.)/ 84592/2079/12-4-2021 ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.:	987.932,44 € (με το Φ.Π.Α.)/ 409643/7218/27-12-2022 ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
γ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε.: / Αρχική σύμβαση /Συμπληρωματική σύμβαση	987.932,44 € (με το Φ.Π.Α.)/Προτεινόμενος 148.089,17 € (με το Φ.Π.Α.)/Προτεινόμενη

Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 987.932,44 € με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ κατά 112.683,34€ (=796.102,17€-683.902,12€) ποσό το οποίο, μαζί με το μικρό υπόλοιπο των απροβλέπτων ύψους (183,29€) χρησιμοποιείται για την κάλυψη της αύξησης της αναθεώρησης κατά 112.683,34€ (από 134,25€ σε 112.817,59€). Το ΦΠΑ παραμένει όσο και στην σύμβαση (191.212,73€). Ο 3ος ΑΠΕ έχει εγκριθεί με την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250567/4594/7-8-2024 (ΑΔΑ:Ρ4107Λ6-Δ03) απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας.
2. Την εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων .
3. Το απόσπασμα του 11ου/31-07-2024 (θέμα 7ο ΕΗΔ) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250567/4594/7-8-2024 (ΑΔΑ:Ρ4107Λ6-Δ03) απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας, έγκρισης 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης ποσού 987.332,44€ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:

1. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης ποσού 987.932,44€ με ΦΠΑ, όσο και τα ποσά της Αρχικής Σύμβασης και του 2^{ου} ΑΠΕ, του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο-ΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», και
2. την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήσσονος σημασίας, ποσού 148.089,17€ (ποσοστό υπέρβασης 14,99%).

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 12461/12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΑ2Η-Υ96) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» με κωδικό 2022ΝΠ40100015/5189588, και προϋπολογισμό 930.654,15€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού: 987.932,44€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 1.136.021,61€, υπερβατικό ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε., του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.:2022ΝΠ40100015 (πρώην 2018ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) ήσσονος σημασίας (ποσοστό υπέρβασης 14,99%), ποσού 148.089,17€.

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 12461/12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΑ2Η-Υ96) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» με κωδικό 2022ΝΠ40100015/5189588 και προϋπολογισμό 930.654,15€.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ