



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 252/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/58182/375/20-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 2.362.302,94€ (με Φ.Π.Α.) υπερβατικού από την αρχική σύμβαση:

α) κατά ποσό 113.582,27€ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης,

β) κατά ποσό 288.236,82€ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω απολογιστικών ασφάλτου,

του 23ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/56299/1115/19-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

2. <u>1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</u>	
α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	228010/6081/οικ (ΑΔΑ : 6ΤΙ17Λ6-Ε41)
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	5.000.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002)
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ	
α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	11-11-2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	63,45%
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	78/2021 (ΑΔΑ: 6Ι4Ο7Λ6-ΠΟΖ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 1.503.263,93 € (χωρίς Φ.Π.Α) 1.864.047,27€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	08-06-2021

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	08-06-2021
δ. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών :	ΠΔΕ/ΔΤΕ/154590/3349

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας της Ε.Ο.Δ. Αγρινίου Θέρμου και Αγρινίου Καρπενησίου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} ΑΠΕ

Ο προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

- για να αυξομειώσει ορισμένες ποσοτήτες των συμβατικών εργασιών ,όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες κατασκευής του τεχνικού αντικείμενου του έργου και καλύπτονται με την ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016.
- Τη δαπάνη πρόβλεψης Αναθεώρησης.
- Να συμπεριλάβει το 1ο πρωτόκολλο του απολογιστικού τρόπου υπολογισμού της αύξησης της δαπάνης της ασφάλτου και τις δύο Νέες Τιμές μειωμένες, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.4938/2022 άρθρο 152, την υπ' αριθμ. 275234/2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, και των υπ' αριθμ. 294537/25-9-2022 και 414733/28-12-2022 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Διευκρινίζεται ότι οι δύο Νέες Τιμές (ΝΤ3 & ΝΤ4) είναι οι τιμές ΝΟΔΟ 4521Β (Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου) & ΝΟΔΟ 4421Β (Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος) μειωμένες κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της ασφάλτου η οποία υπολογίζεται απολογιστικά.

4.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Οι ποσότητες των επί έλαττον εργασιών είναι ανελαστικές έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3^{ου} ΑΠΕ

Οι παραπάνω αυξήσεις εργασιών δεν προκαλούν αλλαγή στο βασικό σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και συμβάλλει στην πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών **3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 2.023.723,19€ με ΦΠΑ 24% που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό** κατά (2.362.302,94-1.864.047,27=2.362.302,94€ με Φ.Π.Α) η οποία οφείλεται στην δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες αναθεώρησης και στην δαπάνη της Απολογιστικής Αξίας της Ασφάλτου σύμφωνα με το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ., όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	3^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	1.071.451,02	1.094.229,81	1.232.136,17	1.232.121,93
ΓΕ & ΟΕ 18%	192.861,18	196.961,37	221.784,51	221.781,95
Σύνολο	1.264.312,20	1.291.191,18	1.453.920,68	1.453.903,88
Απρόβλεπτα	189.647,07	162.768,09	38,59	55,39
Σύνολο	1.453.959,27	1.453.959,27	1.453.959,27	1.453.959,27
Λογιστικό λάθος	1,57	1,57	1,57	1,57
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	49.225,05	49.225,05	49.225,05	49.225,05
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 414733/18-12-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών				288.236,82
Αναθεώρηση	78,04	78,04	78,04	113.660,31
Σύνολο	1.503.263,93	1.503.263,93	1.503.263,93	1.905.083,02
Προστίθεται ΦΠΑ	360.783,34	360.783,34	360.783,34	457.219,92
Σύνολο	1.864.047,27	1.864.047,27	1.864.047,27	2.362.302,94

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται με τον Φ.Π.Α. στο ποσό 2.362.302,94 € (με ΦΠΑ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικό) που περιλαμβάνει πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης, την αποπληρωμή της δαπάνης απολογιστικών της ασφάλτου των ήδη εκτελεσμένων ασφατικών εργασιών.
2. Το απόσπασμα του 17ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε.(συνεδρίαση 17-7-2023), με τη θετική γνώμοδότηση επί της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020».

3. Την με αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ77Κ7Λ6-ΞΔ0) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Τροποποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» στο ποσό των 49.992.614,78 € με ΦΠΑ, από τα οποία 36.653.896,72€ από ΣΑΕΠ501 και 13.338.718,06€ από ΣΑΝΠ401., όπου στο σκεπτικό του αντικειμένου τροποποίησης περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις για το ποσό της αναθεώρησης καθώς το ποσό των ασφαλικών (230 υποέργο)
4. Την με αριθ. πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έγκρισης/τροποποίησης της ΣΑΝΠ και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» του οποίου 23^ο υποέργο είναι το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020 προϋπολογισμού 5.000.000,00€.

Για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμεθα

την Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) υπερβατικού από την αρχική σύμβαση:

α) κατά ποσό 113.582,27 € €, πλέον ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης,

β) κατά ποσό 288.236,82 €, πλέον ΦΠΑ λόγω απολογιστικών ασφάλτου,

του 23^{ου} υποέργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020**» προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Κακογιάννη Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 2.362.302,94€ (με Φ.Π.Α.) υπερβατικό από την αρχική σύμβαση:

α) κατά ποσό 113.582,27€ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης,

β) κατά ποσό 288.236,82€ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω απολογιστικών ασφάλτου,

του 23ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ