



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 254/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/58182/375/20-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 959.967,46€, υπερσυμβατικού ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά ποσό 45.888,74€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης τιμών (τελικός ως προς τις εργασίες) & 3ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. υπερσυμβατικού (ως προς την 1η Σ.Σ.Ε.) κατά ποσό 13.935,34€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης τιμών (τελικός ως προς τις εργασίες), του 17ου υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501) κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189542, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/55255/682/18-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/9.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/05.09.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».
8. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
10. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
11. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
13. Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-

- τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
14. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
 15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝ07Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 16. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 17. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
 18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 20. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα τα άρθρα 153 και 156 του Ν. 4412/2016.
 21. Την υπ' αριθμ. 10296/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», με το ποσό των 31.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., στη ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100001.
 22. Την με αριθμ. πρωτ. 157844/2790/10-6-2021 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου με ΑΔΑ:61ΔΖ7Λ6-ΘΧΝ και ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008762485 2021-06-15, ποσού : 638.495,95€ μετά του ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 23. Την με αριθμ. πρωτ. 131981/1876/06.05.2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.), με ΑΔΑ:Ρ6ΚΟ7Λ6-ΖΝΙ και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010506646 2022-05-06, ποσού : 108.445,60€ με ΦΠΑ. για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14391/125/16.01.2023 (ΑΔΑ: 9Ζ947Λ6-Α17) Αναφορά περαίωσης & βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-12-2022.
 25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35465/375/02.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠΠ7Λ6-ΤΣΛ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.
 26. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/315456/3875/20.10.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη ΠΔΕ με θέμα «Ένταξη εξήντα δύο (62) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αριθμ.64957 (ΦΕΚ 2548/Β'/16.06.2021) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.», στην οποία περιλαμβάνεται και το εν θέματι έργο με ενάρτιμο 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001) και ΜΙΣ 5189542.

27. Τους καθορισθέντες, έως και σήμερα, συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων ως αυτοί έχουν εκδοθεί βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα δε με την παρ. του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Και επιπρόσθετα, τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 401 με ΚΑ: 2022ΝΠ40100002.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης/ημερομηνία: 791.697,78€ (με Φ.Π.Α)/ 10-6-2021

Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης : 108.445,60€ (με Φ.Π.Α)/ 06.05.2022.

Η Τελική Δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο λόγω Αναθεώρησης Τιμών, ανέρχεται στο ποσό των 837.586,52€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα: 789.164,15€ με Φ.Π.Α. (636.422,70 πλέον 152.741,45€ ΦΠΑ)

β) Υπέρβαση λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης -ως προς την αρχική σύμβαση- κατά ποσό 48.422,37€ με ΦΠΑ (ήτοι : 39.050,30€ πλέον 9.372,07€ ΦΠΑ) αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης,

γεγονός που καθιστά τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης υπερσυμβατικό.

Η Τελική Δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο λόγω Αναθεώρησης Τιμών, ανέρχεται στο ποσό των 122.380,94€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα: 108.410,99€ με Φ.Π.Α. (87.428,22 πλέον 20.982,77€ ΦΠΑ)

β) Υπέρβαση της δαπάνης της αναθεώρησης -ως προς την 1^η Σ.Σ.- κατά ποσό 13.969,94€ με ΦΠΑ (ήτοι : 11.266,08€ πλέον 2.703,86€ ΦΠΑ) αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερσυμβατικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας στέλνουμε συνημμένα τον 5^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και τον 3^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος με ενσωματωμένη τη δαπάνη Αναθεώρησης, συνοψίζοντας, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (5^{ος} ΑΠΕ – Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση λόγω Αναθεώρησης Τιμών) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 837.586,52€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% και απρόβλεπτα: 636.422,70€, Αναθεώρηση: 39.050,30€ και συνολικό Φ.Π.Α. 162.113,52€), δηλαδή εμφανίζει υπέρβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης κατά ποσό 45.888,74€ με ΦΠΑ ως προς την αρχική σύμβαση, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε. υπερσυμβατικό σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αποκλειστικά και μόνο ως προς την δαπάνη της αναθεώρησης, μετά και την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (3^{ος} ΑΠΕ – Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση λόγω Αναθεώρησης Τιμών) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 122.380,94€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% και απρόβλεπτα: 87.428,22€, Αναθεώρηση: 11.266,08€ και συνολικό ΦΠΑ: 23.686,63€), δηλαδή εμφανίζει υπέρβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης κατά ποσό 13.935,34€ με ΦΠΑ ως προς την 1^η Σ.Σ., γεγονός που καθιστά τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. υπερσυμβατικό σε σχέση με την 1^η Σ.Σ., αποκλειστικά και μόνο ως προς την δαπάνη της αναθεώρησης, μετά και την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι ο 5^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και ο 3^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ. του εν θέματι έργου είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 959.967,46€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% και απρόβλεπτα: 723.850,92€, Αναθεώρηση: 50.316,38€ και συνολικό ΦΠΑ: 185.800,15€, ήτοι εμφανίζει υπέρβαση σε σχέση με την Αρχική και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου λόγω Αναθεώρησης Τιμών κατά ποσό 59.824,08€. (959.967,46-791.697,78-108.445,60)

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από το υπ' αριθμ.444255/02.08.2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο για την Πράξη με Κωδικό 5189542, το οποίο έλαβε το υπ' αριθμ.298207/4262/19.09.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.

Ηλείας, σύμφωνα με την οποία η συνολική δημόσια δαπάνη του εν θέματι υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 959.970,46€ (με Φ.Π.Α.)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 959.967,46€, υπερσυμβατικό ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά ποσό 45.888,74€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης τιμών (τελικός ως προς τις εργασίες) & 3ο Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. υπερσυμβατικό (ως προς την 1η Σ.Σ.Ε.) κατά ποσό 13.935,34€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης τιμών (τελικός ως προς τις εργασίες), του 17ου υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501) κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189542, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από το υπ' αριθμ. 444255/02.08.2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο για την Πράξη με Κωδικό 5189542, το οποίο έλαβε το υπ' αριθμ. 298207/4262/19.09.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με την οποία η συνολική δημόσια δαπάνη του εν θέματι υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 959.970,46€ (με Φ.Π.Α.).

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ