



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 257/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7**

**7<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/58182/375/20-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 03-02-2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση επιβολής 5% έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής του είδους «Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλίσεων αυτού από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΑΕ/ΔΤΕΗ/50236/612/14-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», εντάχθηκε και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Με την υπ. αριθμ. 87/24.06.2020 (ΑΔΑ:6ΕΨΗ7Λ6-Χ1Μ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
4. Με την υπ' αριθ. 122/2021 (ΑΔΑ:ΨΑΞΜ7Λ6-Τ5Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για το Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» της Πράξης: «Βελτίωση Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί το Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003. Β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού».
5. Με την υπ' αριθ. 216/2021 (ΑΔΑ:6ΓΥΦ7Λ6-7ΞΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ' αριθ. 122/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 έλαβε το υπ' αριθ. 63360/1110/10-03-2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και αναρτήθηκε, νόμιμα, στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008261392).
7. Στις 7.4.2022 υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
8. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ:ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας
9. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 116584/1674/3.5.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του θέματος, με χρόνο περαίωσης (σ.σ της προμήθειας) την 7<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022.
10. Με την από 5.9.2022 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 266612/4160/6-9-2022 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) η Ανάδοχος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 7.6.2023 και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 7.7.2023. Το αίτημα της αναδόχου συνοδεύεται από έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την προμηθεύτρια εταιρεία προς απόδειξη της αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης λόγω μη δυνατότητας εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών.
11. Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρέχονταν διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης αγαθών λόγω των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την μη ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
12. Με το από 16.9.2022 Πρακτικό Νο1, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, σύμφωνα και με την αίτηση του αναδόχου.
13. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.4226/30.09.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης) του 1<sup>ου</sup> Υποέργου με τίτλο του θέματος, που αφορούσε την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, έως την 7.7.2023.
14. Με την υπ' αριθμ. 1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7.7.2023.
15. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 92/15-5-2023 έγγραφό του ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου (αριθ. πρωτ. 154225/2274/16-5-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) απέστειλε στην Υπηρεσία αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την αναγκαιότητα διόρθωσης μερικών εκ των διατομών των παροχομέτρων καθώς και για τη χρήση των

υφιστάμενων φρεατίων. Στο σώμα του ως άνω εγγράφου μνημονευόταν και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση.

16. Με την από 16.6.2023 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 196348/3012/19-6-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας, υποβλήθηκε νέο αίτημα για τη χορήγηση παράτασης ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος έως 1.12.2023 και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 31.12.2023. Στην παραπάνω αίτηση επισυναπτόταν αλληλογραφία με την κατασκευάστρια εταιρεία των υπό προμήθεια κεντρικών παροχομέτρων ως στοιχείο τεκμηρίωσης της αίτησης παράτασης.

17. Με το από 20.6.2023 Πρακτικό Νο 2, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου), γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης καθώς και για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, έως στις 7.11.2023, ενώ η ανάδοχος εταιρεία είχε αιτηθεί έως τις 31.12.2023, δεδομένου του γεγονότος ότι ως χρόνος λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της εν θέματι Πράξης είχε ορισθεί, ως καταληκτική ημερομηνία, η 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα δε με την αριθ. πρωτ. οικ.5091/02.12.2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης.

18. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 3617/04.07.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του εν λόγω υποέργου, όπως προτάθηκε μέσω της 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7/11/2023 καθώς επίσης και της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ως προς την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση – αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

19. Με την υπ' αριθ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και η 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι τις 7.11.2023.

20. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 256879/9.8.2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η υπ' αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το υπ' αριθ. πρωτ. 248709/4038/9.8.2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας στάλθηκε πρόσκληση την ανάδοχο εταιρεία να προσέλθει στην Υπηρεσία για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Τροποποιητικής Σύμβασης, ορίζοντας συνάμα συγκεκριμένη ημερομηνία προς αυτό στο σώμα του εγγράφου. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται και τονίζεται ότι, κατά της ως άνω Απόφαση του Π.Σ. δεν υποβλήθηκε προσφυγή εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/2016.

21. Το γεγονός ότι κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών και ελέγχων που είχαν διενεργηθεί, μέχρι και την 14-9-2023, από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σε εγκατεστημένες ηλεκτρονικές υδροληψίες στα υποδίκτυα των αντλιοστασίων Σκουροχωρίου (Γ3-1 και Ζ) και Λεβεντοχωρίου (ΛΕΒ), είχαν διαπιστωθεί ότι κάποιες ηλεκτρονικές υδροληψίες παρουσίαζαν λειτουργικά προβλήματα, είτε επειδή απαιτούνταν η αντικατάσταση μπαταριών, είτε επειδή δεν ανταποκρινόταν η οθόνη, είτε επειδή δεν έκλειναν μετά το πέρας των κυβικών χρέωσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρθηκαν οι ηλεκτρονικές υδροληψίες με σειριακούς αριθμούς ...681, ...443, ...606, ...381, ...383, ...546, ...255, ...243, ...176, ...417, ...765, ...1111, ...717, ...394, ...920, ...1033.

22. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 275005/4526/14-9-2023 έγγραφο, η Υπηρεσία είχε καλέσει την ανάδοχο εταιρεία να προβεί σε έλεγχο του συνόλου των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών υδροληψιών, στην άμεση αποκατάσταση των αναφερόμενων προβλημάτων, στην αποστολή στην Υπηρεσία βεβαίωσης καλής λειτουργίας για καθεμία ηλεκτρονική υδροληψία καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στην πινακίδα του έργου (προμήθειας).

23. Στις 15.9.2023 υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023 1<sup>η</sup> Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013423959) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

24. Στις 21.9.2023 η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε (νέα) αίτηση περί χορήγησης πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. 299442/5003/22-9-2023 πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι την 3η κατά σειρά, μέχρι τις 28.2.2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

25. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 299442/5003/12.10.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την Ανάδοχο Εταιρεία, προς απάντηση στο από 21.9.2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, της γνωστοποιούνταν ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας

χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3<sup>η</sup> κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016». Στο σώμα του ίδιου εγγράφου γινόταν, προς την ανάδοχο εταιρεία, ρητή επισήμανση περί αναγκαιότητας επίσπευσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της εν θέματι προμήθειας εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 7.11.2023, ως αυτή είχε καθοριστεί βάσει και της υπ'αριθμ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε..

26. Στις 9.11.2023, η ανάδοχος εταιρεία της εν θέματι προμήθειας υπέβαλε Προσφυγή, (αριθμ. 361382/6148/10-11-2023 εισερχομένου πρωτοκόλλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) κατά του υπ'αριθμ. πρωτ. 299442/5003/12.10.2023 απαντητικού εγγράφου της Υπηρεσίας.

27. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 369239/6242/15.11.2023 (ΑΔΑ:64Κ37Λ6-ΡΣ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

28. Με το από 17.11.2023 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδότησε, ομόφωνα, υπέρ της απόρριψης της από 9.11.2023 υποβληθείσας προσφυγής, για τους λόγους ως αυτοί μνημονεύονται, αναλυτικά και αιθροιστικά, στο Πρακτικό της. Το προαναφερθέν Πρακτικό Νο1 κατατέθηκε στη Γραμματεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ. 376366/6334/20-11-2023 εισερχόμενο πρωτόκολλο αυτής.

29. Στις 5.12.2023, εστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 399472/6635 Εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Εξέταση της από 09/11/2023 υποβληθείσας Προσφυγής, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.361382/6148/10-11-2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε», αναδόχου της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α.»

30. Με το από 7.12.2023 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής/ απόρριψης των υλικών της εν θέματι προμήθειας (το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 402751/6682/7.12.2023 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση απόρριψης του συνόλου των εγκατεστημένων ειδών στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα αυτού.

31. Στις 21.12.2023 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».

32. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/432690/564/22.12.2023 έγγραφο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιστράφηκε η υπ'αριθμ.πρωτ. οικ. 399472/6635/5.12.2023 εισήγηση του κ.Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων στην Υπηρεσία, με την αιτιολόγηση ότι η 21η Τακτική Συνεδρίαση του Π.Σ. είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2023 και ημέρα Πέμπτη, επομένως θα είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ήτοι η 9η/12/2023, που ορίζει το άρθρο 205 του Ν.4412/2016 για την απόφαση του αρμοδίως αποφαινόμενου οργάνου.

33. Στις 6.2.2024 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών με αρ. Καταχ. ΑΒΕΜ:ΠΡ27/6-2-2024, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΓΠ767/2024/8-2-2024 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 45274/561/12-2-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).

34. Την ίδια ημέρα, ήτοι στις 6.2.2024, σημειώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε και στην Υπηρεσία το επίμαχο αίτημα επανεξέτασης χορήγησης της 3ης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39474/485/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
35. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 39474/485/27.2.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας ζήτησε την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή Νομικής Γνωμοδότησης αναφορικά με το αν είναι νομικά εφικτή - ενόψει και της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας - η επανεξέταση του από 6.2.2024 υποβληθέντος (νέου) αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι για τη δυνατότητα χορήγηση σε αυτήν της 3<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος.
36. Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί του προαναφερθέντος θέματος, απέστειλε την υπ'αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29.2.2024 Γνωμοδότηση (αριθ. πρωτ. 67247/787/29.2.2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
37. Με το αριθ. πρωτ. 67247/787/4.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) λαμβάνοντας υπόψη και το σχετ.(34) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.
38. Με το από 7.3.2024 Πρακτικό Νο 3 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας γνωμοδότησε θετικά για την αποστολή πρόσκλησης στην ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
39. Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 77978/925/11.3.2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το από 7.3.2024 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή, εν συνεχεία, να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας στο σώμα αυτής.
40. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 84728/1005/15.3.2024 (ΑΔΑ: 9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας τροποποιήθηκε, μερικώς, η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Η προαναφερθείσα τροποποίηση αφορούσε, αποκλειστικά και μόνο, την αντικατάσταση ενός (1) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με άλλο τακτικό μέλος, λόγω μετακίνησης αυτού σε άλλη Υπηρεσία της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999.
41. Με το αριθ. πρωτ. 84872/1009/15.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε (νέα) κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) να συνεδριάσει στις 19.3.2024, με σκοπό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το Πρακτικό Νο3.
42. Με το από 14.3.2024 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 83307/983/15.3.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλλε, εμπρόθεσμα, ως της είχαν ζητηθεί μέσω Πρόσκλησης, τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της 3<sup>ης</sup> παράτασης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης προμήθειας.
43. Με το από 19.3.2024 Πρακτικό Νο 3.1 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι τις 30-8-2024 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
44. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1585/28.3.2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτεινόταν μέσω του αιτήματος της εταιρείας περί 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.08.2024.
45. Την υπ'αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98323/1129/04-04-2024 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας προς την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Ε. για την έγκριση της 3ης χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφονταν τα εξής:
- «...η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει:

1. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υδροληψίες:

α) Να συντηρήσει ή/και επισκευάσει ή/και αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες, και να ολοκληρώσει την προμήθεια του συνόλου των υδροληψιών ήτοι 1071 τμχ.  
 β) Να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των ηλεκτρονικών υδροληψιών (1071 τμχ) όσο και της ορθής λειτουργίας αυτών, ήτοι να προσκομίσει αποδεικτικά τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των εγκατεστημένων υδροληψιών στα πλαίσια της παρακολούθησης και ελέγχου της προμήθειας (στεγανότητα IP67, αποδεικτικά ορθής μέτρησης της παροχής της κάθε ηλεκτρονικής υδροληψίας μέσω πιστοποιημένου οργάνου μέτρησης ή εργαστήριου και αποδεικτικά επάρκειας και σωστής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας - μπαταριών).

2. Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα τέσσερα (4) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα στους χώρους των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, λόγω έναρξης της αρδευτικής περιόδου.

3. Όσον αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών (υδροληψίες και παροχόμετρα) του δικτύου άρδευσης, ως απαιτείται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

4. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία χάρτη Google Earth με αποτύπωση του συνόλου των υδροληψιών και των παροχομέτρων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)...»

46. Με την υπ' αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ:ΨΞΕ77Λ6-Β1Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η 3η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

47. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 132024/1673/29.4.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε το εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της προμήθειας με τίτλο του θέματος.

48. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 137903/1749/30.4.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την ανάδοχο εταιρεία περί τήρησης εφαρμογής τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος της εν θέματι προμήθειας.

49. Με το από 10.5.2024 έγγραφό της (αριθ. πρωτ. 144952/1829/10-5-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Εγκατάστασης των τεσσάρων (4) Ηλεκτρομαγνητικών Παροχομετρων στο πλαίσιο της προμήθειας με τίτλο του θέματος.

50. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 144952/1829/31.5.2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου κοινοποιήθηκε το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.

51. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 350/4.6.2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 182032/2370/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού ενημέρωσε την Υπηρεσία περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των παροχομέτρων.

52. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 180680/2344/5.6.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας επεσήμανε στην ανάδοχο εταιρεία ότι πρέπει να επισπεύσει τις εργασίες και να τηρεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

53. Με το από 7.6.2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 185718/2437/10-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας), η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία σχετικά με την πορεία υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας και την υποβολή «Χάρτη Google Earth σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή». Στο ίδιο έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε πρόσκληση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το 1ο Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας.

54. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 110/14-6-2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 194365/2593/17-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου ενημέρωσε την Υπηρεσία σχετικά με: «Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης παροχομέτρων – Διακοπή υδροδότησης».

55. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 185718/2437/21.6.2024 έγγραφο, η ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας προς την ανάδοχο εταιρεία, ζητούσε την παροχής διευκρινίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, με ταυτόχρονη επισήμανση περί μη δυνατότητας πραγματοποίησης οποιασδήποτε τμηματικής παραλαβής, και μάλιστα για το σύνολο του εξοπλισμού, δεδομένου του γεγονότος ότι όλα τα υλικά οφείλουν να παραδίδονται εγκατεστημένα και πλήρως λειτουργικά.

56. Με το από 1.7.2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 212570/2857/2-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), η ανάδοχος εταιρεία, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «...Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υδροληψιών...Οι εργασίες οι οποίες έχουν εκτελεστεί στο 99,06% των ηλεκτρονικών υδροληψιών είναι οι παρακάτω:

- Αναβάθμιση υφιστάμενου Battery Pack με νεότερης τεχνολογίας Battery Pack στιβαρής κατασκευής. Η

έξοδος τάσης (Nominal Voltage) του αναβαθμισμένου Battery Pack είναι 18,5V και η συνολική χωρητικότητα 15Ah.

- Αναβάθμιση ερμαρίου ηλεκτρονικών στοιχείων της διάταξης με τοποθέτηση νεότερης τεχνολογίας ανθεκτικότερο φλαντζολάστιχο, λόγω θραύσης κρυστάλλου ανάγνωσης υδρομέτρου από λανθασμένους / μη αρμόδιους χειρισμούς. Το φαινόμενο εμφανίστηκε κυρίως στην περιοχή του ΤΟΕΒ Μυρτουντιών αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στον ΤΟΕΒ Β' Πύργου.

- Αναβάθμιση των κλασσικών κλεμμών αέρος με νεότερης τεχνολογίας τεχνολογίας στιβαρούς ταχυσυνδέσμους

- Αναβάθμιση του υλικολογισμικού (Firmware) στον ηλεκτρονικού ελεγκτή της υδροληψίας κατόπιν τεχνολογισμικών απαιτήσεων του τελικού χρήστη της Προμήθειας (ΤΟΕΒ Β' Πύργου...)

57. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την από 9.7.2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «...η εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα πλαίσια της προμήθειας...έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στο εργοτάξιο της εταιρείας στο 65χλμ Πύργου – Πατρών στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1389 επισυνάπτεται».

58. Με το από 22.7.2024 έγγραφο (αριθμ. πρωτ.237088/3170/23.7.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) η Ανάδοχος Εταιρεία αιτήθηκε προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή: α.) του συνόλου των 1071 τεμαχίων ηλεκτρονικών υδροληψιών, β.) την αποξήλωση 1071 τεμαχίων υδροστομίων άρδευσης, καθώς και γ.) την παραλαβή του σταθμού ελέγχου.

59. Με το από 23.7.2024 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 238467/3201/24-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας έως 31-12-2024 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) για την τοποθέτηση των τεσσάρων (4) μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.

60. Με το από 30.7.2024 Πρακτικό Νο 4 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας γνωμοδότησε ομόφωνα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να πραγματοποιηθεί, στην παρούσα φάση, οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή, ως είχε αιτηθεί η ανάδοχος εταιρεία, καθώς όλα τα υλικά της προμήθειας παραδίδονται εγκατεστημένα στο πεδίο και πλήρως λειτουργικά.

61. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 237088/3170/7-8-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το 30.7.2024 Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας.

62. Με το από 30.7.2024 Πρακτικό Νο 5 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και συγκεκριμένα των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων της προμήθειας έως τις 31-1-2025 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, εξαιτίας ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που αναφέρονται στο Πρακτικό.

63. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 4623/2-10-2024 (αριθ. πρωτ. 318243/4585/4-10-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτείνεται μέσω της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, και επακόλουθα της 4<sup>ης</sup> παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 31-01-2025.

64. Με την υπ' αριθμ. 1657/2024 (ΑΔΑ:ΕΝ7Α7Λ6-Ρ70) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η 4η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 31-1-2025, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

65. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 390680/5653/28.11.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

66. Με το από 13.12.2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 421541/6147/16-12-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε τμηματική παραλαβή της προμήθειας.

67. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 421541/6147/19-12-2024 έγγραφο, η ΔΤΕΠΕ Ηλείας έστειλε έγγραφο προς τον ανάδοχο περί επίσπευσης εργασιών και τήρηση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος με την επισήμανση ότι κατόπιν διενέργειας επιτόπιων αυτοψιών από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν είχε προβεί στην εγκατάσταση και τη θέση σε πλήρη λειτουργία του προβλεπόμενου αριθμού ηλεκτρονικών υδροληψιών, ήτοι 1071 τεμ., καθώς κάποιες εξ αυτών εμφανίζονταν σε αποθήκη, και όχι εγκατεστημένες στο πεδίο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από πίνακα των θέσεων εγκατάστασης των υδροληψιών που είχε υποβάλει η ανάδοχος εταιρεία στην Υπηρεσία.



68. Με το από 27-12-2024 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 438388/6341/30-12-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία περί ολοκλήρωσης των εργασιών και αιτήματος παράδοσης του συνόλου των υλικών του εξοπλισμού της προμήθειας.
69. Με το από 13-1-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. πρωτ. 9788/125/13-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε σύνδεσμο wetransfer με συνημμένα τους τελικούς χάρτες αποτύπωσης των θέσεων εγκατάστασης του εξοπλισμού της προμήθειας.
70. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 24256/313/24.1.2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου ζητήθηκε η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
71. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 9/24.1.2025 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 25075/326/24-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) το ΤΟΕΒ Β' Πύργου παρείχε πληροφορίες περί της εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας.
72. Με το από 28.1.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. πρωτ. 29482/378/29-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε στην Υπηρεσία τα Δελτία Αποστολής (Δ.Α.) του εξοπλισμού της εν θέματι προμήθειας.
73. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 31222/400/30.1.2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας έγινε πρόκληση της Επιτροπής για τη διαδικασία παραλαβής των υλικών της εν θέματι προμήθειας, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
74. Με το από 3.2.2025 Πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, επί λέξει, αναφέρει τα εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  
**σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016**  
**της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής**

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις 3 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφοντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
  2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
  3. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
- που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) καθώς και της υπ' αριθ. πρωτ. 84728/1005/15-3-2024 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ:9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) περί μερικής τροποποίησης αυτής, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β Β' Πύργου κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 31222/400/30-1-2025 πρόσκλησης για τη διαδικασία παραλαβής των υλικών της εν θέματι προμήθειας, η οποία κοινοποιήθηκε και στην προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
3. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρτημο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», στο οποίο παρέχονταν διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης αγαθών λόγω των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την μη ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

7. Την υπ' αριθμ. **1367/2022** (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράταξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.

8. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου.

9. Την υπ' αριθ. **114/2023** (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και την 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, η οποία συνίσταται στα εξής ακόλουθα:

α. Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

β. Στην 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-11-2023.

10. Το γεγονός ότι κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών και ελέγχων που είχαν διενεργηθεί, μέχρι και την 14-9-2023, από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής σε εγκατεστημένες ηλεκτρονικές υδροληψίες στα υποδίκτυα των αντλιοστασίων Σκουροχωρίου (Γ3-1 και Ζ) και Λεβεντοχωρίου (ΛΕΒ), είχαν διαπιστωθεί ότι κάποιες ηλεκτρονικές υδροληψίες παρουσίαζαν λειτουργικά προβλήματα, είτε επειδή απαιτούνταν η αντικατάσταση μπαταριών, είτε επειδή δεν ανταποκρινόταν η οθόνη, είτε επειδή δεν έκλειναν μετά το πέρας των κυβικών χρέωσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρθηκαν οι ηλεκτρονικές υδροληψίες με σειριακούς αριθμούς ...681, ...443, ...606, ...381, ...383, ...546, ...255, ...243, ...176, ...417, ...765, ...1111, ...717, ...394, ...920, ...1033.

11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 275005/4526/14-9-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας με το οποίο η Υπηρεσία είχε καλέσει την ανάδοχο εταιρεία να προβεί σε έλεγχο του συνόλου των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών υδροληψιών, στην άμεση αποκατάσταση των αναφερόμενων προβλημάτων, στην αποστολή στην Υπηρεσία βεβαίωσης καλής λειτουργίας για καθεμία ηλεκτρονική υδροληψία καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στην πινακίδα του έργου (προμήθειας).

12. Την από 15-9-2023 υπογραφείσα (υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023/ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013423959) 1η Τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης.

13. Το γεγονός ότι, ο Πίνακας Ειδών και ποσοτήτων της προμήθειας με την υπογραφείσα 1<sup>η</sup> Τροποποιητική Σύμβαση, διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

## ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
<b>1</b>	<b>Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών</b>							
1.1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00 €	508.725,00 €	1071	475,00 €	508.725,00 €
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071	5,70 €	6.104,70 €	1071	5,70 €	6.104,70 €
<b>2</b>	<b>Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών Υδρομέτρων</b>							
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	4	9.400,00 €	37.600,00 €	3	9.400,00 €	28.200,00 €
2.1α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ				1	8.965,00 €	8.965,00 €
2.2	Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής διαστάσεων 3 x 3 m	Τεμ	4	4.000,00 €	16.000,00 €	0	4.000,00 €	0,00 €

<b>3</b>	<b>Σταθμός Ελέγχου</b>							
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00 €	23.900,00 €	1	23.900,00 €	23.900,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>					<b>592.329,70 €</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>		<b>575.894,70</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>142.159,13 €</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>		<b>138.214,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>734.488,83 €</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>714.109,43</b>

14. Με το από 7.12.2023 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής/ απόρριψης των υλικών της εν θέματι προμήθειας (το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 402751/6682/7.12.2023 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση απόρριψης του συνόλου των εγκατεστημένων ειδών στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα αυτού.

15. Στις 21.12.2023 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-72Ε) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».

16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/63532/137/29-2-2024 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. 67247/787/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).

17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98323/1129/04-04-2024 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας προς την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Ε. για την έγκριση της 3<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφονταν τα εξής:

«...η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει:

1. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υδροληψίες:

α) Να συντηρήσει ή/και επισκευάσει ή/και αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες, και να ολοκληρώσει την προμήθεια του συνόλου των υδροληψιών ήτοι 1071 τμχ.

β) Να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των ηλεκτρονικών υδροληψιών (1071 τμχ) όσο και της ορθής λειτουργίας αυτών, ήτοι να προσκομίσει αποδεικτικά τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των εγκατεστημένων υδροληψιών στα πλαίσια της παρακολούθησης και ελέγχου της προμήθειας (στεγανότητα IP67, αποδεικτικά ορθής μέτρησης της παροχής της κάθε ηλεκτρονικής υδροληψίας μέσω πιστοποιημένου οργάνου μέτρησης ή εργαστήριου και αποδεικτικά επάρκειας και σωστής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας - μπαταριών).

2. Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα τέσσερα (4) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα στους χώρους των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΤΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, λόγω έναρξης της αρδευτικής περιόδου.

3. Όσον αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών (υδροληψίες και παροχόμετρα) του δικτύου άρδευσης, ως απαιτείται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

4. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία χάρτη Google Earth με αποτύπωση του συνόλου των υδροληψιών και των παροχομέτρων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)...

18. Την υπ' αριθμ. **431/2024** (ΑΔΑ:ΨΕΕ77Λ6-Β1Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

19. Το από 1-7-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (αριθ. πρωτ. 212570/2857/2-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), στο οποίο, μεταξύ άλλων, η ανάδοχος εταιρεία ανέφερε τα εξής: «...Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υδροληψιών...Οι εργασίες οι οποίες έχουν εκτελεστεί στο 99,06% των ηλεκτρονικών υδροληψιών είναι οι παρακάτω:

- Αναβάθμιση υφιστάμενου Battery Pack με νεότερης τεχνολογίας Battery Pack στιβαρής κατασκευής. Η έξοδος τάσης (Nominal Voltage) του αναβαθμισμένου Battery Pack είναι 18,5V και η συνολική χωρητικότητα 15Ah.
- Αναβάθμιση ερμαρίου ηλεκτρονικών στοιχείων της διάταξης με τοποθέτηση νεότερης τεχνολογίας ανθεκτικότερο φλαντζολάστιχο, λόγω θραύσης κρυστάλλου ανάγνωσης υδρομέτρου από λανθασμένους / μη αρμόδιους χειρισμούς. Το φαινόμενο εμφανίστηκε κυρίως στην περιοχή του ΤΟΕΒ Μυρτσοντιών αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στον ΤΟΕΒ Β' Πύργου.
- Αναβάθμιση των κλασικών κλεμμών αέρος με νεότερης τεχνολογίας τεχνολογίας στιβαρούς ταχυσυνδέσμους
- Αναβάθμιση του υλικολογισμικού (Firmware) στον ηλεκτρονικού ελεγκτή της υδροληψίας κατόπιν τεχνικολογικών απαιτήσεων του τελικού χρήστη της Προμήθειας (ΤΟΕΒ Β' Πύργου)...

20. Την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου εταιρείας στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «...η εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα πλαίσια της προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στο εργοστάσιο της εταιρείας στο 65χλμ Πύργου – Πατρών στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1389 επισυνάπτεται».

21. Την υπ' αριθμ. **1657/2024** (ΑΔΑ:ΕΝ7Α7Λ6-Ρ70) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 31-1-2025, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

22. Το υπ' αριθ. πρωτ. 390680/5653/28-11-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

23. Το από 27-12-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (αριθ. πρωτ. 438388/6341/30-12-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) περί ολοκλήρωσης των εργασιών και αιτήματος παράδοσης του συνόλου των υλικών του εξοπλισμού της προμήθειας.

24. Το από 13-1-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου εταιρείας (αριθ. πρωτ. 9788/125/13-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) με το οποίο εστάλη σύνδεσμος "wettransfer" με συνημμένα τους τελικούς χάρτες αποτύπωσης των θέσεων εγκατάστασης του εξοπλισμού της προμήθειας.

25. Το υπ' αριθ. πρωτ. 24256/313/24-1-2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου περί παροχής πληροφοριών σχετική με την εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.

26. Το υπ' αριθ. πρωτ. 9/24-1-2025 έγγραφο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου (αριθ. πρωτ. 25075/326/24-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) περί εκπαίδευσης προσωπικού του Οργανισμού από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας.

27. Το από 28-1-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. πρωτ. 29482/378/29-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε στην Υπηρεσία τα Δελτία Αποστολής (Δ.Α.) του εξοπλισμού της εν θέματι προμήθειας.

28. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα συμβατικά τεύχη της εν λόγω προμήθειας όλα τα υλικά (υδροληψίες και παροχόμετρα) παραδίδονται εγκατεστημένα και πλήρως λειτουργικά στο πεδίο και όχι ως υλικά επιτόπου (σε αποθήκες και λοιπούς χώρους) και για το λόγο αυτό, δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή εγκατεστημένου εξοπλισμού της προμήθειας.

29. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.2 της οικείας διακήρυξης «Η οριστική παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται εντός ενός (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκατεστημένων ειδών, οπότε και συντάσσεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής...».

30. Τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική αλληλογραφία του φακέλου της προμήθειας.

31. Τις διατάξεις του άρθρου 208 περί «παραλαβή υλικών του Ν. 4412/2016».

προέβη στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο της εν λόγω προμήθειας με μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία.

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, μετά τις εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υδροληψιών από την ανάδοχο εταιρεία, κατόπιν τόσο μακροσκοπικής εξέτασης όσο και πρακτικής δοκιμασίας στο χώρο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας, αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, διαπιστώθηκαν, ανά είδος της προμήθειας, τα εξής:

#### **A.1) Ηλεκτρονικές Υδροληψίες:**

**A.1.1 Ποσοτικός έλεγχος:** Η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε, ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τελικό χάρτη αποτύπωσης - εντοπισμού του προβλεπόμενου, βάσει σύμβασης, αριθμού ηλεκτρονικών υδροληψιών, ήτοι των 1.071 τεμαχίων στο σύνολο αυτών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και ελέγχθηκε δειγματοληπτικά η ποσότητα αυτών στο πεδίο.

Επιπρόσθετα, ο ποσοτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών υδροληψιών εξακριβώθηκε και από τα δεδομένα του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών που έχει εγκατασταθεί στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που βρίσκεται στα γραφεία του ΤΟΕΒ Β' Πύργου.

#### **A.1.2 Ποιοτικός έλεγχος:**

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμές του εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υδροληψιών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.7 της οικείας διακήρυξης.

##### **• Όσον αφορά την επάρκεια τροφοδοσίας ρεύματος:**

Μετά τις εργασίες αναβάθμισης των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών υδροληψιών και συγκεκριμένα μετά την αντικατάσταση της υφιστάμενης μπαταριοθήκης (battery rack) από την ανάδοχο εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι αυτές δεν εμφάνιζαν, προβλήματα ως προς την επάρκεια του συστήματος τροφοδοσίας ρεύματος.

##### **• Όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο των ηλεκτρονικών υδροληψιών:**

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος όλων των κρίσιμων σημάτων λειτουργίας καθώς και των τιμών μετρητικού εξοπλισμού, τοπικός έλεγχος λειτουργιών καθώς και έλεγχος του μηχανισμού διακοπής μετά το πέρας των κυβικών χρέωσης όπου διαπιστώθηκε ότι στις εγκατεστημένες ηλεκτρονικές υδροληψίες λειτουργούσε ο μηχανισμός αυτόματης διακοπής άρδευσης μετά το πέρας των κυβικών χρέωσης.

##### **• Όσον αφορά τη στεγανότητα των κυτιών των Ηλεκτρονικών Υδροληψιών:**

διαπιστώθηκε ότι η στεγανότητα στα κουτιά των ηλεκτρονικών υδροληψιών εντός των οποίων είναι τοποθετημένα η ηλεκτρονική μονάδα, η μονάδα επικοινωνίας και οι μπαταρίες, δεν φαίνεται να είναι βαθμού προστασίας IP67, καθώς σε αρκετές ηλεκτρονικές υδροληψίες εντοπίστηκε υγρασία στο εσωτερικό αυτών, που επιπλέον προκαλούσε δυσκολία στην ανάγνωση του αναλογικού υδρομετρητή.

Επισημαίνεται δε ότι ως IP (International Protection) code ορίζεται ο βαθμός αδιάβροχης προστασίας ενός προϊόντος βάσει του πρότυπου IEC60529.

Ο βαθμός προστασίας "IP67" υποδηλώνει ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι προστατευμένο πλήρως από την είσοδο της σκόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα και να είναι προστατευμένο από σύντομες περιόδους βύθισης στο νερό κάτω από μια ορισμένη πίεση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμφανίστηκε υγρασία στο εσωτερικό του κυτίου των ηλεκτρονικών υδροληψιών χωρίς να υφίσταται κατάσταση βύθισης αυτών στο νερό υπό πίεση. Επιπρόσθετα, δεν ήταν εμφανείς οι ενδείξεις του υδρομετρητή.

Τα ως άνω αναγραφόμενα, και λεπτομερώς παρατιθέμενα, **είναι ρητά αντίθετα** προς τους κάτωθι όρους της οικείας Διακήρυξης, και συγκεκριμένα:

- Της παρ. 10.5.1.1 αυτής που μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «... Η ηλεκτρονική υδροληψία θα λειτουργεί με μπαταρίες και θα μπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον πέντε έτη ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες... Οι ενδείξεις του υδρομετρητή θα είναι εμφανείς χωρίς να είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το προστατευτικό κουτί, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γίνεται έλεγχος των κυβικών... Η Ηλεκτρονική μονάδα αποτελείται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και μετατροπής των μετρήσεων με την οθόνη ελέγχου, τη μονάδα του συστήματος επικοινωνίας και τις μπαταρίες που τροφοδοτούν της μονάδες τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε ανθεκτικό κουτί... Προστασία έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών: IP67 ή καλύτερο...».

Όσον αφορά το ζήτημα εάν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Η ανάδοχος εταιρεία, ως περιγράφεται ανωτέρω, έχει προβεί, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω εργασίες:

- Αναβάθμιση υφιστάμενου Battery Pack με νεότερης τεχνολογίας Battery Pack στιβαρής κατασκευής. Η έξοδος τάσης (Nominal Voltage) του αναβαθμισμένου Battery Pack είναι 18,5V και η συνολική χωρητικότητα 15Ah.
- Αναβάθμιση ερμαρίου ηλεκτρονικών στοιχείων της διάταξης με τοποθέτηση νεότερης τεχνολογίας ανθεκτικότερο φλαντζολάστιχο.
- Αναβάθμιση των κλασικών κλεμμών αέρος με νεότερης τεχνολογίας τεχνολογίας στιβαρούς ταχυσυνδέσμους

Από τις επιτόπιες αυτοψίες, που έχουν διενεργηθεί μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υδροληψίες μετά την αναβάθμισή τους, είναι λειτουργικές παρά το γεγονός ότι αρκετές εξ' αυτών εμφανίζουν υγρασία στο εσωτερικό του κυτίου τους όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος ή και μετά από βροχόπτωση. Στις συνθήκες αυτές, οι ενδείξεις του υδρομετρητή, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι εμφανείς.

**Επομένως, κατά τη γνώμη της Επιτροπής και από τον συνδυασμό των εδαφίων Α.1.1 και Α.1.2, που αφορούν τις εγκατεστημένες ηλεκτρονικές υδροληψίες, συνάγεται το συμπέρασμα ότι κρίνονται παραληπτές με έκπτωση της συμβατικής τιμής αυτών λόγω των ανωτέρω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές των συμβατικών τευχών, οι οποίες δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται.**

#### **Α.2) Μετρητές Παροχής Ηλεκτρομαγνητικού Τύπου:**

Από επιτόπια αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στα αντλιοστάσια περιοχής αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί στην εγκατάσταση των τεσσάρων (4) τεμαχίων μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ως όριζε η Σύμβαση της προμήθειας, εντός της προβλεπόμενης συμβατικής μετατεθείσας προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 31-12-2024.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση σε λειτουργία των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, είναι σύμφωνη και με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα ειδών και ποσοτήτων της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας (παρ. 12 της Σύμβασης ως διαμορφώθηκε μετά και την 1η τροποποίηση αυτής), βάσει του οποίου προβλέπονταν μεταξύ άλλων η Προμήθεια και η τοποθέτηση τεσσάρων (4) τεμαχίων Μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου με σύστημα μετάδοσης δεδομένων.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος του εξοπλισμού των Μετρητών Παροχής Ηλεκτρομαγνητικού Τύπου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.7 της οικείας διακήρυξης κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας.

**Επομένως, και αναφορικά με τους μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, η ανάδοχος εταιρεία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, ως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.**

#### **Α.3) Σταθμός Ελέγχου και προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.):**

Από επιτόπιες αυτοψίες που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στα γραφεία του ΤΟΕΒ Β' Πύργου διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία τον Σταθμό Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.) με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Όσον αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου, κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονται δεδομένα, τα οποία μεταδίδονται από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό στο πεδίο, όταν αυτός τίθενται σε λειτουργία, τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και στο αποθηκευμένο «ιστορικό» στο λογισμικό του συστήματος τηλεμετρίας της αναδόχου εταιρείας.

Η εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου και προγραμματισμού, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, είναι σύμφωνη προς τα αναφερόμενα στην παρ. 7.1.5 της οικείας διακήρυξης.

**Επομένως, και αναφορικά με το Σταθμό Ελέγχου και προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), η ανάδοχος εταιρεία εκπλήρωσε, τις υποχρεώσεις της, ως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.**

#### **Α.4) Εκπαίδευση:**

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 9/24-1-2025 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 25075/326/24-1-2025 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου γνωστοποίησε στην Υπηρεσία το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.

**Επομένως, και αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού (ΤΟΕΒ Β' Πύργου), η ανάδοχος εταιρεία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, ως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.**

#### **Α.5) Πινακίδα προμήθειας:**

Από επιτόπια αυτοψία που διενεργήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου Γ3-1 περιοχής αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Β' Πύργου, διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει τοποθετήσει την πινακίδα του έργου (προμήθειας).

Όσον αφορά το ζήτημα εάν έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 περί εκπρόθεσμης παράδοσης ή όχι,

επισημαίνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία στα αντίστοιχα αιτήματα για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, που υπέβαλε στην Υπηρεσία, επικαλέστηκε τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδα, εξαιτίας συνεπειών του COVID-19 και της κρίσης στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων καθώς και άλλους σοβαρούς λόγους που καθιστούσαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Υπό αυτό το σκεπτικό χορηγήθηκαν και οι αντίστοιχες παρατάσεις του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών (μεταθέσεις) σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο με αριθ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ [ΑΔΑ:Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ]. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύναμη την εμπρόθεσμη (αρχική προθεσμία) παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεν έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, ομόφωνα :

**Γνωμοδοτεί:**

**A. Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των κάτωθι παραδοτέων ειδών της προμήθειας, ως αυτά αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, με παρατηρήσεις, αποκλειστικά και μόνο, ως προς το είδος: «Ηλεκτρονική υδροληψία με παροχόμετρα, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm», λόγω αποκλίσεων αυτού από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Δ.Α. / ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ
1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	Δ.Α. 1104/05.12.2022 Δ.Α. 1109/07.12.2022 Δ.Α. 1118/21.12.2022 Δ.Α. 1130/31.01.2023 Δ.Α. 1137/15.02.2023 Δ.Α. 1144/23.02.2023 Δ.Α. 1171/27.02.2023 Δ.Α. 1173/29.03.2023
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071	-
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	3	Δ.Α. Α 1389/6.6.2024
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	1	Δ.Α.Α 1389/6.6.2024
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	Δ.Α 1207/24.05.2023

**B. Για την επιβολή 5% έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής του είδους «Ηλεκτρονική υδροληψία με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 25.436,25€, λόγω αποκλίσεων αυτού από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η ως άνω επιβολή έκπτωσης αναγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα ειδών της προμήθειας.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
-----	-----------	-----	----------	---------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00 €	508.725,00 €	5% (25.436,25€)	483.288,75€
1.2	Αποξήλωση υδροστομιών άρδευσης	Τεμ	1071	5,70 €	6.104,70 €		6.104,70 €
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	3	9.400,00 €	28.200,00 €		28.200,00 €
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	1	8.965,00 €	8.965,00 €		8.965,00 €
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00 €	23.900,00 €		23.900,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:</b>							<b>550.458,45€</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>							<b>132.110,03€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:</b>							<b>682.568,48€</b>

**Σημείωση:**

Τα παραδοτέα είδη έχουν τοποθετηθεί στα σημεία που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα του παρόντος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.

Η ανωτέρω παραλαβή γίνεται με τη ρητή επιφύλαξη των μελών της Επιτροπής για τυχόν ατέλειες ή αδυναμίες λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού, που τυχόν παρουσιασθούν μελλοντικά, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εντοπισθούν κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Σύμβαση (άρθρο 6), για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρωτόκολλο, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).»

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

στο πλαίσιο της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, αναδόχου εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

Α) Την έγκριση του από 3-2-2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, με παρατηρήσεις, ως προς το είδος «Ηλεκτρονική υδροληψία με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm», λόγω αποκλίσεων αυτού από τις

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση που προορίζεται, των κάτωθι παραδοτέων ειδών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	3
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	1
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1

Β. Την έγκριση επιβολής 5% έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής του είδους «Ηλεκτρονική υδροληψία με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm», σύμφωνα, δε, με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ήτοι λόγω αποκλίσεων αυτού από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 25.436,25€ και αναγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα ειδών της προμήθειας.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00 €	508.725,00 €	5% (25.436,25€)	483.288,75€
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071	5,70 €	6.104,70 €		6.104,70 €
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	3	9.400,00 €	28.200,00 €		28.200,00 €
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN	Τεμ	1	8.965,00 €	8.965,00 €		8.965,00 €



	500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων						
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00 €	23.900,00 €		23.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:							550.458,45€
Φ.Π.Α. 24%:							132.110,03€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:							682.568,48€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγχειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κ. Χριστοδουλόπουλο Φώτιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το από 03-02-2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιβολή 5% έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής του είδους «Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλίσεων αυτού από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**