



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1293/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27

27^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 14 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/232204/1580/10-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωσιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **44ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Εξέταση του από 14.04.2025 αιτήματος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού: 9.300.000,00€ και συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100039 (πρώην 2020ΕΠ50100005), για καταβολή αποζημίωσης από θετικές ζημίες, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016. Β) Αποδοχή της από 24/06/2025 εισήγησης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (Διευθύνουσας Υπηρεσίας) περί καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης (παρ. 3 αρ. 190 Ν.4412/2016). Γ) Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης στο ποσό των 9.491,24€, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/231671/3415/10-07-2025** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
5. Την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/9.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/05.09.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».
8. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
- 10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
- 11.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 12.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.190576/4075/6-6-2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
- 13.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-6-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-5-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 14.Την υπ'αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.Π.Δ.Ε/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025(ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων

Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/188990/4046/5-6-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

16. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

20. Τις διατάξεις των άρθρων 137 και 190 του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, ως αυτές ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου.

21. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ/τ'Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Και επιπλέον, τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθμ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (Κωδ. Έργου : 2020ΕΠ50100005), το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

2. Την υπ' αριθμ. 89/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΣΛ7Λ6-Ο78) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του Έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων άρθρο 27 του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 32819/452/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΞΛΟ7Λ6-ΛΨΕ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Την υπ' αριθμ. 212/01-03-2021 (ΑΔΑ:62ΑΝ7Λ6-Θ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.

5. Την Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος, με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63387/1115/10-03-2021, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008265293 2021-03-10, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63403/1116/10-03-2021, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008265701 2021-03-10 και η Περίληψη με αριθμ.πρωτ. 63410/1117/10-03-2021, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:Ω8Σ17Λ6-Ρ7Υ.

6. Ως καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των συμμετεχόντων είχε οριστεί η 22^η -04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ.

7. Την υπ' αριθμ. 584/24-05-2022 (ΑΔΑ:9ΕΜΩ7Λ6-7Κ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 09-05-2021 Πρακτικό (II) της Επιτροπής Διαγωνισμού και έγινε η Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερθείσα οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι

- οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€), ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).
8. Την με αριθμ. 458/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. 193894/2845/27-06-2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, με την οποία αποφάνθηκε «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
9. Την από 09.8.2022 συναφθείσα Δημόσια Σύμβαση (αριθμ. πρωτ. 241566/3710/09.08.2022 ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011101177 2022-08-16, ΑΔΑ: ΨΦ077Λ6-3ΚΥ) κατασκευής του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
10. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 245770/3799/05.09.2022 έγγραφο του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο έγινε η : «Έγκριση χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του θεωρημένου οργανογράμματος καθώς και πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού : 9.300.000,00€ μετά του ΦΠΑ.».
11. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 297132/4956/26.09.2023 έγγραφο του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο έγινε η : «Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του θεωρημένου οργανογράμματος καθώς και πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού : 9.300.000,00€ μετά του ΦΠΑ.».
12. Το υπ'αριθμ.πρωτ. 391283/6558/21.12.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο διαβιβάστηκε η 3^η Πιστοποίηση Εργασιών του εν θέματι έργου στο Περιφερειακό Ταμείο της Π.Δ.Ε. προς εξόφληση.
13. Την από 10.04.2024 υποβολή, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών-Όχλησης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 10.04.2024 προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε το υπ'αριθμ. 111689/1346/10.04.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, ποσού 65.710,91€, πέραν του διμήνου (2) από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ.111689/1346/25.4.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί: α) Αποδοχής της από 10.04.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, με αριθμ. πρωτ. 111689/1346/1004.2024 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022». β) Μη αποδοχής της από 10.04.2024 Όχλησης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ως προς τις θετικές ζημιές που προέρχονται από Δαπάνη προμήθειας εγγυητικών, Δαπάνη Γενικών Εξόδων, Δαπάνη ασφάλισης του έργου, Δαπάνη προσωπικού-μηχανημάτων και δαπάνη διατήρησης εργοταξιακού χώρους ως και την 25.04.2024. γ) Αποδοχής της από 10.04.2024 όχλησης ως προς την Δαπάνη τόκων υπερημερίας λόγω μη πληρωμής της 3^{ης} εντολής πληρωμής.
15. Την από 10.5.2024 υποβολή ένστασης της κατασκευαστικής εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ κατά της προαναφερθείσας με αριθμ. πρωτ. 111689/1346/25-4-2024 [ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8] Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. 145022/1830/10.05.2024 πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
16. Την με αριθμ. 178476/4.09.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΣΥ465ΧΘΞ-6ΙΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία αποφασίστηκε η Αποδοχή της από 10.05.2024 Ένστασης της αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ.111689/1346/25-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ως άνω Απόφαση κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρείας με το υπ'αριθμ. πρωτ. 281866/3971/11.09.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.
17. Την υπ'αριθμ.πρωτ. οικ. 342426/5008/23.10.2024 Απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Έγκριση ημερολογίου κατασκευής του έργου: Συντήρηση-αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού : 9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (2020) στη ΣΑΕΠ 501, με Κωδ. Έργου:2020ΕΠ50100005, για το χρονικό διάστημα από 14/10/2024 μέχρι 20/10/2024».
18. Την από 6.11.2024 υποβολή (νέας) ένστασης της κατασκευαστικής εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ κατά της προαναφερθείσας με αριθμ. πρωτ. οικ. 342426/5008/23.10.2024 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. 361065/5243/7.11.2024 πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

19. Την με αριθμ. 15096/27.1.2025 (ΑΔΑ:ΨΝΠΠ465ΧΘΞ-ΥΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία αποφασίστηκε η Μερική Αποδοχή της από 6.11.2024 Ένστασης της αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ.οικ.342426/5008/23.10.2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ως άνω Απόφαση κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30233/390/11.2.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.

Καθώς και:

- I. Την από 14.04.2025 αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του εν θέματι έργου με θέμα : «Αίτηση αποζημίωσης κατ'άρθρο 137 του Ν.4412/2016 για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη η εταιρία μας κατά το χρόνο της με αποκλειστική υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του κυρίου του έργου διακοπής των εργασιών από 25.04.2024 έως 17.12.2024.» (υπ' αριθμ. 122218/1649/14.04.2025 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
- II. Την από 24/06/2025 Εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ηλείας προς της Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Δ.Ε. με θέμα : «Εξέταση του από 14.4.2025 αιτήματος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ 2021-2025, Περ/κό Σκέλος εναρ. 2022ΝΠ40100039 - πρώην ΠΔΕ ΣΑΕΠ501/2020 Κωδ. Έργου 2020ΕΠ50100005, για καταβολή αποζημίωσης από θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.», η οποία επί λέξει αναγράφει τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εξέταση του από 14.4.2025 αιτήματος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ 2021-2025, Περ/κό Σκέλος εναρ. 2022ΝΠ40100039 - πρώην ΠΔΕ ΣΑΕΠ501/2020 Κωδ. Έργου 2020ΕΠ50100005, για καταβολή αποζημίωσης από θετικές ζημιές, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.

Σχετ. :

α. Η από 10.04.2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - Όχληση της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του εν θέματι έργου. (υπ' αριθμ.111689/1346/10.04.2024 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

β. Η υπ' αριθμ. πρωτ.111689/1346/25.4.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί: α) Αποδοχής της από 10.04.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, με αριθμ. πρωτ. 111689/1346/1004.2024 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022». β) Μη αποδοχής της από 10.04.2024 Όχλησης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ως προς τις θετικές ζημιές που προέρχονται από Δαπάνη προμήθειας εγγυητικών, Δαπάνη Γενικών Εξόδων, Δαπάνη ασφάλισης του έργου, Δαπάνη προσωπικού-μηχανημάτων και δαπάνη διατήρησης εργοταξιακού χώρου ως και την 25.04.2024. γ) Αποδοχής της από 10.04.2024 όχλησης ως προς την Δαπάνη τόκων υπερημερίας λόγω μη πληρωμής της 3^{ης} εντολής πληρωμής.

γ. Η από 14.04.2024 αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του εν θέματι έργου με θέμα : «Αίτηση αποζημίωσης κατ'άρθρο 137 του Ν.4412/2016 για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη η εταιρία μας κατά το χρόνο της με αποκλειστική υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του κυρίου του έργου διακοπής των εργασιών από 25.04.2024 έως 17.12.2024.» (υπ' αριθμ. 122218/1649/14.04.2025 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Αναφορικά με το εν θέματι έργο, σας παραθέτουμε, συνοπτικά, τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (Κωδ. Έργου : 2020ΕΠ50100005), το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

2. Με την υπ' αριθμ. 89/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΣΛ7Λ6-078) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του Έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων άρθρο 27 του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 32819/452/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΞΛΟ7Λ6-ΛΨΕ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. 212/01-03-2021 (ΑΔΑ:62ΑΝ7Λ6-Θ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5. Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος, με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63387/1115/10-03-2021 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008265293 2021-03-10, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63403/1116/10-03-2021, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008265701 2021-03-10 και η Περίληψη με αριθμ.πρωτ. 63410/1117/10-03-2021, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:Ω8Σ17Λ6-Ρ7Υ.
6. Με την υπ' αριθμ. 584/24-05-2022 (ΑΔΑ:9ΕΜΩ7Λ6-7Κ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το από 09-05-2021 Πρακτικό (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και έγινε η Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερόμενα οικονομικά προσφορά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€), ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).
7. Στις 09.8.2022 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 241566/3710/09.08.2022 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011101177 2022-08-16, ΑΔΑ: ΨΦ077Λ6-3ΚΥ) κατασκευής του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
8. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. 245770/3799/05.09.2022 έγγραφο του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας έγινε: «Έγκριση χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του θεωρημένου οργανογράμματος καθώς και πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού : 9.300.000,00€ μετά του ΦΠΑ.».
9. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. 297132/4956/26.09.2023 έγγραφο του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας έγινε: «Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του θεωρημένου οργανογράμματος καθώς και πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού : 9.300.000,00€ μετά του ΦΠΑ.».
- 10.Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 391283/6558/21.12.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε η 3^η Πιστοποίηση Εργασιών του εν θέματι έργου στο Περιφερειακό Ταμείο της Π.Δ.Ε. προς εξόφληση.
- 11.Στις 10.04.2024 κατατέθηκε, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Όχληση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 10.04.2024 προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε το υπ'αριθμ. 111689/1346/10.04.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, ποσού 65.710,91€, πέραν του διμήνου (2) από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 12.Με την υπ' αριθμ. πρωτ.111689/1346/25.4.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε Αποδοχή της από 10.04.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, με αριθμ. πρωτ. 111689/1346/1004.2024 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022».
- 13.Στις 10.5.2024 υποβλήθηκε ένσταση από την κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ κατά της προαναφερθείσας με αριθμ. πρωτ. 111689/1346/25-4-2024 [ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8] Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. 145022/1830/10.05.2024 πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
- 14.Με την με αριθμ. 178476/4.09.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΣΥ465ΧΘΞ-6ΙΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών αποφασίστηκε η Αποδοχή της από 10.05.2024 Ένστασης της αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ.111689/1346/25-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΙΜ7Λ6-ΩΤ8) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ως άνω

Απόφαση κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 281866/3971/11.09.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.

Και επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Με το (γ) σχετικό, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλλε αίτημα, στις 14.4.2024, στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας, για καταβολή αποζημίωσης, συνολικού ποσού των 671.116,27 ευρώ, λόγω θετικών ζημιών που υπέστη, κατά δήλωση της, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Ν.4412/2016. Το χρονικό διάστημα υπολογισμού της αποζημίωσης ήταν από 11.04.2024 έως 17.12.2024, ήτοι 251 ημέρες, και η αιτούμενη αποζημίωση αφορούσε δαπάνες για εγγυητικές επιστολές του έργου, δαπάνη ασφαλιστήριων συμβολαίων, για έξοδα έδρας, για εργατοτεχνικό προσωπικό και για μηχανήματα του εργοταξίου που βρίσκονταν σε σταλία, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| | Περιγραφή | Αιτούμενο ποσό αποζημίωσης / ημέρα |
|---|--|------------------------------------|
| A | Δαπάνη εγγυητικών επιστολών του έργου | 4,37 |
| B | Αποζημίωση για τη δαπάνη ασφ. Συμβολαίων | 7,71 |
| Γ | Αποζημίωση για τα έξοδα έδρας | 69,84 |
| Δ | Αποζημίωση εργατοτεχνικού προσωπικού | 2.266,85 |
| E | Αποζημίωση μηχανημάτων του εργοταξίου | 177,99+54,10=232,09 |
| | Άθροισμα | 2.580,86 |
| | Προστίθεται χαρτόσημο 3,6% | 92,91 |
| | Σύνολο / ημέρα | 2.673,77 |
| | Σύνολο για 251 ημέρες | 2.673,77*251= 671.116,27 |

Ακολούθως, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου, η σχετική αλληλογραφία, τα παραστατικά και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω (γ) σχετική Αίτηση αποζημίωσης, προβαίνουμε στην αναλυτική εξέταση του αιτήματος και τον έλεγχο των επιμέρους αιτούμενων ποσών αποζημίωσης για το διάστημα από 11.04.2024 έως 17.12.2024 που το έργο ήταν υπό καθεστώς διακοπής εργασιών, ως κάτωθι :

I. Χρονικό διάστημα δικαιούμενης αποζημίωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.»

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 190 του Ν. 4412/2016 αναγράφεται ότι : «Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημιές, που υφίσταται και για το χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερημερίας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η όχληση υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του, που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας, την αιτία της ζημίας και, στο μέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα υπερημερίας.».

Πρόσθετα, αναφέρουμε ότι η ειδική όχληση επιδόθηκε, νόμιμα, στις 10-4-2024 και έλαβε το υπ' αριθμ 111689/1346/10-4-2024 πρωτόκολλο από την Υπηρεσία, ενώ στις 17-12-2024 άρθηκαν οι λόγοι της διακοπής εργασιών, λόγω εξόφλησης του 3ου λογαριασμού (σ.σ. βάσει του οποίου είχε γίνει η αποδοχή της διακοπής εργασιών), και ως εκ τούτου η χρονική περίοδος για την αναγνώριση των όποιων θετικών ζημιών, που υπέστη η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ ανάδοχος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020 – 2022», λόγω διακοπής των εργασιών που οφείλονται σε υπερημερία του Κυρίου του έργου, είναι για το χρονικό διάστημα από 11-4-2024 έως 17-12-2024, ήτοι 251 ημέρες, αφού πρόκειται για μη αποπληρωμή Πιστοποίησης εργασιών.

II. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιώνA. ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και της υπογραφής της σύμβασης, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, από την ALPHA BANK, με αριθμό GRH163815 και ημερομηνία έκδοσης 5-7-2022, ποσού 196.447,00€, χρονικής διάρκειας μέχρι την επιστροφή αυτής ή αντίστοιχης δήλωσης της Υπηρεσίας.

Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, και προκειμένου να ενισχύσει την αξίωσή της για την καταβολή αποζημίωσης λόγω δαπάνης για την αναφερόμενη εγγυητική επιστολή, προσκόμισε κατάσταση με τα μηνιαία κόστη προμηθειών αυτής, από την οποία (σ.σ κατάσταση) προκύπτει ότι η μηνιαία δαπάνη προμήθειας της εν λόγω εγγυητικής ανέρχεται στο ποσό των 103,95 €.

Επομένως, το ημερήσιο κόστος για τα έξοδα προμήθειας της προαναφερθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης διαμορφώνεται ως εξής: 103,95 € / 30 ημέρες = 4,37 € / ημέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω αναγνωρίζεται ως θετική ζημιά, προέχουσα από τα έξοδα της εγγυητικής επιστολής, το ποσό των 4,37 € την ημέρα.

B. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία έχει καταθέσει Ασφαλιστήριο Τεχνικών Ασφαλίσεων, από την εταιρεία Allianz Ελλάς, με αριθμό 20007435/20004469 και ημερομηνία έκδοσης την 25^η-8-2022. Το χρονικό διάστημα αυτής καταλαμβάνει ως ημερομηνία έναρξης ασφαλιστηρίου την 9^η /8/2022 και ημερομηνία λήξης την 9^η -8-2025, είναι, δε, συνολικής δαπάνης ασφαλιστρών 8.458,00 €

Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, και προκειμένου να ενισχύσει την αξίωσή της για την καταβολή αποζημίωσης της δαπάνης του αναφερόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προσκόμισε την με αριθ. Α 20007435/25-8-2022 απόδειξη πληρωμής των ασφαλιστρών, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 8.458,00 €

Επομένως, και βάσει των ανωτέρω, το ημερήσιο κόστος για τα έξοδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου διαμορφώνεται ως εξής: 8.458,00 € /1097 ημέρες = 7,71 € / ημέρα

Κατόπιν των ανωτέρω αναγνωρίζεται ως θετική ζημιά, προέχουσα από τα έξοδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσό των 7,71 € την ημέρα.

Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΔΡΑΣ (έξοδα διοικητικής λειτουργίας)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Από τα στοιχεία που προσκόμισε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς αυτής, που αντιστοιχούν στα τελευταία πέντε (5) έτη, προκύπτει ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο εν θέματι έργο ως ακολούθως:

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έξοδα διοικητικής λειτουργίας) | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
|-----------------|---|-----------------|----------------|
| 2019 | 256.944,86 | 12.493.761,62 | 2,06 |
| 2020 | 284.122,64 | 12.962.640,16 | 2,19 |
| 2021 | 426.879,04 | 19.227.547,52 | 2,22 |
| 2022 | 429.954,11 | 25.178.550,65 | 1,71 |
| 2023 | 425.047,65 | 23.848.973,61 | 1,78 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.822.948,30 | 93.711.473,56 | 1,95 |

Από την με αριθ. πρωτ. 241566/3710/09-08-2022 Σύμβαση Κατασκευής του έργου, προκύπτει ότι η αξία του έργου, χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 3.054.576,09€, ενώ η συνολική προθεσμία περαίωσης αυτού έχει καθοριστεί σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι: 1.097 ημέρες.

Επομένως, και με βάση τα ανωτέρω, η ημερήσια αξία του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι: 3.054.576,09€ / 1.097 ημέρες = 2.784,48 € / ημέρα.

Άρα τα ημερήσια έξοδα διοικητικής λειτουργίας της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας για το υπόψη έργο, εφαρμόζοντας το μέσο όρο των γενικών εξόδων που αντιστοιχεί στο έργο, είναι 2.784,48 € / ημέρα X 1.95 % = 54.30 € / ημέρα

Κατόπιν των ανωτέρω αναγνωρίζεται ως θετική ζημιά προέχουσα από τα έξοδα έδρας (έξοδα διοικητικής λειτουργίας) το ποσό των 54,30€/ημέρα και όχι το ποσό των 69,84 €/ημέρα, ως αιτείται η ανάδοχος εταιρεία, εξαιτίας, πρόσθετα του γεγονότος, ότι η κατασκευαστική εταιρεία κατά τον υπολογισμό της ημερήσιας αξίας του έργου έχει συμπεριλάβει, εσφαλμένα, τη δαπάνη του ΓΕ+ΟΕ, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο αναθεωρημένο, και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία, οργανόγραμμα του έργου αναφέρονται οι κάτωθι μηχανικοί:

- α) Αικατερίνη Πουγουνιά, Τοπ/φος Μηχ/κος
- β) Αβαγιανού Αύρα, Πολ/κος Μηχ/κος
- γ) Στεφανέλλης Ευάγγελος, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.
- δ) Αραπάκος Δημήτριος, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.
- ε) Παντελής Καρακασίδης, Τοπ/φος Μηχ/κος

για τους οποίους η ανάδοχος του έργου εταιρεία αιτείται το σύνολο του ποσού αποζημίωσης τους, όπως αυτή παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ |
|--------|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | Αικατερίνη Πουγουνιά | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 135,88 |
| 2 | Αβαγιανού Αύρα | ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 137,17 |
| 3 | Στεφανέλλης Ευάγγελος | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 170,88 |
| 4 | Αραπάκος Δημήτριος | ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 179,26 |
| 5 | Παντελής Καρακασίδης | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 152,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 775,19 |

Επισημαίνεται, όμως, ότι:

1. Από τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των κ.κ: Αικατερίνης Πουγουνιά, Στεφανέλλη Ευάγγελου και Παντελή Καρακασίδη, όπως προσκομίστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, προκύπτει ότι έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, που η εταιρεία έχει καταστεί ανάδοχος ή τα εκτελεί με υπεργολαβικά ιδιωτικά συμφωνητικά και όχι αποκλειστικά για τις ανάγκες του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», για το οποίο αιτείται η ανάδοχος εταιρεία την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα από 11-4-2024 έως 17-12-2024.

2. Για τους κ.κ. Αβαγιανού Αύρα και Αραπάκο Δημήτριο έχουν προσκομισθεί, εις διπλούν, τα αντίγραφα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ των μηνών/έτος 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024 και 5/2024, 8/2024 (επιδόματα εορτών), από τα οποία δεν προκύπτει ότι η πρόσληψή τους αφορά την αποκλειστική, και μόνο, παροχή υπηρεσιών αυτών για τις ανάγκες κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», για το οποίο αιτείται η ανάδοχος εταιρεία την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα από 11-4-2024 έως 17-12-2024.

Στο σημείο, όμως, αυτό παραθέτουμε πρόσθετα και τα κάτωθι:

- Με το υπ' αριθ. 279984/4628/18-9-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ το εγκεκριμένο οργανόγραμμα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022. ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», το οποίο εκτελείται και αυτό υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας, από το οποίο (σ.σ οργανόγραμμα) προκύπτει ότι έχουν ορισθεί και σε αυτό και απασχολούνται οι ακόλουθοι: α] Αικατερίνη Πουγουινιά, Τοπ/φος Μηχ/κος β] Αβαγιανού Αύρα, Πολ/κος Μηχ/κος, γ] Στεφανέλλης Ευάγγελος, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., δ] Αραπάκος Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

- Με το υπ' αριθ. 220303/2921/8-7-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ το εγκεκριμένο οργανόγραμμα για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022. ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», το οποίο εκτελείται και αυτό υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας, από το οποίο (σ.σ οργανόγραμμα) προκύπτει ότι έχουν ορισθεί και σε αυτό και απασχολούνται οι ακόλουθοι: α] Αικατερίνη Πουγουινιά, Τοπ/φος Μηχ/κος β] Αβαγιανού Αύρα, Πολ/κος Μηχ/κος, γ] Στεφανέλλης Ευάγγελος, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., δ] Αραπάκος Δημήτριος, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., ε] Παντελής Καρακασιδής, Τοπ/φος Μηχ/κος.

Τα ως άνω προαναφερθέντα έργα, με ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ, τα στοιχεία/ έγγραφα των οποίων κάνουμε χρήση στο παρόν, εκτελούνται από τη Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας και, τονίζουμε ότι, ήταν υπό εξέλιξη και εντός του συνόλου του έτους 2024, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η κατασκευαστική εταιρεία αιτείται θετικές ζημίες.

- Με το υπ' αριθ. 34128/20-11-224 έγγραφο του Δήμου Πύργου διαβιβάστηκε στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας, το οργανόγραμμα κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», το οποίο εκτελείται και αυτό στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ηλείας και στο οποίο ανάδοχος είναι, και πάλι, η κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν ορισθεί και σε αυτό και απασχολούνται οι ακόλουθοι: α] Στεφανέλλης Ευάγγελος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., β] Αραπάκος Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., γ] Αβαγιανού Αύρα Πολ/κος Μηχ/κος.

Από τα ανωτέρω, και από συνδυασμό αυτών, προκύπτει, ρητά και με σαφήνεια, ότι οι δαπάνες αμοιβής και μισθοδοσίας των κ.κ: α] Αικατερίνης Πουγουινιά, Τοπ/φος Μηχ/κος β] Αβαγιανού Αύρα, Πολ/κος Μηχ/κος, γ] Στεφανέλλης Ευάγγελου, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., δ] Αραπάκου Δημήτριου, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., ε] Παντελή Καρακασιδής, Τοπ/φος Μηχ/κος δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο απασχόληση αυτών στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022». Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό αυτό προσωπικό έχει δηλωθεί σε τουλάχιστον τρία (3) γνωστά, προς την Υπηρεσία έργα, για τα οποία τονίζεται ότι η Υπηρεσία έχει στη διάθεση της στοιχεία, πέραν του έργου με τίτλο του θέματος, και, ως εκ τούτου, η δαπάνη της αμοιβής και μισθοδοσίας αυτών δεν δύναται να εκτιμηθεί ως θετική ζημία, αποκλειστικά και μόνο για το επίμαχο έργο με τίτλο του θέματος.

Βάσει των ανωτέρω, η αξίωση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών που αφορά την ημερήσια αποζημίωση για την απασχόληση του επιστημονικού αυτού δυναμικού, και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 775,19€, δεν γίνεται αποδεκτή.

Δ.2 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ανάδοχος εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη από τη διακοπή των εργασιών στο υποέργο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», ισχυρίζεται ότι διατήρησε στη διάθεση του προαναφερθέντος έργου, για το χρονικό διάστημα από 25.4.2024 έως 17.12.2024, το κάτωθι προσωπικό με σχέση εργασίας και ημερήσια δαπάνη αυτού (με ασφάλιση) για τη φύλαξη του εργοταξίου, καθώς και για τη συντήρηση της σήμανσης, ως ακολούθως:

| Α.Α. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ |
|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 79,79 |

| | | | |
|--------|---------------------------|----------------|----------|
| 2 | ΚΟΤΕΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 100,66 |
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 101,00 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 79,79 |
| 5 | ΤΕΡΒΟΛΙ ΙΛΙΡΙΑΝ | ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ | 131,07 |
| 6 | ΚΡΕΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 89,44 |
| 7 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 89,35 |
| 8 | ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 79,79 |
| 9 | ΜΑΝΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 78,92 |
| 10 | ΛΙΣΙ ΛΕΔΙΟΝ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 82,87 |
| 11 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 101,00 |
| 12 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | 157,49 |
| 13 | ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 152,22 |
| 14 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | 89,35 |
| 15 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 78,92 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.491,66 |

Στο σημείο, όμως αυτό, επισημαίνεται ότι:

1. Για την απόδειξη της αξίωσης καταβολής αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών από εργατοτεχνικό προσωπικό, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ, προσκόμισε μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Οικοδομοτεχνικού Έργου για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα (μήνες/ έτος) : 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023 και 11/2023, ήτοι για χρονικά διαστήματα που δεν ταυτίζονται με την περίοδο διακοπής των εργασιών στο έργο, δηλαδή από 11.4.2024 έως και 17-12-2024 (ημερομηνία εξόφλησης 3^{ης} Πιστοποίησης), με αποτέλεσμα αυτές να μην δύναται να γίνουν αποδεκτές.

2. Πρόσθετα, παράδοξο αποτελεί και το γεγονός ότι, στον πίνακα (βάσει του οποίου αξιώνει καταβολή αποζημίωσης η ανάδοχος εταιρεία) με την ημερήσια δαπάνη (με ασφάλιση) του εργατοτεχνικού προσωπικού εμφανίζεται να απασχολείται προσωπικό, στο διάστημα της διακοπής εργασιών του έργου, μεγαλύτερο σε αριθμό από εκείνο που η εταιρεία απασχολούσε κατά την εκτέλεση αυτού, βάσει προσκομισθέντων Α.Π.Δ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι, για τον 11^ο του 2023 τα ημερομίσθια ανέρχονταν σε: 5, 7, 13, 2, 2, 16, 12, 2, 2, 2, 2, 19, 16 και 3 ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ, η ανάδοχος εταιρεία, σήμερα, αξιώνει αποζημίωση, ανά ημέρα, για δεκαπέντε (15) άτομα προσωπικό για το διάστημα που το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών.

Από τα παραπάνω και από συνδυασμό αυτών, το αίτημα της ανάδοχου κατασκευαστικής εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών, και ειδικότερα για καταβολή αποζημίωσης λόγω της ημερήσιας δαπάνης που αφορά τη δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του εργατοτεχνικού προσωπικού, που ως ισχυρίζεται διατηρούσε στο έργο κατά την περίοδο της διακοπής εργασιών σε αυτό, και ανέρχεται στο ποσό των 1.491,66€, είναι μη επαληθεύσιμο, αόριστο και αβάσιμο, αφού, και σε κάθε περίπτωση, δεν έχει προσκομίσει, ως όφειλε, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για το επίμαχο διάστημα της διακοπής εργασιών και συγκεκριμένα τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Οικοδομοτεχνικού Έργου ανά ημέρα και μήνα αυτού (σ.σ του διαστήματος) προς απόδειξη και επαλήθευση των αξιώσεων της.

Εν κατακλείδι, η αξίωση της κατασκευαστικής εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών που αφορά τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.491,66 €/ημέρα δεν γίνεται αποδεκτή.

Ε. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΛΙΑ

Στην παρ.2 του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 αναγράφεται, επί λέξει, το ακόλουθο: «Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο μισθωμένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται και συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα του έργου ή τον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.

β) Ότι κατά την προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο έχουν κατατεθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται:

αα) η ιδιοκτησία,

ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος,

γγ) το έτος αγοράς,

δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης,

εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί,

στ) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό

γ) Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος έχει επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον οριζόμενο στην υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης β' χρόνο.

δ) Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόμενη στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης β' αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή.

Για τον καθορισμό της σταλίας μισθωμένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

ε) Η αποζημίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης».

Αρχικά, αναφέρουμε, προς ενημέρωσή σας, ότι :

- Κατά την προσκόμιση του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, που διατηρεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου του θέματος, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δεν κατέθεσε στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού ως αυτά προβλέπονται στην παρ.2, εδάφιο. του άρθρου 137 του Ν 4412/2016, και συγκεκριμένα: τα αποδεικτικά ιδιοκτησίας αυτών, το έτος κατασκευής του κάθε μηχανήματος, το έτος αγοράς αυτού, την αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης και την προβλεπόμενη χρονική περίοδο απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί.
- Στην αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας για την αποκατάσταση των θετικών της ζημιών, που υπέστη λόγω της διακοπής των εργασιών στο εν θέματι έργο, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει συμπεριλάβει τα όποια στοιχεία για την περίοδο απασχόλησης του έκαστου μηχανολογικού εξοπλισμού αυτής, σύμφωνα δε και με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως, άλλωστε, απαιτεί, και αναγράφει ρητά, το εδάφιοβ) της παρ. 2 του άρθρου 137 του Ν 4412/2016, αλλά αντίθετα στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αιτείται αποζημίωσης για το σύνολο των μηχανημάτων στο έργο, ανεξάρτητα είδους και χρήσης αυτού, και για όλη τη χρονική περίοδο διακοπής των εργασιών.

Επισημαίνεται, επίσης, πρόσθετα ότι:

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία προσκόμισε Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή για τα Πάγια της εταιρείας OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., στην οποία βεβαίωση αναφέρεται η περιγραφή του εξοπλισμού, η υπολειπόμενη οφειλόμενη ζωή και η αναπόσβεστη αξία την 31^η Δεκεμβρίου 2023. Από την αναφερόμενη, όμως, βεβαίωση δεν δύναται να γίνει ταυτοποίηση στο σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι ταυτοποίηση μεταξύ του αναγραφόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτού (σ.σ εξοπλισμού) που έχει υποβάλει η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία στην αίτηση της για την αναγνώριση των θετικών ζημιών, διότι, στο σύνολο σχεδόν αυτών, από την περιγραφή τους απουσιάζει ο αριθμός κυκλοφορίας (π.χ.: Φορτωτής Ερπυστριοφόρος Caterpillar 953 Β). Σημειώνεται, όμως, ότι ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ο αριθμός κυκλοφορίας στη Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή, και μπορεί να υπάρξει η όποια ταυτοποίηση, το ποσό που αιτείται η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία έχει απόκλιση από το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε παραδείγματα μηχανολογικού εξοπλισμού για τον οποίο δύναται να γίνει ταυτοποίηση και οι αποκλίσεις μεταξύ αυτών:

| ΕΙΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2023 | ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024 | ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑΛΙΑ (αναγωγή στο έτος) |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | ΜΕ140803ΙΧ | 23 | 32.617,39 | 1.418,15 | 1.482,61 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΜΟΜΕΑΣ | ΜΕ142108ΙΧ | 27 | 15.407,41 | 570,64 | 592,59 |

Ακόμα, παραθέτουμε, προς ενίσχυση των αναγραφόμενων μας, ότι:

✓ Με το υπ' αριθ. 220303/2921/8-7-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ το εγκεκριμένο οργανόγραμμα για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022. ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022». Στο προαναφερθέν οργανόγραμμα περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώνει η κατασκευαστική εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης αυτού. Από αντιπαραβολή των πινάκων του μηχανολογικού εξοπλισμού του προαναφερθέντος έργου με αυτόν του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», για το οποίο σημειώνεται ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία αιτείται της αναγνώρισης θετικής ζημίας λόγω σταλίας, προκύπτει, σαφώς και ρητά, ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυτών των δύο (2) έργων ταυτίζεται, και

✓ Με το υπ' αριθ. 279984/4628/18-9-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ το εγκεκριμένο οργανόγραμμα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022. ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022». Στο προαναφερθέν οργανόγραμμα περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώνει η κατασκευαστική εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης αυτού. Από αντιπαραβολή των πινάκων του μηχανολογικού εξοπλισμού του προαναφερθέντος έργου με αυτόν του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», για το οποίο σημειώνεται ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία αιτείται της αναγνώρισης θετικής ζημίας λόγω σταλίας, προκύπτει, σαφώς και ρητά, ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυτών των δύο (2) έργων, επίσης, ταυτίζεται.

Με βάση, επομένως, τα ανωτέρω, γεννάται το εύλογο ερώτημα πως δύναται το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού να αξιώνεται από την κατασκευαστική εταιρεία ως αποζημίωση σταλίας, αποκλειστικά και μόνο, στο έργο με τίτλο του θέματος, αφού ο εξοπλισμός αυτός ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον άλλα δύο (2) γνωστά, προς εμάς, έργα και όχι κατά αποκλειστικότητα στο επίμαχο.

Το κυριότερο, όμως, στοιχείο που πρέπει, στο σημείο αυτό, να τονισθεί και να επισημανθεί είναι το ακόλουθο: η Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της διακοπής εργασιών στο εν θέματι έργο, αλλά και στο έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022. ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», το ιδίου αναδόχου και με φορέα υλοποίησης και πάλι την Π.Δ.Ε./ Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας, το οποίο και αυτό, σημειώνεται ότι, μετά τις 8/7/2024 ήταν σε διακοπή εργασιών, πραγματοποίησε πολλαπλές αυτοψίες στον εργοταξιακό χώρο που διατηρούσε η κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ στην περιοχή Πρασιδάκι, του Δήμου Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας, με σκοπό την εξακρίβωση των αναγραφόμενων στα ημερολόγια και των δύο (2) αυτών έργων, και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα αναφορικά με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το διατηρούμενο προσωπικό.

Από την πρώτη, κιάλας, αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε από τους επιβλέποντες, στις 19.7.2024, στον ανωτέρω χώρο, διαπιστώθηκε ότι οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και υπήρχαν εντός του χώρου αυτού μόνο δύο (2) μηχανήματα έργου, και ειδικότερα ένας (1) φορτωτής και ένας (1) ερπυστριοφόρος προωθητήρας, χωρίς, όμως, να προκύπτει ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας αυτών. Αξίζει, δε, να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι στον πίνακα των ιδιόκτητων μηχανημάτων που έχει συμπεριλάβει στην αίτηση της η κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ για αναγνώριση θετικών ζημιών δεν συμπεριλαμβάνεται μηχανήμα έργου είδους προωθητήρα. Το ίδιο, σχεδόν, φαινόμενο παρατηρήθηκε και στις μετέπειτα επιτόπιες αυτοψίες από την Υπηρεσία, ήτοι η μη διαπίστωση μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού.

Εν κατακλείδι, και από το συνδυασμό του συνόλου των ανωτέρω, η αξίωση της κατασκευαστικής εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών από σταλίες μηχανημάτων, και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 177,99 €/ημέρα, δεν γίνεται αποδεκτή, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 137 του Ν. 4412/2016.

Ζ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής.

Σημειώνεται, όμως, ότι στα προαναφερθέντα δεν περιλαμβάνονται, ως ξεχωριστές και πρόσθετες θετικές ζημιές, οι δαπάνες που προέρχονται από την ασφάλιση των μηχανημάτων έργου, των φορτηγών και των λοιπών οχημάτων που απασχολούνται στο έργο.

Επιπρόσθετα, και με δεδομένο ότι, η Υπηρεσία δεν κάνει αποδεκτή την αξίωση καταβολής αποζημίωσης των μηχανημάτων εργοταξίου που βρίσκονται σε σταλία, ως αναλυτικά έχει, δε, παραθέσει στο σχετ. εδάφιο (Ε) περί «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΛΙΑ», δεν μπορεί, ως φυσικό επακόλουθο, να αναγνωρίσει, ως θετική ζημία, τη δαπάνη ασφάλισης αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω, η αξίωση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων του εργοταξίου αυτής και η οποία ανέρχεται σε ημερήσια αποζημίωση 54,10€ δεν γίνεται αποδεκτή.

ΣΤ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Σύμφωνα, επομένως, με το σύνολο των προαναφερθέντων, προκύπτει ότι:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ |
|---|--|
| Α. ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | 4,37 |
| Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ | 7,71 |
| Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΔΡΑΣ (έξοδα διοικητικής λειτουργίας) | 54,30 |
| Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 |
| Ε. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΛΙΑ | 0,00 |
| Ζ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 66,38 |

Άρα, και με δεδομένο ότι ο συνολικός χρόνος διακοπής εργασιών, στο εν θέματι έργο, ανέρχεται σε 251 ημέρες (από 11.4.2024 έως 17.12.2024), το συνολικό ποσό αναγνώρισης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016, ανέρχεται σε :

| | |
|--|-------|
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 66,38 |
|--|-------|

| | |
|---|-----------|
| ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 251 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 16.661,38 |

Στο σημείο, όμως, αυτό παραθέτουμε τα εξής ακόλουθα:

Στην παρ. 1 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 αναγράφεται, ρητά, ότι: «Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας».

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση προς την Υπηρεσία, με την 5^η Πιστοποίηση για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 3^{ης} και 4^{ης} Πιστοποίησης Εργασιών, συνολικού ποσού 38.123,54 €. Εκ του ποσού των 38.123,54 €, το ποσό των τόκων υπερημερίας, που αντιστοιχούσαν στην μη έγκαιρη αποπληρωμή του 3^{ου} λογαριασμού, ανερχόταν στο ποσό των 7.170,14€. Η προαναφερθείσα 5^η Εντολή Πιστοποίησης διαβιβάστηκε για πληρωμή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με το αριθ. πρωτ. 62311/780/27-3-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας Άρα, και από συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι η κατασκευαστική εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ δικαιούται καταβολή αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών εξαιτίας υπερημερίας του Κυρίου του έργου, στο ύψος που αυτές υπερβαίνουν τους τόκους υπερημερίας του 3^{ου} λογαριασμού, ήτοι αποζημίωση ποσού που ανέρχεται στα 9.491,24€ (16.661,38-7.170,14=9.491,24€).

Τα ως άνω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

| | |
|--|-----------|
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 66,38 |
| ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 251 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 16.661,38 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 3 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | 7.170,14 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΚΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ | 9.491,24 |

Βάσει του συνόλου των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την καταβολή αποζημίωσης, ποσού 9.491,24€, στην κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ 2021-2025, Περ/κό Σκέλος εναρ. 2022ΝΠ40100039 - πρώην ΠΔΕ ΣΑΕΠ501/2020 Κωδ. Έργου 2020ΕΠ50100005, για θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.»

Κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/06.10.2023), και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31.1.2013) και την παράγραφο 3 του άρθρου 190 του Ν. 4412/2016, παρακαλείστε, ως Προϊσταμένη Αρχή

Να αποφασίσετε για:

- Α). Την Εξέταση του από 14.4.2025 αιτήματος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ 2021-2025, Περ/κό Σκέλος εναρ. 2022ΝΠ40100039-πρώην ΠΔΕ ΣΑΕΠ501/2020 Κωδ. Έργου 2020ΕΠ50100005, για καταβολή αποζημίωσης για θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου,
- Β). Την Αποδοχή της από 24/06/2025 Εισηγησης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (Διευθύνουσας Υπηρεσίας) περί καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης, και
- Γ). Τον Καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης στο ποσό των 9.491,24€, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εξετάζει το από 14.04.2025 αίτημα της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», της πράξης «Συντήρηση-Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού: 9.300.000,00€ και συμβατικής αμοιβής 4.871.871,75€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100039 (πρώην 2020ΕΠ50100005), για καταβολή αποζημίωσης από θετικές ζημιές, λόγω

υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.

Β) Αποδέχεται την από 24/06/2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (Διευθύνουσας Υπηρεσίας) περί καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης (παρ. 3 αρ. 190 Ν.4412/2016).

Γ) Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης στο ποσό των 9.491,24€, κατ' εφαρμογή του άρθρου 137 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ