



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1745/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363576/2290/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 11-05-2025 (7 μήνες), με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου με τίτλο: Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς», προϋπολογισμός: 2.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/Σύμβαση: 1.302.313,17€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ προς ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), κωδικός MIS: 5189621, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/301819/4538/06-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ' αριθμ.**248595/27-12-2016** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ 7/2013** (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο **6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ)** «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

6. Την υπ' αριθ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ. Β'/31.01.2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α'87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
9. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).
10. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 145, 147 και 153.
11. Την αριθμ.πρωτ.: 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) Απόφαση ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 8.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**» σε βάρος του ενάρθρου έργου 2019ΕΠ00100035 της ΣΑΕ 001 του Π.Δ.Ε., στο οποίο το έργο που δημοπρατείται περιλαμβάνεται ως **3ο Υποέργο** με τίτλο: «**Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς**» και προϋπολογισμό: 2.300.000,00 €.
12. Την αριθμ. πρωτ.: 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΠΘΧ46ΜΤΑΡ-ΣΡΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 401 του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (2019ΕΠ00100035)**» με κωδικό:2022ΝΠ80100033 (ΜΙΣ:5189621), στο στο οποίο το έργο που δημοπρατείται περιλαμβάνεται ως 3ο Υποέργο με τίτλο: «**Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς**» και προϋπολογισμό: 2.300.000,00 €.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 321820/5878/11.10.2023 (ΑΔΑ:9ΨΥ97Λ6-Ο30 & ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013594959) σύμβαση κατασκευής του έργου.
14. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
15. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
16. 17. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 2.300.000,00 € με ΦΠΑ
 Ημερομηνία δημοπράτησης (ΕΣΗΔΗΣ) : 06/02/2023

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ- ΣΑΝΠ 401 με Κ.Α **2022ΝΠ40100033**
 Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 43,47 %
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: 1.302.313,17 € με ΦΠΑ / 11-10-2023
 Ποσόν 1^{ου} ΑΠΕ: 1.461.629,30 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Περαιώσης: 11/10/2024

Αιτούμενη Παράταση: 11/05/2025

Ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό αιτείται παράτασης εργασιών με αναθεώρηση για τους κάτωθι λόγους: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών την χειμερινή περίοδο 2023 – 2024. Υπήρξαν βροχοπτώσεις ήπιας έντασης αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες που δημιουργούσαν ακατάλληλες συνθήκες για την διενέργεια εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η Υπηρεσία μας επιπλέον συνηγορεί στην 1η παράταση εργασιών με αναθεώρηση καθώς διαπιστώθηκε ότι απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μετά την εκτέλεση μεγάλου μέρους ασφατικών εργασιών στις Μονές, Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, όπου και ολοκληρωθήκαν οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες, αλλά και στην Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου όπου εκτελέστηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών.

Το τρίτο σκέλος του έργου εκτελείται σε ορεινό τμήμα του Αρακύνθου προς την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη τους χειμερινούς μήνες λόγω της ιδιομορφίας του οδοστρώματος που σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωσή του. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τις συνεχείς βροχές και τις χαμηλές θερμοκρασίες τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα οι εργασίες διάνοιξης οδών να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση

Α) της 1ης Παράτασης Εργασιών κατά επτά (07) Μήνες και συγκεκριμένα έως την **11^η Μαΐου 2025** με Αναθεώρηση, καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, για το 3^ο Υποέργο «Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» αναδόχου 3^{ου} υποέργου «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», χρηματοδότηση ΠΔΕ, με ενάρτιμο: 2022ΝΠ40100033 (ΜΙΣ:5189621),.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας κ. Μασίκα Νικόλαο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Ζορμπά Βίκη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 11-05-2025** (7 μήνες), με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου με τίτλο: Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς», προϋπολογισμός: 2.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/Σύμβαση: 1.302.313,17€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), κωδικός MIS: 5189621, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ