



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 253/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/58182/375/20-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 490.689,92€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικού κατά 52.462,05€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 1.200.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100032 (πρώην 2019ΕΠ00100034), κωδικός ΜΙS: 5189620, ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/22995/229/17-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. **31449/11-04-2023** (2551Β'/2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (4309.Β'/2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ 7/2013** (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο **6/17-04-2013** (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων.
5. Το άρθρο **175Α** του **N.3852/2010: Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής** : «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:..... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».
6. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657 Β'/31-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ,περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα: το **άρθρο 153: Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων** και το **άρθρο 156: Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις**
13. Την αριθμ. πρωτ.: 48705/07.05.2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465Χ18-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» στο Π.Δ.Ε. 2019, στη ΣΑΕΠ 001, με προϋπολογισμό 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και κωδικό έργου 2019ΕΠ00100035.
14. Την αριθμ. πρωτ.: 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» στο Π.Δ.Ε. 2022, στη ΣΑΝΠ 401, με ολικό προϋπολογισμό 438.227,87 (με Φ.Π.Α.) και κωδικό έργου: 2022 ΝΠ40100032 – ΜΙΣ:5189620 (πρώην 2019ΕΠ00100034 – ΣΑΕΠ 001).
15. Την αρ. πρωτ. **10681/29-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΒΡΗ-Μ7Ι)** απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , με την οποία εγκρίθηκε η **ένταξη / τροποποίηση** του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» στο Π.Δ.Ε. 2024, στη ΣΑΝΠ 401, με ολικό προϋπολογισμό **500.221,95€ (με Φ.Π.Α.)** και κωδικό έργου: **2022 ΝΠ40100032 – ΜΙΣ:5189620** (πρώην 2019ΕΠ00100034 – ΣΑΕΠ 001).

16. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος.
17. Το με αριθμ. πρωτ. 392022/6541/31-12-2021 (ΑΔΑ:6Υ537Λ6-ΡΒΡ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ009903124 2022-01-10) εργολαβικό συμφωνητικό , συνολικής δαπάνης 438.227,87€ (με ΦΠΑ) , που υπογράφηκε στις 31-12-2021, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα (12) μήνες.
18. Την αρ. 1694/2022 (20-12-2022) (ΑΔΑ: 60027Λ6-Μ0Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ,με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου μέχρι τις 30-06-2023.
19. Την με α.π. 174560/3113/27-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΥΑ7Λ6-ΖΧ7) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2023.
20. Την με α.π. 393193/6841/30-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΣΒΞ7Λ6-ΤΑ0) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: 438.227,87€ (με Φ.Π.Α.)
21. Την με α.π. 422311/7168/18-12-2023 (ΑΔΑ: 67797Λ6-ΛΞ0) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου μέχρι τις 30-04-2024.
22. Την με α.π. 119386/1795/16-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΣΓ7Λ6-1ΣΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου μέχρι τις 31-07-2024.
23. Την με α.π. 241168/3594/26-07-2024 (ΑΔΑ: 60ΘΤ7Λ6-9ΒΙ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου μέχρι τις 30-09-2024.
24. Την με α.π. : 220497/3242/23-07-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΘ7Λ6-44Μ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας ,με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης: 438.227,87€ με Φ.Π.Α.
25. Την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 2735), με την οποία ορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021.
26. Την με αρ.πρωτ.Δ11/334219/31.10.2022 (ΦΕΚ 5565 Β'/31.10.2022 Τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», με την οποία ορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α'2022.
27. Το από **25-09-2024** σχέδιο του **3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)**, συνολικής δαπάνης: **490.689,92€** (με Φ.Π.Α.), που συντάξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.
28. Την με α.π. **406886/5918/16-12-2024** Βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο περατώθηκε στις 30-09-2024.
29. Το **πρακτικό Νο 04** της **5^{ης} /2024 / 17-12-2024** συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας , που αφορά σε θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε.

30. Τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.200.000,00€ με Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΝΠ 401 με ΚΑ: 2022ΝΠ40100032
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	438.227,87€ με Φ.Π.Α. / 31-12-2021
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.:	438.227,87€ (με Φ.Π.Α.)
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.:	438.227,87€ (με Φ.Π.Α.)
<u>Ποσό 3^{ου} Α.Π.Ε.:</u>	<u>490.689,92€ (με ΦΠΑ)/ Προς έγκριση</u>
Συνολικό ποσό απορρόφησης (3 λογαριασμοί)	417.982,62€ (με Φ.Π.Α.)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον **3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** με ενσωματωμένη την δαπάνη αναθεώρησης και σας γνωρίζουμε ότι:

• Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για την τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε αύξηση ή μείωση των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών, και είναι υπερσυμβατικός λόγω της δαπάνης αυτής.

• Η τελική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **490.689,92€ με Φ.Π.Α.**, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά **52.462,05€ με Φ.Π.Α.**, λόγω αναθεώρησης.

• Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (500.221,95€), το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.) : **ΣΑΝΠ 401**, με κωδικό: **2022ΝΠ40100032 - ΜΙΣ: 5189620** (πρώην 2019ΕΠ00100034 - ΣΑΕΠ 001).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης **490.689,92€ με Φ.Π.Α.**, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά **52.462,05€ με Φ.Π.Α.** λόγω αναθεώρησης, του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»**, με προϋπολογισμό: 1.200.000,00€ και με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.) : **ΣΑΝΠ 401**, με κωδικό: **2022ΝΠ40100032 - ΜΙΣ: 5189620** (πρώην 2019ΕΠ00100034 - ΣΑΕΠ 001).

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

• Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

• Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 490.689,92€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικό κατά 52.462,05€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»**, προϋπολογισμός: 1.200.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100032 (πρώην 2019ΕΠ00100034), κωδικός ΜΙΣ: 5189620, ανάδοχος: **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ