



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου  
 Περιφερειακής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
 e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1541/2025**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32**

**32<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 25 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/277445/1967/21-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 1.237.092,20€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικού κατά 308.498,61€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, καθώς και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100008 (πρώην 2021ΕΠ00100046), κωδικός ΜΙΣ: 5221264, ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/251086/4729/18-08-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

## Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταθίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταθίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
10. Την με αριθμ. 110/11.12.2024 (ΑΔΑ : 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/19-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
11. Την με α.π. 95310/31.12.2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ:63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 154, 156 παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

16. Την με αριθμ. πρωτ. Α.Π. 70892/25-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ) απόφαση Νο 1301 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», στη ΣΑΕΠ 001 με προϋπολογισμό 1.500.000€, με κωδικό 2021ΕΠ00100046.

17. Την 8522/2-5-2024 (ΑΔΑ:9Ν5ΟΗ-6ΑΘ) απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών, έγκρισης της ΣΑΝΠ 401, στην οποία αναφέρεται το έργο με κωδικό 2023ΝΠ40100008.

18. Την υπ' αριθμ. 810/2024 (ΑΔΑ:ΨΛΠΞ7Λ6-ΔΤΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση τριάντα οκτώ τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά (38,16%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης..

19. Την από 15-10-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015631804, ΑΔΑ:951Τ7Λ6-2ΡΡ) Σύμβαση ποσού 928.593,59€ με Φ.Π.Α.

20. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€.

21. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις σε τρεις από τις πέντε ομάδες, και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν, κατόπιν επικαιροποιημένων προμετρήσεων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, λόγω παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

22. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει μία (1) νέα εργασία, που είναι απαραίτητη για την αρτιότητα του έργου. Η εργασία αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Ονομαστικής διαμέτρου D2000 m.

23. Τις από 10.04.2025 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 1.237.092,20€ με ΦΠΑ.

24. Το απόσπασμα του 12ου Πρακτικού (θέμα 10) της από 21-07-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ».

25. Τα στοιχεία του έργου:

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης          | : 1.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση             | : 13-01-2023/ 38,16%            |
| Πηγή Χρηματοδότησης                          | : ΣΑΝΠ401/ 2023ΝΠ40100008       |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία                 | : 928.893,59€ / 15-10-2024      |
| Ποσόν 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. / Προτεινόμενος | : 1.237.092,20€                 |

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής σύμβασης ο οποίος είναι ισόποσος με την σύμβαση ΑΠΕ ως προς τις εργασίες (με Γ.Ε., ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) ενώ είναι υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ που της αναλογεί. Με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης γίνεται ανάλωση απροβλέπτων κατά 41.418,08€ (689.620,15€ - 648.202,07) και των επί έλλατον εργασιών, ενώ το κονδύλι των απολογιστικών με ΓΕ & ΟΕ παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 2.222,62€..

2. Το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που είναι απαραίτητη για την αρτιότητα του έργου

3. Το απόσπασμα του 12<sup>ου</sup> Πρακτικού (θέμα 10<sup>ο</sup>) της από 21-07-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση:

Α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», όπου γίνεται αύξηση του ποσού πρόβλεψης της αναθεώρησης κατά 248.789,20€ πλέον ΦΠΑ και σε σχέση με την σύμβαση υπάρχει αύξηση όσον αφορά τις εργασίες με ΓΕ και ΟΕ κατά 41.418,08, με αντίστοιχη ανάλωση των απροβλέπτων, ενώ το κονδύλι των απολογιστικών με ΓΕ & ΟΕ παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 2.222,62€. Κατά συνέπεια ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι ισόποσος σε σχέση με την σύμβαση όσον αφορά το ποσό των εργασιών με τα απρόβλεπτα και την δαπάνη απολογιστικών (747.655,00€) ενώ παρουσιάζει αύξηση όσον αφορά την πρόβλεψη αναθεώρησης με ΦΠΑ και κλείνει στο ποσό των 1.237.092,20€ αυξημένος κατά 308.498,61€ σε σχέση με την σύμβαση.

Β) του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει μία (1) νέα εργασία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 1.237.092,20€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικό κατά 308.498,61€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει μία (1) νέα εργασία, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 27<sup>ης</sup> ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100008 (πρώην 2021ΕΠ00100046), κωδικός ΜΙΣ: 5221264, ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**