



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1205/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 20 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/252046/1606/16-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα, τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του Πρακτικού Α' φάσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026–2027» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», ΣΑΝΠ401, κωδικός έργου: 2025ΝΠ40100009, κωδικός ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5228147. Β) Απόρριψη των προσφορών των Οικονομικών Φορέων «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε» και «Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250323/5243/15-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικά τα άρθρα 160, 174, 175, 175Α, 176, 177.

2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την υπ' αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ' αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
6. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περι «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»
12. Την αριθμ. πρωτ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
13. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την αριθμ. πρωτ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).
14. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

17.Την με Αριθ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/440912/4266/18-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΨΞ7Λ6-Υ6Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ για την Ένταξη της Πράξης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5228147 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και προϋπολογισμό 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

18.Την υπ' αρ. πρωτ. 5178/22-12-2025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: ΕΨΜΞΗ-Φ91), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ 401 με κωδικό 2025ΝΠ40100009 (ΜΙΣ 5228147).

19.Την με αριθ. πρωτ. 441429/8745/14-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΗΤ47Λ6-ΘΨΕ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027».

20.Την αρ. 112/2026 (ΑΔΑ: Λ1ΡΜ7Λ6-Ν13) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία Α)Εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την πράξη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026–2027», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια», με Κωδικό ΟΠΣ: 5228147 και κ.ε. 2025ΝΠ40100009. Β) Συγκροτήθηκε η επιτροπή του ως άνω Διαγωνισμού, Γ) Εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

21.Την από 20.02.2026 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με Α/Α 219566 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και CPV 45233141-9, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026–2027», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 26PROC018655199 και στη «Διεύγεια» με ΑΔΑ: 6Α5Κ7Λ6-ΗΤΩ.

22.Το από 03-07-2026 Πρακτικό Α' φάσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε στον χειριστή του διαγωνισμού με χρήση αλληλογραφίας μέσω του συστήματος 'ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ' του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό Α' φάσης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026–2027» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, μοναδικού υποέργου της ομότιτλης πράξης με χρηματοδότηση από «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», ΣΑΝΠ401, κωδικός έργου: 2025ΝΠ40100009, κωδικός ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5228147).

Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού:

α) Απορρίπτει τις οικονομικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε» και «Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και

β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης τον 3^ο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα ένα (31,00%) επί τις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 556.451,62€ χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

α) Την έγκριση του από 03-07-2026 Πρακτικού Α' φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση, ανακατασκευή μικρών τεχνικών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας ετών 2026-2027» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, μοναδικού υποέργου της ομότιτλης πράξης με χρηματοδότηση από «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», ΣΑΝΠ401, κωδικός έργου: 2025ΝΠ40100009, κωδικός ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5228147)

β) Την απόρριψη των προσφορών των Οικονομικών Φορέων «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε» και «Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και
γ) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα (31,00%) επί τις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 556.451,62€ χωρίς ΦΠΑ.

Ακολουθεί το Πρακτικό Α' φάσης της επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α' ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027».

Στοιχεία έργου

Εκτιμώμενη αξία 806.451,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πηγή Χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επενδυτικού Προγράμματός «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας», άξονας προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια», στο οποίο εντάχθηκε με την αριθμ. 5178/22.12.2025 απόφασή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: ΕΨΜΞΗ-Φ91) και αναγράφεται στην ΣΑΝΠ401 με Κωδικό Έργου 2025ΝΠ40100009 και MIS 5228147.

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 26PROC018655199 2026-03-17

Στην Πάτρα στις 16/04/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 112/2026 (ΑΔΑ: Λ1ΡΜ7Λ6-Ν13) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ, αποτελούμενη από τους:

1. Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Μηχανολόγος Μηχανικός , ως πρόεδρος.
2. Μαρίνα Βλάχα, , Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος.
3. Χαράλαμπος Μαυρογενάκης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως αναπληρωματικό μέλος.

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην «ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Η πρόεδρος της Ε.Δ., αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027» (26PROC018655199 2026-03-17), προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : **219566**.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ως άνω αποσφράγιση και σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, προέβη:

i) Στην ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» του σχετικού καταλόγου προσφερόντων (Πίνακας 1), όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα,

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 16/04/2026 10:08:44

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 219566
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: 219566_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
 ΤΑΦΡΩΝ_ΚΟΠΗ_ΕΚΡΙΖΩΣ
 Η_ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ_ΠΕ_ΑΧΑΪΑ
 Σ_2026_2027

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	03/04/2026 11:56:40
2	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	06/04/2026 10:41:00
3	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	06/04/2026 11:17:18
4	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ κ ΣΙΑ Ε.Ε	06/04/2026 11:17:42
5	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	06/04/2026 11:43:36
6	Κ/ΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. - Δ.Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.	06/04/2026 11:51:44
7	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε	06/04/2026 12:06:42
8	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	06/04/2026 12:08:01

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 C8851D5F210EEC7C448E8909CF3A37B4

ii) Στην εκτύπωση μέσω του συστήματος του πίνακα μειοδοσίας, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

16/04/2026

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 219566
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ,
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
 ΤΑΦΡΩΝ,ΠΑΡΟΔΙΩΝ
 ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ,
 ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ,
 ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΣΩΣΗ
 ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
 ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
 ΑΧΑΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	364645	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε	61,48 %
2	362955	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	58,00 %
3	363760	Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	31,00 %
4	364629	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	24,00 %
5	363394	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	23,48 %
6	363397	Κ/ΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. - Δ.Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.	23,48 %
7	364066	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ κ ΣΙΑ Ε.Ε	14,48 %
8	364612	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	7,52 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 FD8093FA8AF540F161E5A9F1F15AA33E

iii) Στον έλεγχο της εμπρόθεσμης προσκόμισης των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικώς στο ΕΣΗΔΗΣ, και στον έλεγχο της γνησιότητάς τους και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές είναι έγκυρες (Πίνακας 3). Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος του **Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)** όλων των προσφερόντων και διαπιστώθηκε ότι δεν

υπάρχουν ελλείψεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Αριθμός προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα	Εγγυητική επιστολή	Βεβαίωση Φορέα
1.	364645	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ - ΓΕΩΓΝΩΜΟΝ Ο.Ε.	e-245299/7.800,00€ e-245298/8.370,00€	V/229991,V/229992
2.	362955	Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	e-245218/8.341,91€ e-245214/7.787,09€	V/229990, V/229988
3.	363760	Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	e-244676/ 16.130,00€	V/229999
4.	364629	ΚΞΙΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ	e-245292/7.787,08€ e-245294/8.341,92€	V/229995, V/229996
5.	363394	ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	CrediaBank-215459 / 16.129,00€	Βεβαίωση εγκυρότητας της CrediaBank
6.	363397	Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	e-245213/7.787,08€ e-245219/8.341,92€	V/229993, V/229994
7.	364066	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε	e-245061/ 16.200,00€	V/229997
8.	364612	ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	e-245226/ 16.130,00€	V/229998

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Οικονομικές Προσφορές των δύο πρώτων προσφερόντων: «**ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.**» με ποσοστό έκπτωσης 61,48 % και «**Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**» με ποσοστό έκπτωσης 58,00 % εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.1 της Διακήρυξης.

Η πρόεδρος της Ε.Δ. με το από 16/04/2026 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ,**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ /ΕΚΡΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027», κάλεσε μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους Ο.Φ. **«ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε»**, και **«Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»**, να αιτιολογήσουν την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, εντός 20 ημερών.

Οι δύο συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας, υποβάλλοντας τις παρεχόμενες αιτιολογήσεις τους σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. **ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε** την 07/05/2026 και ώρα 13:31:33.
2. **Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** την 07/05/2026 και ώρα 16:03:12.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξέτασε αναλυτικά την υποβληθείσα αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα **«ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε»** για το Α.Τ. 18, αναφορικά με τη διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων σε έρεισμα ή πρानές οδού χωρίς στηθαίο, αποφασίζει ομόφωνα την απόρριψη αυτής ως μη ρεαλιστικής, αναληθούς και τεχνικά απρόσφορης.

Ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να θεμελιώσει την προτεινόμενη παραγωγικότητα των 17.550 μέτρων ανά οκτάωρο, η οποία αντιστοιχεί σε υπονοούμενη σταθερή ταχύτητα προχώρησης 2,19 χιλιομέτρων την ώρα, σε διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές των ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε μελέτες του Πανεπιστημίου της Minnesota και της Caltrans. Η επίκληση των εν λόγω μελετών κρίνεται εντελώς αδόκιμη, καθώς οι παραδοχές τους αφορούν αποκλειστικά αυτοκινητοδρόμους με αχανείς, ευθείες εκτάσεις, ομοιογενή βλάστηση και πλήρη απουσία γεωμετρικών περιορισμών, στοιχεία που δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια με το υπό συντήρηση επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Το συγκεκριμένο δίκτυο παρουσιάζει συνεχή εναλλαγή στροφών, έντονες κατά μήκος κλίσεις, μεταβαλλόμενο πλάτος ερεισμάτων και απρόβλεπτα γεωμετρικά στοιχεία, ενώ η άγρια, πυκνή και ξυλώδης βλάστηση που παραμένει ασυντήρητη για μήνες καθιστά αδύνατη τη συνεχή και απρόσκοπτη κίνηση του ελκυστήρα.

Ως εκ τούτου, η υιοθετούμενη απόδοση των 17,55 χιλιομέτρων ανά οκτάωρο κρίνεται τεχνικά ανέφικτη και μαθηματικά έωλη. Ο υπολογισμός της παραγωγικότητας προϋποθέτει μια ιδεατή, αδιάκοπη λειτουργία του μηχανήματος για 480 συνεχή λεπτά, παραλείποντας πλήρως τους υποχρεωτικούς νεκρούς χρόνους που εμφανίζονται στην πράξη, όπως οι συχνές αναστροφές του ελκυστήρα, οι στάσεις για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του χορτοκοπτικού βραχίονα, καθώς και οι αναμονές για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Επιπλέον, δεν έχει συνυπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού από το ένα τμήμα του οδικού δικτύου στο άλλο, γεγονός που μειώνει δραματικά τον καθαρό χρόνο εργασίας εντός του οκταώρου και αποδεικνύει ότι η ορισθείσα ταχύτητα προχώρησης βασίζεται σε θεωρητικές συνθήκες εργαστηρίου και όχι σε πραγματικές καταγραφές πεδίου.

Στην πραγματικότητα των ελληνικών επαρχιακών οδών, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα ανάλογων έργων, μια λογική και τεχνικά αποδεκτή ταχύτητα εργασίας για ελκυστήρα με καταστροφέα σε συνθήκες πυκνής ή ασυντήρητης βλάστησης κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1,0 χιλιομέτρου την ώρα. Με δεδομένες τις αναγκαίες διακοπές, τις αναστροφές και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ο καθαρός χρόνος πραγματικής κοπής εντός ενός οκταώρου σπάνια υπερβαίνει τις 4 έως 5 ώρες. Κατά συνέπεια, η ρεαλιστική ημερήσια απόδοση ενός τέτοιου συνεργείου κυμαίνεται προσεγγιστικά στα 3.000 μέτρα ανά οκτάωρο, μέγεθος που απέχει δραματικά από τα 17.550 μέτρα που αυθαίρετα επικαλείται ο οικονομικός φορέας. Η τεράστια αυτή απόκλιση αποδεικνύει ότι η προσφορά βασίζεται σε υποθέσεις που αδυνατούν να εφαρμοστούν στο έργο, κάτι που αποτυπώνεται ανάγλυφα στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα, όπου με βάση το σταθερό ημερήσιο κόστος συνεργείου που δήλωσε ο ίδιος ο οικονομικός φορέας (592,39 €/ημέρα) και την πραγματική ποσότητα του άρθρου (700.000,00 μ.),

υπολογίζεται εκ νέου το πραγματικό κόστος:

Άρθρο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ημερήσια Απόδοση	Ημερήσιο Κόστος Συνεργείου (€)	Υπολογισμός Πραγματικού Κόστους ανά Μέτρο (€/μ.)	Συνολικό Πραγματικό Κόστος Άρθρου (€)
A.T. 18	μ.μ	700.000,00	3.000,00	592,39	592,39 € / 3.000 μ. = 0,20 €/μ.	140.000,00

Το πραγματικό κόστος εργασίας στο πεδίο ανέρχεται σε **0,20 €/μ.**, παρουσιάζοντας τεράστια απόκλιση και αύξηση κατά **566%** σε σχέση με την αυθαίρετη προσφορά του μειοδότη (0,03 €/μ.), η οποία οδηγεί σε ένα υποκοστολογημένο συνολικό κόστος άρθρου ύψους μόλις 21.000,00 € (έναντι της πραγματικής απαιτούμενης δαπάνης των 140.000,00 €).

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, το συνολικό εκτιμώμενο κέρδος του μειοδότη για το σύνολο του έργου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **23.883,98 €**, υπερκαλύπτεται πλήρως και μετατρέπεται σε βαρύτατη ζημία από την εκτέλεση και μόνο του συγκεκριμένου άρθρου (Α.Τ. 18 / Ομάδα 2, Α/Α 7). Η οικονομική αυτή ανατροπή καθιστά την προσφορά αποδεδειγμένα ανεδαφική, οικονομικά μη βιώσιμη και άκρως επισφαλής για την ομαλή ολοκλήρωση του δημόσιου έργου.

Επειδή η υποβληθείσα αιτιολόγηση χρησιμοποιεί στοιχεία ξένης βιβλιογραφίας που δεν ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον και παρουσιάζει μια τεχνικά ανέφικτη και υπερδιογκωμένη παραγωγικότητα που οδηγεί σε ελλιπή κοστολόγηση, η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή και επισφαλής για την ομαλή εκτέλεση του έργου, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Για τους λόγους αυτούς, η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα για το Α.Τ. 18 απορρίπτεται.

Όσον αφορά την «**Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**»:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξέτασε αναλυτικά την υποβληθείσα αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα για τα άρθρα Α.Τ. 1, Α.Τ. 11 και Α.Τ. 18, αναφορικά με τον καθαρισμό και μόνωση τάφρου, καθώς και τη διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων με και χωρίς στηθαίο αντίστοιχα, αποφασίζει ομόφωνα την απόρριψη αυτής ως τεχνικά ανέφικτων, μαθηματικά εσφαλμένων και οικονομικά απρόσφορων.

Αναφορικά με το Α.Τ. 1, ο οικονομικός φορέας βασίζει την ανάλυσή του στην ανέφικτη παραδοχή ότι ένας διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) δύναται να καθαρίσει και να μορφώσει 5.000 μέτρα τάφρου ανά οκτάωρο στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπου η στενότητα του χώρου και τα φυσικά εμπόδια περιορίζουν τη ρεαλιστική απόδοση στα 2.000 μέτρα. Παράλληλα, η μελέτη παρουσιάζει ένα σοβαρό λογικό και τεχνικό παράδοξο, καθώς για τη διαχείριση μιας μικρής ημερήσιας παραγωγής 50 m³ χωμάτων, ο φορέας επιστρατεύει υπερβολικό και κοστοβόρο εξοπλισμό (έναν εκσκαφέα JCB και φορτηγά συνολικής ικανότητας 250 m³), ο οποίος θα υποαπασχολείται εμφανώς. Η δέσμευση αυτού του στόλου μηχανημάτων, με βάση το ημερήσιο κόστος που ο ίδιος δηλώνει, οδηγεί σε πλήρη οικονομική ανατροπή όταν εφαρμοστεί η πραγματική απόδοση των 2.000 μέτρων, εκτινάσσοντας το κόστος στα 0,30 €/μ. έναντι του προσφερόμενου 0,08 €/μ.

Σχετικά με το Α.Τ. 11, ο οικονομικός φορέας παρουσιάζει ανάλογη εξωπραγματική ημερήσια απόδοση 5.000 μέτρων ανά οκτάωρο, η οποία κρίνεται τεχνικά αδύνατη λόγω της παρουσίας στηθαίων ασφαλείας και τεχνικών έργων που επιβάλλουν εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες προχώρησης και συχνές στάσεις, περιορίζοντας τη ρεαλιστική απόδοση στα 1.500 μέτρα. Η αιτιολόγηση καταρρίπτεται επίσης από προφανές μαθηματικό λάθος, καθώς με δηλωμένο όγκο προϊόντων 5 m³ ανά χιλιόμετρο, η παραγωγή για τα 5 χιλιόμετρα θα έπρεπε να είναι 25 m³ και όχι 50 m³ όπως αυθαίρετα αναγράφεται, ενώ η συνεχής απομάκρυνση του μοναδικού φορτηγού προς τους χώρους απόθεσης προκαλεί

αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας του ελκυστήρα, εκμηδενίζοντας κάθε πιθανότητα επίτευξης του στόχου.

Σε ό,τι αφορά το Α.Τ. 18, ο οικονομικός φορέας επαναλαμβάνει την ίδια εσφαλμένη μεθοδολογία, βασίζοντας την ανάλυσή του στην παραδοχή μιας ημερήσιας απόδοσης 7.000 μέτρων ανά οκτάωρο. Παρά την απουσία στηθαίων, οι συνθήκες άγριας και πυκνής βλάστησης, οι συνεχείς στροφές και οι κλίσεις του επαρχιακού δικτύου περιορίζουν τη ρεαλιστική ημερήσια απόδοση στα 3.000 μέτρα. Στο άρθρο αυτό εντοπίζεται το ίδιο ακριβώς μαθηματικό σφάλμα, καθώς με απόδοση 7 χιλιομέτρων η πραγματική παραγωγή προϊόντων ανέρχεται σε 35 m³ και όχι σε 50 m³, ενώ η ελλιπής χωρητικότητα του φορτηγού επιφέρει εκ νέου πλήρη διακοπή των εργασιών κοπής.

Η τεράστια αυτή απόκλιση αποδεικνύει ότι η προσφορά βασίζεται σε υποθέσεις που αδυνατούν να εφαρμοστούν στο έργο, κάτι που αποτυπώνεται ανάγλυφα στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα, όπου με βάση το σταθερό ημερήσιο κόστος συνεργείων που δήλωσε ο ίδιος ο οικονομικός φορέας και τις πραγματικές ποσότητες των τευχών, υπολογίζεται εκ νέου το πραγματικό κόστος εκτέλεσης:

Άρθρο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ημερήσια Απόδοση	Ημερήσιο Κόστος Συνεργείου (€)	Υπολογισμός Πραγματικού Κόστους ανά Μέτρο (€/μ.)	Συνολικό Πραγματικό Κόστος Άρθρου (€)
A.T. 1	μ.μ	200.000,00	2.000,00	595,24	595,24 € / 2.000 μ. = 0,30 €/μ.	60.000,00
A.T. 11	μ.μ	116.000,00	1.500,00	333,62	333,62 € / 1.500 μ. = 0,22 €/μ.	25.520,00
A.T. 18	μ.μ	700.000,00	3.000,00	592,39	592,39 € / 3.000 μ. = 0,20 €/μ.	77.000,00

Το πραγματικό κόστος εργασίας στο πεδίο ανέρχεται σε 0,30 €/μ. για το Α.Τ. 1 (αύξηση 275% έναντι του προσφερόμενου 0,08 €/μ.), σε 0,22 €/μ. για το Α.Τ. 11 (αύξηση 233% έναντι του προσφερόμενου 0,066 €/μ.) και σε 0,11 €/μ. για το Α.Τ. 18 (αύξηση 129% έναντι του προσφερόμενου 0,048 €/μ.). Η υποκοστολόγηση αυτή οδηγεί σε ένα τεχνητό συνολικό κόστος για τα τρία άρθρα ύψους 57.256,00 €, όταν η πραγματική απαιτούμενη δαπάνη πεδίου ανέρχεται σε 162.520,00 €.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η προκύπτουσα πραγματική διαφορά κόστους ύψους **105.264,00 €** αποδεικνύει ότι το συνολικό εκτιμώμενο κέρδος του μειοδότη για το σύνολο του έργου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **82.369,35 €**, υπερκαλύπτεται πλήρως και εξαλείφεται ολοκληρωτικά από την εκτέλεση και μόνο αυτών των τριών άρθρων, οδηγώντας την επιχείρηση σε βαρύτατη οικονομική ζημία. Η οικονομική αυτή ανατροπή καθιστά την προσφορά αποδεδειγμένα ανεδαφική, οικονομικά μη βιώσιμη και άκρως επισφαλής για την ομαλή ολοκλήρωση του δημόσιου έργου.

Επειδή η υποβληθείσα αιτιολόγηση και για τα τρία άρθρα χρησιμοποιεί αυθαίρετες παραδοχές, περιέχει σοβαρά μαθηματικά σφάλματα και παρουσιάζει τεχνικά ανέφικτες παραγωγικότητες που οδηγούν σε ελλιπέστατη κοστολόγηση η οποία εκμηδενίζει το εργολαβικό όφελος, η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή και επισφαλής για την ομαλή εκτέλεση του έργου, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Για τους λόγους αυτούς, η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα για τα Α.Τ. 1, Α.Τ. 11 και Α.Τ. 18 απορρίπτεται.

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει:

1. Την απόρριψη των προσφορών των Οικονομικών φορέων «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε» και «Κ/Ε ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλουν αιτιολόγηση, ως ασυνήθιστα χαμηλή και

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **31,00%** και ποσό προσφοράς **556.451,62€** (χωρίς ΦΠΑ).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα, το υπέγραψε και στη συνέχεια το υπέβαλλε στην αναθέτουσα αρχή ως ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας του συστήματος προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα
03 Ιουλίου 2026

Η επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παπακωνσταντίνου Αναστασία

Βλάχα Μαρίνα

Μαυρογενάκης Χαράλαμπος

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026).
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Α' φάσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026–2027» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», ΣΑΝΠ401, κωδικός έργου: 2025ΝΠ40100009, κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5228147, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Απορρίπτει τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε» και «Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», λόγω ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα τις εκατό (31,00%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 556.451,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ