



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 125/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/30766/201/29-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 2.713.749,94€ με ΦΠΑ, α) μειωτικού ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ, β) υπερσυμβατικού κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ λόγω σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€, της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ». Β) Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας, ποσού 307.484,52€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,95%) της ως άνω πράξης. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/7877/112/28-01-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
10. Την υπ' αριθ. 85/2025 (ΑΔΑ:9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα "Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029. (Σχ. η 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-111) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και η υπ' αριθμ. 893/16-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.)"
11. Την με α.π. 4804/20.01.2026 (ΑΔΑ : 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ:9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση

- δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 48705/07-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» προϋπολογισμού 6.800.000,00 € και με ενάρθρο 2019ΕΠ00100018, με 2ο υποέργο το έργο «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Μακελλαριάς» προϋπολογισμού 3.000.000,00€.
16. Την Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMN006960167 2020-07-02) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ».
17. Την από 31-12-2024 (ΑΔΑΜ : 25SYMN016133836) Σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Μακελλαριάς» ποσού 2.057.016,59€ με ΦΠΑ, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εργοληπτικής Επιχείρησης με Επωνυμία ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100028 και προϋπολογισμό ένταξης 5.510.526,64€, με 2ο υποέργο το έργο «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Μακελλαριάς».
19. Το Τεχνικό δελτίο της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» , όπως εγκρίθηκε στις 06-10-2025, 2^ο υποέργο της οποίας αποτελεί το έργο «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Μακελλαριάς» με προϋπολογισμό (υποέργου) 2.713.749,94€.
20. Τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 632/14-04-2025 (ΡΠΠΠ7Λ6-001) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. ποσού 2.713.749,94€, αυξημένος κατά 656.733,35€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση , λόγω του προβλεπόμενου ποσού αναθεώρησης.
21. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 251091/4730/07-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ96Ε7Λ6-ΖΡ3) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ποσού 2.713.749,94€.
22. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Μακελλαριάς», προϋπολογισμού: 3.000.000,00€.
23. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις σε δύο (2) από τις πέντε (5) ομάδες του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης στον 3^ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης υπάρχει μείωση στη πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 247.971,39 € (χωρίς ΦΠΑ 307.484,52€ με ΦΠΑ), στο ποσό των 282.028,61€, ποσό το οποίο καλύπτει την αναθεώρηση των προτεινόμενων με τον 3^ο ΑΠΕ εργασιών.
24. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημαίας του έργου ποσού 307.484,52 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,95%), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 και της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση του έργου και είναι απαιτούμενες για την τελειοποίησή του.
25. Τις από 23.12.2025 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης ποσού 2.713.749,94€ με ΦΠΑ, β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ης Σ.Σ.), ποσού 307.484,52 € με ΦΠΑ. Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης προκύπτει κατόπιν μείωσης του ποσού πρόβλεψης αναθεώρησης κατά 307.484,52 € με ΦΠΑ. Το εναπομένον προτεινόμενο ποσό αναθεώρησης των 282.028,61€ (χωρίς ΦΠΑ), καλύπτει την αναθεώρηση των προτεινόμενων με τον 3ο ΑΠΕ εργασιών.

26. Το απόσπασμα του 26ου Πρακτικού (θέμα 2ο ΕΗΔ) της από 29-12-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

27. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 24-10-2022/ 31,50 %.
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΠ401/ 2022ΝΠ40100028
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 2.057.016,59€ με ΦΠΑ/ 31-12-2024
1 ^{ος} Α.Π.Ε./ Εγκρίθηκε	: 2.713.749,94€ με ΦΠΑ / ΑΔΑ ΡΠΠΠ7Λ6-001
2 ^{ος} Α.Π.Ε./ Εγκρίθηκε	: 2.713.749,94€ με ΦΠΑ/ ΑΔΑ: Ψ96Ε7Λ6-ΖΡ3
3 ^{ος} Α.Π.Ε./ Προτεινόμενος	: 2.406.265,42€ με ΦΠΑ
1 ^η Συμπληρωματική σύμβαση	: 307.484,52€ με ΦΠΑ
Σύνολο	: <u>2.713.749,94€</u>

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου, ο οποίος σε σχέση τον 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ παρουσιάζει μικρή αύξηση στις εργασίες κατά 17,36€ με ισόποση μείωση του ποσού των απροβλέπτων χωρίς να περιλαμβάνεται το ΦΠΑ. Στον 3^ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης το ποσό των απολογιστικών εργασιών παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, ενώ υπάρχει μείωση στη πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 247.971,39 € (χωρίς ΦΠΑ 307.484,52€ με ΦΠΑ), στο ποσό των 282.028,61€, ποσό το οποίο καλύπτει την αναθεώρηση των προτεινόμενων με τον 3^ο ΑΠΕ εργασιών. Έτσι, το συνολικό ποσό του 3^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.940.536,63 € χωρίς Φ.Π.Α., ενώ με την προσθήκη Φ.Π.Α. 24% (465.728,79 €) το τελικό ποσό ανέρχεται σε 2.406.265,42€.

2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημαίας του έργου ποσού 307.484,52 € με ΦΠΑ ποσοστό αύξησης 14,95% επί της αρχικής σύμβασης, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση του έργου και είναι απαιτούμενες για την τελειοποίησή του.

3. Το απόσπασμα του 26ου Πρακτικού (θέμα 2ο ΕΗΔ) της από 29-12-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση:

Α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Αρχικής Σύμβασης α) μειωτικού ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ, σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ και β) υπερσυμβατικού κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ λόγω σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 307.484,52€ με ΦΠΑ,

Β) Έγκριση Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, ποσού 307.484,52€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,95%) και

Γ) Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης ΣΣ.

του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ" προϋπολογισμού 3.000.000,00€ 2ου Υποέργου της πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε."

Χρηματοδότηση : 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018),

ΟΠΣ/ΜΙΣ : 5189609

Ανάδοχος : ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Το συνολικό ποσό του 3^{ου} ΑΠΕ αρχικής και της 1^{ης} Σ.Σ. είναι ισόποσο με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των 2.713.749,94€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.

Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή

διευκρινίσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 2.713.749,94€ με ΦΠΑ, α) μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ, β) υπερσυμβατικό κατά 307.484,52€ με ΦΠΑ λόγω σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€, της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) ήσσονος σημασίας, ποσού 307.484,52€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,95%) της ως άνω πράξης.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ