



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1312/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 4 Αυγούστου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/270335/1760/31-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυροματάης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος-αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **29ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση Τροποποίησης της σύμβασης (σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) με ΑΔΑΜ 23SYMV012403078 της πράξης με τίτλο: «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» με αύξηση του Προϋπολογισμού της Προμήθειας κατά το ποσό των 2.400.000,40€ με ΦΠΑ και κατά ποσοστό 10,50%, ήτοι συνολικά 25.285.514,80€ με ΦΠΑ (ΣΑΝΑ 489). Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/264418/6370/30-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023

- απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-8-2019).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. Την υπ' αριθμό 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
8. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ' αριθμ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
13. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25-01-2024 (ΦΕΚ 557/τ.Β'/26-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας.
15. Την υπ' αριθμ. 59/2025 (ΑΔΑ: 9ΒΝΚ7Λ6-2ΜΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση της του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026 όπως αυτό διαμορφώνεται με τους πίνακες σύμφωνα με την 1780/2025 (ΑΔΑ: 6ΤΦΟ7Λ6-ΡΚ7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..
16. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
17. Την από 30/03/2023 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012403078) με την ανάδοχο εταιρία ποσού 22.885.514,40 € με ΦΠΑ.
18. Την 479/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΝΝ7Λ6-Τ9Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης της πράξης με τίτλο : «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» με αύξηση του Προϋπολογισμού της Προμήθειας κατά το ποσό των 1,935,484.19€ χωρίς ΦΠΑ (2,400,000.40 € με ΦΠΑ) και κατά ποσοστό 10.50 %
19. Την με Αριθμ. Πρωτ. 495/23-07-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΩΓ46ΜΤΛ6-Ζ98) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.» σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 11814/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ:

6ΞΚ446ΜΤΛ6-Μ9Ε) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», με Δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με αρχικά εγκεκριμένο π/υ 23.000.053,20€. με αύξηση του ποσού χρηματοδότησης κατά 2.285.461,60€. Το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής: Υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις εκσυγχρονισμού και ανάδειξης οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 25.285.514,80 €. Το νέο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης διαμορφώνεται στα 25.285.514,80 €. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 11814/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΤΛ6-Μ9Ε) Απόφαση Ένταξης.

20. Το γεγονός ότι :

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την 30η Μαρτίου 2023 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Αναθέτουσας Αρχής και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Καραλή, με συνολικό συμβατικό τίμημα μέχρι του ποσού των 22.885.514,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράση Αστικής Αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών.

1. Σκοπός και φιλοσοφία της αρχικής παρέμβασης

Η αρχική σύμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών χωρικής ανάπτυξης και αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της αναγνωρισιμότητας των οικισμών που βρίσκονται επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αστικού χώρου και στοιχείων ανάδειξης των οικισμών, όπως:

- πληροφοριακές και αναμνηστικές πινακίδες,
- στοιχεία αστικού εξοπλισμού και καθιστικών,
- συστήματα φωτισμού,
- έξυπνα σημεία πληροφόρησης,
- διαμορφώσεις δαπέδων και στοιχείων πρασίνου,
- υποδομές αναψυχής και άθλησης.

Η φιλοσοφία της δράσης στηρίζεται στην αρχή της ενιαίας αισθητικής ταυτότητας των παρεμβάσεων, ώστε οι είσοδοι και τα βασικά σημεία των οικισμών να αποτελούν αναγνωρίσιμα στοιχεία της περιφερειακής φυσιογνωμίας.

2. Διαπιστώσεις κατά τη φάση υλοποίησης της σύμβασης

Μετά την εκπόνηση της μελέτης και τη δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα, κατά την πορεία υλοποίησης της, διαπιστώθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν πολλαπλά αιτήματα από τοπικές κοινότητες και δημοτικές αρχές, με τα οποία ζητείται η ένταξη επιπλέον οικισμών στο πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης.

Η ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης προκύπτει άμεσα από τη σημαντική αύξηση του αριθμού των οικισμών που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης, κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των τοπικών κοινοτήτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τη φάση υλοποίησης της σύμβασης διαπιστώθηκε αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί πλήρως κατά τον αρχικό σχεδιασμό της πράξης, δεδομένου ότι η δυναμική ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών και η ανάγκη ένταξης πρόσθετων οικισμών αναδείχθηκαν στην πορεία εφαρμογής του έργου.

Η ένταξη επιπλέον οικισμών συνεπάγεται την ανάγκη επέκτασης των παρεμβάσεων σε περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου και, κατά συνέπεια, την προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων εξοπλισμού, απολύτως όμοιου ή συναφούς με τον ήδη προβλεπόμενο στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Ο πρόσθετος αυτός εξοπλισμός δεν διαφοροποιεί το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης, αλλά συνιστά ποσοτική διεύρυνση αυτού, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των νέων σημείων παρέμβασης και τη διασφάλιση της ενιαίας αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας των οικισμών της Περιφέρειας. Η μη προμήθεια των πρόσθετων αυτών υλικών θα οδηγούσε σε αποσπασματική υλοποίηση του έργου, σε ανισοκατανομή των παρεμβάσεων και σε υπονόμηση της βασικής φιλοσοφίας της δράσης, που είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και αναγνωρίσιμου δικτύου αστικών παρεμβάσεων.

Τα αιτήματα αυτά τεκμηριώνονται κυρίως από:

- την ανάγκη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των εισόδων των οικισμών,
- την έλλειψη σύγχρονου αστικού εξοπλισμού σε αρκετές περιοχές,
- την ανάγκη ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών,
- την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Από την αξιολόγηση των αιτημάτων και τις αυτοψίες των τεχνικών υπηρεσιών προέκυψε ότι η επέκταση της δράσης σε επιπλέον οικισμούς είναι τεχνικά εφικτή, λειτουργικά σκόπιμη και κοινωνικά επιβεβλημένη.

3. Ανάγκη ομοιομορφίας γεωγραφικής κατανομής των παρεμβάσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από σημαντική γεωγραφική έκταση και μεγάλο αριθμό οικισμών με διαφορετικά μορφολογικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά.

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό της δράσης επιχειρήθηκε η κατανομή των παρεμβάσεων με κριτήρια πληθυσμιακά, χωρικά και λειτουργικά. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση της σύμβασης κατέστη εμφανές ότι η επέκταση της δράσης σε επιπλέον οικισμούς θα συμβάλει ουσιαστικά:

- στην ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των παρεμβάσεων,
- στην ενίσχυση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας,
- στην αποφυγή ανισοτήτων μεταξύ τοπικών κοινοτήτων,
- στη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου παρεμβάσεων αστικής αναβάθμισης.

Η ενίσχυση της ομοιομορφίας των παρεμβάσεων ενισχύει επίσης την αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας ως ενιαίου χωρικού και αναπτυξιακού συνόλου.

4. Τεχνική αναγκαιότητα αύξησης του φυσικού αντικειμένου

Η ένταξη επιπλέον οικισμών στο πρόγραμμα συνεπάγεται την ανάγκη προμήθειας πρόσθετων ποσοτήτων εξοπλισμού αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο πρόσθετος εξοπλισμός αφορά ίδια ή απολύτως συναφή είδη με αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τα οποία καλύπτονται από τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.

- Η προμήθεια των πρόσθετων ειδών κρίνεται αναγκαία για:
- την ολοκληρωμένη διαμόρφωση των σημείων παρέμβασης,
- τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των χώρων,
- τη διατήρηση της αισθητικής ενότητας των παρεμβάσεων,
- τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου αστικών παρεμβάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.

5. Νομική τεκμηρίωση της τροποποίησης της σύμβασης (Άρθρο 132 του Ν.4412/2016)

Η τροποποίηση της σύμβασης και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η τροποποίηση δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της ισχύος τους χωρίς τη διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι λόγοι:

I. Συμπληρωματικές προμήθειες ίδιου αντικειμένου

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων εξοπλισμού ίδιου ή απολύτως συναφούς με τον ήδη προβλεπόμενο στο αρχικό αντικείμενο της σύμβασης.

II. Τεχνική και λειτουργική συμβατότητα

Η προμήθεια των πρόσθετων ειδών από διαφορετικό οικονομικό φορέα θα μπορούσε να δημιουργήσει:

- ασυμβατότητες υλικών,
- διαφοροποιήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών,
- ανομοιομορφία αισθητικού αποτελέσματος,
- δυσχέρειες στη συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού.

Για τους λόγους αυτούς η εκτέλεση των συμπληρωματικών προμηθειών από τον ίδιο ανάδοχο διασφαλίζει την τεχνική ενότητα και λειτουργική συνέχεια της σύμβασης.

III. Μη ουσιώδης μεταβολή του χαρακτήρα της σύμβασης

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα της αρχικής σύμβασης, καθώς:

- το αντικείμενο της προμήθειας παραμένει το ίδιο,
- οι τεχνικές προδιαγραφές δεν τροποποιούνται,
- δεν μεταβάλλεται η φύση των προμηθειών.
- Η τροποποίηση συνιστά επέκταση του ήδη υφιστάμενου αντικειμένου και όχι δημιουργία νέου.

IV. Πρόβλεψη τροποποίησης στη σύμβαση

Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης προβλέπεται ρητά στους όρους της Διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους, οι ποσότητες των ειδών, είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται, ανάλογα με τις Υπηρεσιακές ανάγκες. Περαιτέρω δε, εξαρχής προβλέφθηκε ότι οι θέσεις παρέμβασης μπορούσαν να τροποποιηθούν, άνευ μεταβολής του χαρακτήρα της πράξης. Τέλος, προβλέπεται επίσης, τόσο στη Διακήρυξη, όσο και στη σύμβαση, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Τεκμηρίωση μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης

Η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής δεν συνιστά ουσιώδη μεταβολή της αρχικής σύμβασης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, αλλά αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου συμβατικού αντικειμένου που εντάσσεται στον αρχικό σχεδιασμό και στους στόχους της δράσης.

Ειδικότερα, η φύση και ο χαρακτήρας της αρχικής σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι, δεδομένου ότι το αντικείμενο της προμήθειας εξακολουθεί να αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για δράσεις εκσυγχρονισμού και ανάδειξης οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εισάγει νέα κατηγορία προμηθειών ούτε διαφοροποιεί το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης, αλλά αφορά αποκλειστικά την προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων εξοπλισμού ίδιου ή απολύτως συναφούς με τα ήδη προβλεπόμενα είδη.

Παράλληλα, οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που θα προμηθευτούν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σύμβασης παραμένουν πλήρως ταυτόσημες με εκείνες που έχουν καθοριστεί στην αρχική διακήρυξη και στη συναφθείσα σύμβαση, χωρίς καμία μεταβολή ως προς τα ποιοτικά, τεχνικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Η τροποποίηση επομένως δεν μεταβάλλει τους τεχνικούς όρους της σύμβασης ούτε εισάγει διαφορετικές απαιτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Επιπλέον, η προτεινόμενη επέκταση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου κατά τρόπο που να αλλοιώνει τους όρους του αρχικού διαγωνισμού. Οι πρόσθετες προμήθειες αφορούν είδη του ίδιου τύπου, για τα οποία ισχύουν οι ίδιες τιμές μονάδας που προέκυψαν από τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς διαφοροποίηση των οικονομικών όρων της σύμβασης.

Περαιτέρω, η τροποποίηση δεν οδηγεί σε διεύρυνση του αντικειμένου της σύμβασης σε βαθμό που να καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική από την αρχικά συναφθείσα. Η προσθήκη επιπλέον οικισμών και η αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων του εξοπλισμού εντάσσονται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης αστικής αναζωογόνησης και υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο, δηλαδή την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εισόδων και των βασικών σημείων των οικισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού της σύμβασης, ήτοι την ανάδειξη εισόδων και σημείων γενικού ενδιαφέροντος επί των ορίων των οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, είναι απολύτως απαραίτητη η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης. Και αυτό γιατί, αποτελεί προϋπόθεση για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, και πρέπει, από τεχνικής και οικονομικής άποψης, να εκτελεστεί από τον ανάδοχο αυτής, κυρίως προς επίτευξη αισθητικής ομοιομορφίας.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η τροποποίηση δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικού αναδόχου ή στην ανάθεση της σύμβασης σε άλλο οικονομικό φορέα κατά την αρχική διαδικασία ανάθεσης. Οι πρόσθετες προμήθειες αποτελούν συνέχεια του ίδιου έργου και απαιτούν πλήρη τεχνική συμβατότητα με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκτέλεσή τους από τον ίδιο ανάδοχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία τεχνική και αισθητική αντιμετώπιση των παρεμβάσεων.

Τέλος, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική λειτουργική φυσιογνωμία της σύμβασης, αλλά αποσκοπεί στην πληρέστερη επίτευξη των στόχων της αρχικής δράσης και στην ενίσχυση της ομοιομορφίας κατανομής των παρεμβάσεων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν αιτημάτων τοπικών κοινοτήτων για ένταξη στο πρόγραμμα. Εξάλλου, η αξία της, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα στην παράγραφο 1 περίπτωση β', σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η τροποποίηση σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης όταν καθίσταται αναγκαία η προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αναδόχου δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικούς ή θα προκαλούσε σημαντικές δυσχέρειες ή ασυμβατότητες.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι συμπληρωματικές προμήθειες αφορούν είδη τα οποία είναι απολύτως όμοια ή τεχνικά συναφή με τα ήδη εγκατεστημένα και προβλεπόμενα, ενώ η προμήθειά τους από διαφορετικό οικονομικό φορέα θα μπορούσε να επιφέρει ασυμβατότητες υλικών, διαφοροποιήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών, ανομοιομορφία στο αισθητικό αποτέλεσμα και σημαντικές δυσχέρειες ως προς τη συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού. Η εκτέλεση των πρόσθετων προμηθειών από τον ίδιο ανάδοχο διασφαλίζει την τεχνική ενότητα, τη λειτουργική συνέχεια και την ομοιομορφία των παρεμβάσεων, στοιχεία απολύτως κρίσιμα για τη φύση και τους στόχους του έργου.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνιστά ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η φύση του αντικειμένου, δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και δεν εισάγονται νέες κατηγορίες προμηθειών. Αντιθέτως, πρόκειται για επέκταση του ήδη υφιστάμενου αντικειμένου, με εφαρμογή των ίδιων ακριβώς τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι οικονομικοί όροι της σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς οι πρόσθετες ποσότητες τιμολογούνται βάσει των ίδιων τιμών μονάδας που προέκυψαν από την αρχική διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μεταβάλλεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου.

Επιπλέον, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της αρχικής διαδικασίας ανάθεσης, ούτε να οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικού αναδόχου, δεδομένου ότι αφορά την προμήθεια ιδίων ειδών στο πλαίσιο της ίδιας ενιαίας δράσης. Η δε συνολική αξία της συμπληρωματικής σύμβασης παραμένει εντός του ορίου που θέτει ο νόμος, ήτοι δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης είχε προβλεφθεί ήδη στους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης, όπου ρητά αναφέρεται ότι οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειώνονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και ότι οι θέσεις παρέμβασης μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα της πράξης. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη νομιμότητα της προτεινόμενης τροποποίησης, καθώς αποδεικνύει ότι η δυνατότητα επέκτασης του αντικειμένου είχε ληφθεί υπόψη ήδη από το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων εξοπλισμού για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού οικισμών είναι τεχνικά αναγκαία, λειτουργικά επιβεβλημένη και νομικά επιτρεπτή, συνιστώντας τη μόνη πρόσφορη λύση για την ολοκληρωμένη και ομοιόμορφη υλοποίηση της δράσης αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τους λόγους αυτούς τεκμαίρεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν συνιστά ουσιώδη μεταβολή αυτής, αλλά αποτελεί επιτρεπτή επέκταση του αρχικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Τεκμηρίωση δημοσίου συμφέροντος και σκοπιμότητας επέκτασης της δράσης

Η προτεινόμενη επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης και η ένταξη πρόσθετων οικισμών στο πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης τεκμηριώνεται πρωτίστως από λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ανάγκη ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί έναν διοικητικό και αναπτυξιακό χώρο με ιδιαίτερα έντονα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, στον οποίο συνυπάρχουν μεγάλοι αστικοί πυρήνες, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, καθώς και σημαντικός αριθμός μικρών και μεσαίων οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση παρεμβάσεων αστικής αναβάθμισης και αισθητικής ανάδειξης των οικισμών δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή αισθητική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, αλλά συνιστά ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ταυτότητας.

Η αρχική υλοποίηση της δράσης ανέδειξε σημαντικό ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που αποτυπώθηκε μέσω των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από κοινότητες και δήμους της Περιφέρειας για ένταξη στο πρόγραμμα. Τα αιτήματα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, αλλά αντανακλούν τη γενικότερη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, βελτίωση της εικόνας των οικισμών και ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών τους.

Η επέκταση της δράσης σε επιπλέον οικισμούς ανταποκρίνεται επομένως σε πραγματικές κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες και εξυπηρετεί τον ευρύτερο στόχο της ισόρροπης ανάπτυξης της Περιφέρειας. Μέσω της ενίσχυσης των παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης δημιουργούνται συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών.

Παράλληλα, η επέκταση της δράσης συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας ενιαίας και συνεκτικής εικόνας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι είσοδοι των οικισμών αποτελούν βασικά σημεία

αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες και λειτουργούν ως στοιχεία ταυτότητας κάθε περιοχής. Η ενιαία αισθητική και λειτουργική αντιμετώπιση των σημείων αυτών ενισχύει τη συνολική εικόνα της Περιφέρειας και δημιουργεί ένα συνεκτικό σύστημα παρεμβάσεων που αναβαθμίζει το δημόσιο χώρο.

Επιπλέον, η επέκταση της δράσης ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, δεδομένου ότι η υλοποίηση των πρόσθετων παρεμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την ομοιομορφία και την ποιότητα των παρεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κατακερματισμός των δράσεων και επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη εφαρμογή του σχεδιασμού της Περιφέρειας για την αστική αναζωογόνηση των οικισμών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προτεινόμενη επέκταση της δράσης δεν εξυπηρετεί μόνο επιμέρους τεχνικές ανάγκες, αλλά ανταποκρίνεται σε ευρύτερους στόχους δημόσιου συμφέροντος που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωρική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για τους λόγους αυτούς, η επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης κρίνεται απολύτως σκόπιμη και αναγκαία, καθώς συμβάλλει στην πληρέστερη επίτευξη των στόχων της δράσης αστικής αναζωογόνησης και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ισόρροπα κατανεμημένου δικτύου παρεμβάσεων στο σύνολο της Περιφέρειας.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της επέκτασης από τον ίδιο ανάδοχο

Η εκτέλεση των πρόσθετων προμηθειών από τον ίδιο ανάδοχο διασφαλίζει:

- την ενιαία εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών,
- την ομοιομορφία του εξοπλισμού και των υλικών,
- τη διατήρηση της ποιότητας κατασκευής,
- τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και συντήρηση,
- την ταχεία ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Η επιλογή διαφορετικού οικονομικού φορέα θα οδηγούσε σε σημαντικές διοικητικές και τεχνικές δυσχέρειες και θα έθετε σε κίνδυνο την ομοιογένεια του τελικού αποτελέσματος.

6. Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα αιτήματα ένταξης επιπλέον τοπικών κοινοτήτων στο πρόγραμμα,
- την ανάγκη ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
- την τεχνική δυνατότητα επέκτασης της δράσης,
- την ανάγκη διατήρησης της ενιαίας αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας των παρεμβάσεων,
- καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,

προκύπτει ότι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αποτελεί τη διοικητικά και τεχνικά προσφορότερη λύση για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της δράσης αστικής αναζωογόνησης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση ενισχύει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας των οικισμών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

7. Πίνακας φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμπληρωματικής σύμβασης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικά)	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ	TEM	945.25 €	27	25,521.75 €
2	ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ	TEM	6,965.00 €	3	20,895.00 €
3	ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ	TEM	11,442.50 €	23	263,177.50 €
4	ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	TEM	3,184.00 €	33	105,072.00 €
5	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ	TEM	517.40 €	201	103,997.40 €
6	ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ	TEM	5,572.00 €	4	22,288.00 €
7	ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ	TEM	5,373.00 €	12	64,476.00 €
8	ΕΞΥΠΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	TEM	12,935.00 €	6	77,610.00 €
9	ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΑΠΛΟΣ	TEM	796.00 €	10	7,960.00 €

10	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟΣ	TEM	358.20 €	15	5,373.00 €
11	ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	TEM	398.00 €	80	31,840.00 €
12	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ	TEM	358.20 €	200	71,640.00 €
13	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	TEM	119.40 €	200	23,880.00 €
14	ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ	TEM	14,427.50 €	18	259,695.00 €
15	ΟΡΓΑΝΟ ΞΕΞΕΩΝ ΩΜΩΝ	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
16	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΡΩΝ	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
17	ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ STEPPER	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
18	ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
19	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
20	ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ - SURF BOARD	TEM	1,592.00 €	25	39,800.00 €
21	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ	TEM	2,487.50 €	10	24,875.00 €
22	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ	TEM	2,089.50 €	10	20,895.00 €
23	ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	796.00 €	5	3,980.00 €
24	ΓΛΑΣΤΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	1,343.24 €	2	2,686.48 €
25	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 1,40 Μ	M2	81.59 €	2500.00	203,975.00 €
26	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 2,60 Μ	M2	119.40 €	1107.00	132,175.80 €
27	ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ	TEM	99.50 €	402	39,999.00 €
28	ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ	TEM	202.98 €	10	2,029.80 €
29	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ	TEM	159.20 €	350	55,720.00 €
30	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ	TEM	577.10 €	10	5,771.00 €
31	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25mm	M2	23.88 €	350.00	8,358.00 €
32	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 50mm	M2	45.77 €	222.00	10,160.94 €
33	ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	M	31.84 €	498.00	15,856.32 €
34	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	M2	38.81 €	96.00	3,725.76 €
35	ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ 8CM	M2	36.82 €	104.00	3,829.28 €
36	ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	M2	37.81 €	152.00	5,747.12 €
37	ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	M2	24.88 €	349.00	8,683.12 €
38	ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΗ ΤΟΥ	M2	48.76 €	100.00	4,876.00 €
39	ΔΕΝΔΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ 16 - 18cm	TEM	238.80 €	191	45,610.80 €
40	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2,5Μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΔΡΟΥ	TEM	11.94 €	573	6,841.62 €
41	ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	TEM	298.50 €	25	7,462.50 €
				Σύνολο	1,935,484.19 €
				ΦΠΑ	464,516.21 €
				Γ. Σύνολο	2,400,000.40 €

Συνεπώς το σύνολο της τροποποιημένης σύμβασης ανέρχεται σε 22.885.514,40 € (αρχική σύμβαση) + 2,400,000.40 € = 25.285.514,80 €

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την :

1. Έγκριση Τροποποίησης της σύμβασης (σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) με ΑΔΑΜ 23SYMV012403078 της πράξης με τίτλο : «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» με αύξηση του Προϋπολογισμού της Προμήθειας κατά το ποσό των 2,400,000.40 € με ΦΠΑ και κατά ποσοστό 10.50 % ήτοι συνολικά 25.285.514,80 € με ΦΠΑ
2. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης

Η υπόψη τροποποίηση υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης (σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) με ΑΔΑΜ 23SYMV012403078 της πράξης με τίτλο: «Δράση Αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» με αύξηση του Προϋπολογισμού της Προμήθειας κατά το ποσό των 2.400.000,40€ με ΦΠΑ και κατά ποσοστό 10,50%, ήτοι συνολικά 25.285.514,80€ με ΦΠΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ