



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1355/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35

35^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/272292/1768/03-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα, τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ557Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 10-07-2026 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμού 670.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40100046 / (πρώην ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100013), ΜΙΣ 5189672, ανάδοχος: «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/238822/5030/28-07-2026 (ορθή επανάληψη 31-07-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την αριθμ.36044/26.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την 16398/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΑΡ-ΧΦΟ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων , με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» στην ΣΑΕΠ 001 του ΠΔΕ με κωδικό 2021ΕΠ00100013.
15. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/256976/3584/08-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΓ8Υ7Λ6-3Ω2) Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189672 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».
16. Τον φάκελο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», αναδόχου: ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ
17. Την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 401 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100046/5189672.

18. Την από 09-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009191135) σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 261.044,61€ με ΦΠΑ, με διάρκεια 12 μήνες και ημερομηνία περαίωσης την 09-09-2022.
19. Την υπ' αριθμ. 1003/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ117Λ6-ΖΦΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έγινε αποδεκτή η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, σε εφαρμογή του άρθρου 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022), με νέα προθεσμία περαίωσης την 09-03-2023.
20. Την με αριθ. πρωτ. : 106525/1823/05-04-2023 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του ως άνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-03-2023.
21. Την με αριθ. πρωτ.: 224781/3765/12-07-2023 έγκριση της τελικής επιμέτρησης του ως άνω έργου.
22. Το γεγονός ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου ήταν μέχρι την 09-06-2024.
23. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/108339/2397/27-04-2026 (ΑΔΑ: Ρ05Δ7Λ6-ΟΕΡ) απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», αναδόχου: ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ.
24. Το από 10-07-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου, όπως συντάχθηκε αρμοδίως και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις και έχει υπογραφεί επίσης χωρίς επιφυλάξεις από τον ανάδοχο.
25. Την από 13.07.2026 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την έγκριση του από 10-07-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμού 670.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40100046 / (πρώην ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100013), MIS 5189672, αναδόχου ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ, όπως συντάχθηκε αρμοδίως και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις και έχει υπογραφεί επίσης χωρίς επιφυλάξεις από τον ανάδοχο.

Ακολουθεί το από 10-07-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθέντων εργασιών από τον ανάδοχο: «**ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε.**», για την κατασκευή του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ**»

Προϋπολογισμού: 670.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΠ 401 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40100046 / πρώτην ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100013), κωδικό MIS 5189672, CPV: 45233141-9.

Οι υπογράφωντες:

1. Γεώργιος Σπυρόπουλος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Τζογαδώρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
3. Βικεντία Μπουχάγιερ, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος

ως Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/108339/2397/27-04-2026 (ΑΔΑ: Ρ05Δ7Λ6-ΟΕΡ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε κατά διάφορες ημερομηνίες, επί τόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθέντων εργασιών του προαναφερόμενου έργου και αφού λάβαμε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 50451/1214/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΚ67Λ6-ΔΕΠ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ακράτας – Ζαρούχλας στη θέση Βρύση Κυνηγού».
2. Την υπ' αριθμ. 240/2021 (ΑΔΑ:ΩΤ877Λ6-17Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, οι όροι δημοπράτησης σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης του έργου και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασίας.
3. Την υπ' αριθμ. 817/2021 (ΑΔΑ: Ψ4307Λ6-3ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα ένα τοις εκατό και τέσσερα εκατοστά (61,04%).
4. Την παρουσία του αναδόχου, αρμοδίως κληθέντος.
5. Την από 12-07-2023 Τελική επιμέτρηση του έργου που συντάχθηκε με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε., η οποία διαβιβάστηκε με το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/224781/3765/12-07-2023 έγγραφο, εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις εργασίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Μ.Μ.	Προϋπολογισμού	Εγκ/σες με τον 3ο Α.Π.Ε.	Εκτελεσθείσες Αριθ/κώς	Εκτελεσθείσες Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	M.M.	Προϋπολογισμού	Εγκ/σες με τον 3ο Α.Π.Ε.	Εκτελεσθείσες Αριθ/κώς	Εκτελεσθείσες Ολογράφως
1	A02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m³	1.700,00	1.700,00	1.700,00	ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
2	A12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m³	10,00	10,00	10,00	ΔΕΚΑ
3	A14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	m	3.400,00	3.400,00	3.400,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
4	A18.1	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3	m³	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
5	A20	Κατασκευή επιχωμάτων	m³	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
6	1ΠΚ/1	Καθαίρεση επικρεμαμένων βραχωδών τεμαχίων δια χειρός ή μηχανικών μέσων	kg	—	4.540,00	4.540,00	ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
7	1ΠΚ/2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m³	—	268,00	268,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
8	1ΠΚ/3	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	m³	—	140,00	140,00	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
9	B01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m³	550,00	550,00	550,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
10	B04.2	Μεταβατικά επιχώματα από κοκκώδη υλικά τεχνικών έργων	m³	220,00	1.265,00	1.265,00	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
11	B29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδυμένων τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m³	130,00	130,00	130,00	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
12	B29.4.5	Κατασκευή βάθρων, τοίχων, θωρακίων κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m³	120,00	120,00	120,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
13	B30.2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού B500C	kg	7.200,00	7.200,00	7.200,00	ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
14	B30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, δομικό πλέγμα B500C	kg	5.200,00	5.200,00	5.200,00	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
15	B65.1.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων	kg	8.400,00	8.400,00	8.400,00	ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
16	B65.2	Κατασκευή φατνών	m²	3.600,00	3.600,00	3.600,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
17	B65.3	Πλήρωση φατνών	m³	600,00	600,00	600,00	ΕΞΑΚΟΣΙΑ
18	1ΠΚ/5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kg	m³	—	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
19	Γ01.2	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m³	6.000,00	5.053,73	5.053,73	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
20	Γ02.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m²	6.000,00	5.053,73	5.053,73	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
21	Δ01	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	100,00	122,57	122,57	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
22	Δ03	Ασφαλτική προεπάλειψη	m²	10.600,00	5.053,73	5.053,73	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
23	Δ04	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m²	10.600,00	5.053,73	5.053,73	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
24	Δ06	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (κατά βάρος)	ton	1.500,00	2.277,00	2.277,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Μ.Μ.	Προϋπολογισμού	Εγκ/σεις με τον 3ο Α.Π.Ε.	Εκτελεσθείσες Αριθ/κώς	Εκτελεσθείσες Ολογράφως
25	Δ08.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με κοινή ασφαλτο	m ²	10.600,00	5.053,73	5.053,73	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
26	Ε-9.1	Πινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	4,00	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
27	Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	4,00	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
28	Ε10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ	8,00	8,00	8,00	ΟΚΤΩ
29	Ε17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²	3.840,00	3.096,20	0,00	ΜΗΔΕΝ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Με την υπ' αριθμ. 16398/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001) με κωδικό 2021ΕΠ00100013 και προϋπολογισμό 670.000,00 €.
- Με την υπ' αριθμ. 50451/1214/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΚ67Λ6-ΔΕΠ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 240/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ877Λ6-17Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, οι όροι της Διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Στις 11-03-2021 αναρτήθηκε στο ΚΜΔΗΣ η Διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: 21PROC008272379 και η Περίληψη της Διακήρυξης στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 96187Λ6-ΘΑΘ.
- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 02-04-2021 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 09-04-2021, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα η υποβολή και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.
- Με την υπ' αριθμ. 817/2021 (ΑΔΑ: Ψ43Ο7Λ6-3ΛΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε.», με μέση έκπτωση 61,04%. Ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 117643/13-07-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 6Δ9ΧΟΡ1Φ-Ρ44) και με την υπ' αριθμ. 24/2021 Πράξη της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αχαΐας.
- Στις 09-09-2021 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009191135, ΑΔΑ: 647Ν7Λ6-ΠΑΒ), συνολικού ποσού 261.044,61 € με ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών (έως 09-09-2022).
- Στις 29-09-2021 συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (τέσσερις νέες τιμές μονάδος), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/260626/5687/30-09-2021 (ΑΔΑ: 6Μ3Ν7Λ6-Ν6Δ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (261.044,61 € με ΦΠΑ).
- Στις 25-11-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες βλάβες στο έργο λόγω ανωτέρας βίας. Σε συνέχεια αυτών, στις 22-12-2021 συντάχθηκε Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, συνολικής δαπάνης 78.146,75 € με Φ.Π.Α., με το οποίο διαπιστώθηκε ότι οι βλάβες προκλήθηκαν από θεομηνία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Το ανωτέρω Πρωτόκολλο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 388397/7769/28-12-2021 (ΑΔΑ: 9Ζ7Ρ7Λ6-ΒΥΨ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
- Με την υπ' αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ6Υ7Λ6-4ΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συνολικού ποσού 339.191,36 € με Φ.Π.Α., υπερβατικός κατά 78.146,75 € με Φ.Π.Α.,

προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία, όπως αυτές καταγράφηκαν στο εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών.

11. Με την υπ' αριθμ. 1003/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ117Λ6-ΖΦΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε αποδεκτή η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022), κατά έξι (6) μήνες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 09-03-2023.
12. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-03-2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/106525/1823/05-04-2023 Βεβαίωση Περαιώσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
13. Ο 3ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/226056/3782/12-07-2023 (ΑΔΑ ΨΦΧΠ7Λ6-ΗΟΩ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας μέχρι του ποσού της αρχικής εγκρίσεως, και τελικά με την υπ' αριθμ. 1567/2024 (ΑΔΑ: Ψ84Ω7Λ6-8ΣΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. στο συνολικό ποσό των 389.053,79 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση 49.862,43 € (με ΦΠΑ) λόγω αναθεώρησης τιμών.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τριών (3) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/260626/5687/30-09-2021 (ΑΔΑ: 6Μ3Ν7Λ6-Ν6Δ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας, ποσού 261.044,61 € με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με την ανάλωση των απροβλέπτων για την κάλυψη αναγκαίων εργασιών και τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων τιμών μονάδος (1ΠΚ/1 έως 1ΠΚ/4).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ενσωμάτωσε τη δαπάνη του από 22-12-2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 388397/7769/28-12-2021 (ΑΔΑ: 9Ζ7Ρ7Λ6-ΒΥΨ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. Ο 2ος Α.Π.Ε., συνολικού ποσού 339.191,36 € με Φ.Π.Α., παρουσίασε αύξηση κατά 78.146,75 € με Φ.Π.Α. (63.021,57€ χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ6Υ7Λ6-4ΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο 3ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς τις εργασίες σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε., αλλά περιλαμβάνει την αναθεώρηση τιμών των πέντε (5) τριμήνων εκτέλεσης του έργου (Γ' 2021, Δ' 2021, Α' 2022, Γ' 2022, Δ' 2022). Εγκρίθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/226056/3782/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΧΠ7Λ6-ΗΟΩ) Απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας μέχρι του ποσού της αρχικής εγκρίσεως, και ακολούθως, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (23ο Πρακτικό, θέμα 5ο ΕΗΔ της 22-12-2022), εγκρίθηκε στο συνολικό ποσό των 389.053,79 € με ΦΠΑ με την υπ' αριθμ. 1567/2024 (ΑΔΑ: Ψ84Ω7Λ6-8ΣΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., παρουσιάζοντας υπέρβαση 49.862,43 € με ΦΠΑ έναντι του 2ου Α.Π.Ε. αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021).

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 09-09-2022. Με την υπ' αριθμ. 1003/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ117Λ6-ΖΦΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε αποδεκτή η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, σε εφαρμογή του άρθρου 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022), με νέα προθεσμία περαίωσης την 09-03-2023. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-03-2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/106525/1823/05-04-2023 Βεβαίωση Περαιώσης.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από 12-07-2023 τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, καθώς και στα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών που υπογράφονται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα και την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών, και παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς. Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά. Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

Ο Ανάδοχος έχει υποβάλει Μητρώο Έργου, σχέδια «ως κατασκευάσθη» και φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, που αφορούν τις φθορές συνήθους χρήσης του έργου.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης (δεκαπέντε μήνες, ήτοι έως 09-06-2024) από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 09-03-2023 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε ο ανάδοχος.

Πάτρα, 10/07/2026

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ζήσιμος Αθ. Γκουλούμης

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και κατόπιν διαλογικής συζήτησης:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 10-07-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμού 670.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 με κωδικό έργου 2022ΝΠ40100046 / (πρώην ΣΑΕΠ001 με κωδικό

2021ΕΠ00100013), ΜΙΣ 5189672, ανάδοχος: «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ