



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1495/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41

41^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/323928/2028/17-09-2026 (ορθή επανάληψη 18-09-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ), συνολικού ποσού 4.416.720,94€ με ΦΠΑ, που είναι σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, τον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣ και τη 2η ΣΣ, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS», συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, κ.ε.:2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/281775/5997/14-09-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ' αριθμ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ. πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.

13. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14. Την υπ' αριθμ. 16/1.1/56/20.08.2019, Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της Π.Δ.Ε. (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.

15. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα από το πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union, με κωδικό MIS:5041432 και προϋπολογισμό πράξης 1.177.870,00€, κωδ.έργου:2019ΕΠ30160009 και β. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000.

16. Σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις: α. Την υπ' αριθμ. 94474/20.09.2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160009 για ποσό 1.177.870,00€, και β. Την υπ' αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ:ΨΛ387Λ6-ΧΦΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προένταξη στους Κ.Α.Π. Αχαΐας για το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό:2.500.000,00€ με τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης ως ακολούθως, για το έτος 2022:500.000,00€ ευρώ για το έτος 2023:1.000.000,00€ και για το έτος 2024:1.000.000,00€ και κωδικό έργου 2022ΚΑΠ0612000.

17. Την 6/2024 (ΑΔΑ:94ΧΔ7Λ6-1ΥΕ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024, και στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΕ Αχαΐας, ενάρθρο 2022ΚΑΠ0612000 και ΚΑΕ: 071.9769.01.1234 και πιστώσεις 2.500.000,00€.

18. Η Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

19. Την από 09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΞΥ7Λ6-ΥΚΗ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011986883) σύμβαση και την από 28-07-2023 (ΑΔΑ:6ΔΧ27Λ6-Η0Ζ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013173735) 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

20. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου από το Interreg ολοκληρώθηκε στις 31-12-2023.

21. Την υπ' αριθμ. 1697/29.10.2024 (ΑΔΑ: 61ΔΘ7Λ6-57Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά 648.661,21€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της αναθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού: 3.677.870,00€, χρηματοδότηση: α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creative@Hubs» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020, για το ποσό 1.177.870,00€, με κωδικό MIS 5041432 /ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.:2019ΕΠ30160009 και β) από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, για το ποσό 2.500.000,00€, κ.ε.: 2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

22. Την υπ' αριθμ. 2260/03.11.2025 (ΑΔΑ: ΕΥΡΗ7Λ6-ΥΧ0) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» συνολικού ποσού: 4.416.720,94€, που παρουσιάζει αύξηση κατά 145.115,20€ (3,40%) από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ., ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με τις συμπληρωματικές συμβάσεις και τις αναθεωρήσεις σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχει υπέρβαση κατά 25,02%.

23. Την από 18-05-2026 (ΑΔΑ: ΨΞΩΥ7Λ6-878, ΑΔΑΜ: 26SYMV019101883) 2^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
 24. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 5^{ου} ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 4^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ και 1^{ου} ΑΠΕ της 2^{ης} ΣΣ του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS» η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 11^{ου} πρακτικού (θέμα 3^ο), και εξετάστηκε την 07^η Αυγούστου 2026, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 132/10-08-2026 έγγραφο ΤΣΔΕ.

Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης:	3.677.870,00€
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωσης:	12-04-2022/ 14,14%
Πηγή Χρηματοδότησης:	α) Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 κωδ.έργου: 2019ΕΠ30160009. β) Κ.Α.Π. Αχαΐας κωδ. έργου: 2022ΚΑΠ0612000.
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία:	3.161.664,53€ / 09-01-2023
Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης/ 28/07/2023	461.280,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)/372.000,00€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Ποσό 4 ^{ου} ΑΠΕ Κ.Σ. , 3 ^{ου} ΑΠΕ 1 ^{ης} ΣΣ & 2 ^{ης} Σ.Σ.:	4.416.720,94€ (ΜΕ ΦΠΑ)/3.561.871,73€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
Ποσό 2 ^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης/ 18/05/2026	145.115,20€ (ΜΕ ΦΠΑ)/117.028,39€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Συνολικό Ποσό 5 ^{ου} ΑΠΕ Κ.Σ. , 4 ^{ου} ΑΠΕ 1 ^{ης} ΣΣ & 1 ^{ου} ΑΠΕ 2 ^{ης} Σ.Σ.:	4.416.720,94€ (ΜΕ ΦΠΑ)/3.561.871,73€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
(προς έγκριση).	(σε ισοζύγιο με τον Εγκεκριμένο 4 ^ο ΑΠΕ Κ.Σ. , 3 ^ο ΑΠΕ 1 ^{ης} ΣΣ & 2 ^η Σ.Σ.):.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», συγχρηματοδοτούμενου και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, με κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000, συνολικού ποσού: 4.416.720,94€, το οποίο αναλύεται ως εξής: 2.931.173,82€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 1.237,14€ για Απρόβλεπτα, 0,01€ λογιστικό σφάλμα, 24.460,76€ Απολογιστικά με ΓΕ+ΟΕ, 605.000,00€ για Αναθεώρηση και 854.849,21€ για ΦΠΑ.

Ο 5^{ος} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης συνολικού ποσού 3.625.568,74€, αναλύεται ως εξής: 2.448.159,53€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 1.225,47€ για Απρόβλεπτα, 450.000,00€ για Αναθεώρηση και 701.722,98€ για ΦΠΑ.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 646.037,00€, αναλύεται ως εξής: 370.997,57€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 0,01€ λογιστικό σφάλμα, 0,00€ για Απρόβλεπτα, 150.000,00€ για Αναθεώρηση και 125.039,42€ για ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 145.115,20€, αναλύεται ως εξής: 112.016,72€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 11,67€ για Απρόβλεπτα, 5.000,00€ για Αναθεώρηση και 28.086,81€ για ΦΠΑ.

Ο εν λόγω 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» είναι σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ), συνολικού ποσού 4.416.720,94€ με ΦΠΑ, που είναι σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, τον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣ και τη 2η ΣΣ, όπως αναλύεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS», συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, κ.ε.:2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ