



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 157/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/39751/273/05-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του βου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα και σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο), συνολικού ποσού 7.422.756,67€ μειωτικού συνολικά κατά 45.967,63€ με ΦΠΑ λόγω: α) υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 654.197,85€ με ΦΠΑ, β) υπερσυμβατικός ως προς τους τόκους υπερημερίας κατά 347.660,68€ και γ) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 1.047.826,06€ με ΦΠΑ, του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 - (πρώην «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021)», προϋπολογισμός μελέτης: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΝΑ 055 (πρώην ΣΑΕ 055), κωδικός έργου: 2025ΝΑ254000278 (πρώην 2023ΝΑ25500023), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/36916/795/04-02-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης
9. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
13. Το υπ' αριθ. 19ο Πρακτικό της από 29-10-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο δίνετε θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του βου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
14. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 055 (πρώην ΣΑΕ 055), με κωδικό 2023ΝΑ25500023 (πρώην 2021ΣΕ5500009) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η υπ' αριθ. 81961/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ) απόφαση αν. Υπουργού Εσωτερικών με την οποία χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005) με αρ.2021ΣΕ05500009 για την εκτέλεση του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 10.000.000,00€ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης | τευχών Η υπ' αριθ. 1637/2021 (ΑΔΑ: 9Ω467Λ6-ΩΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 |

παρ.2γ και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάθεση του υποέργου»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 15-02-2022 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοιχτή Δημοπρασία |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 25,38 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 126/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7Λ6-5ΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 19-05-2022 |
| 8. Ανάδοχος: | «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος | 19-11-2022
Με την υπ' αριθ. 1433/2022 (ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., γίνεται δεκτή η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά (6) έξι μήνες και εγκρίνει τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω έργου έως και την 20-05-2023 |
| 1 ^η Παράταση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 653/2023 (ΑΔΑ: 6Δ5Ν7Λ6-ΝΟΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., εγκρίνεται η 1η παράταση περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση του έργου του θέματος έως και 28-02-2024 |
| 2 ^η Παράταση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 1600/2023 (ΑΔΑ: 61ΩΒ7Λ6-4ΦΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., εγκρίνεται η 2η παράταση περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση του έργου του θέματος έως και 31-05-2024 |
| 3 ^η Παράταση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 753/2024 (ΑΔΑ: ΨΘ3Π7Λ6-76Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., εγκρίνεται η 3η παράταση περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση του έργου του θέματος έως και 31-12-2024 |
| 4 ^η Παράταση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 109/2025 (ΑΔΑ: Ψ3Μ07Λ6-ΦΛΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., εγκρίνεται η 4η παράταση περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση του έργου του θέματος έως και 30-09-2025 |
| Περαιώση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 352143/8188/27-10-2025 (ΑΔΑ: 6Θ5Τ7Λ6-ΝΣ2) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βεβαιώνεται η περαίωση των εργασιών την 30-09-2025 |
| Τελική Επιμέτρηση Εργασιών | Με την υπ' αριθ. 378935/8815/19-11-2025 (ΑΔΑ: 68 ^Ε 37Λ6-ΠΜΠ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση Εργασιών |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- | | |
|--|---|
| 1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (εγκεκριμένος) | Με την υπ' αριθ. 243845/5660/10-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ο4Κ7Λ6-ΚΞ5) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος |
|--|---|

- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 406808/9166/22-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΝΞ7Λ6-ΩΝΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 344369/7983/03-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΩ7Λ6-Σ1Β) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 9209/149/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6Ζ3Ω7Λ6-Θ1Ψ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
- 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 226244/4937/16-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΥ07Λ6-4Ε9) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
- 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Υπό έγκριση (τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα και σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συνολικής δαπάνης 7.422.756,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο του έργου" ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Περιλαμβάνει ποσοτικά

- α) τη δαπάνη που απαιτείται σύμφωνα με τις επιμετρημένες εργασίες όπως αυτές προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου,
- β) την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πλέον με τις ανωτέρω ποσότητες των εργασιών και
- γ) την απαιτούμενη δαπάνη για την πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου του θέματος, ως αυτοί προέκυψαν από την μη έγκαιρη εξόφληση των εντολών πιστοποίησης (1ης έως 9ης, και 11ης,)
- δ) την οριστική απαιτούμενη δαπάνη απολογιστικών για την τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης εκτέλεσης εργασιών από την αρχαιολογία

Η δαπάνη της τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται μέσω ανάλωσης μέρους των απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών των εργασιών, εντός της ίδιας ομάδας και αναλύεται ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Σε αύξηση της συμβατικής δαπάνης σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών κατά 600.540.42€ και σε μείωση της συμβατικής δαπάνης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 16.571,14€.

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

Μείωση της συμβατικής δαπάνης σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών κατά 989.276,99€ και σε μείωση της συμβατικής δαπάνης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 693.188,36€.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η δαπάνη αναθεώρησης όπως πλέον υπολογίστηκε με βάση τις επιμετρημένες εργασίες του έργου ανέρχεται στο ποσό των 527.963,20€ και είναι αυξημένη σε σχέση με την πρόβλεψη αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης εργασιών κατά 527.578,91€.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Οι δαπάνες των τόκων υπερημερίας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες υπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 347.660,68€

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η τελική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους και της έκπτωσης επί του οφέλους) για την τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών από την αρχαιολογία ανέρχεται στο ποσό των 29.924,65€ και είναι αυξημένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση εργασιών κατά 7.238,33€ ήτοι ποσοστό 31,90% και σε μείωση της συμβατικής δαπάνης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 6.342,61€ ήτοι ποσοστό 17,49%

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Τα άρθρα 152 και 156, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τον υπό έγκριση 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που αναλύεται ως κάτωθι:

1. Υπερσυμβατικός από την Αρχική Σύμβαση ως προς Αναθεώρηση κατά 527.578,91€
2. Υπερσυμβατικός από την Αρχική Σύμβαση ως προς τόκους υπερημερίας κατά 347.660,68€
3. Μειωτικός από τον 5^ο Α.Π.Ε. ως προς τη δαπάνη εργασιών κατά 709.759,50€
4. Μειωτικός από τον 5^ο Α.Π.Ε. ως προς το ΓΕ και ΟΕ των εργασιών κατά 127.756,71€
5. Μειωτικός από 5^ο Α.Π.Ε. ως προς τα απρόβλεπτα κατά 1.162,20€
6. Μειωτικός από τον 5^ο Α.Π.Ε. ως προς τα απολογιστικά και το όφελος απολογιστικών κατά 6.342,61€.

και συνολικά διαμορφούμενος στο ποσό των 5.705.722,57€ (7.075.095,99 με Φ.Π.Α.) και 7.422.756,67€ με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας ήτοι μειωτικός κατά 45.967,63€ (ποσοστό 0,62%) με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών

γ) Το γεγονός ότι το έργο του θέματος ολοκληρώθηκε την 30-09-2025, χωρίς την έγκριση αύξησης χρηματοδότησης για την αποζημίωση των κονδυλίων αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας ενώ είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτημα από την αναθέτουσα αρχή μέσω ΟΠΣ στο φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑ055), το οποίο δεν εγκρίθηκε. Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά σε έργα αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων και πρόληψης κινδύνου από πλημμυρικά φαινόμενα. Το βασικό σχέδιο του έργου δεν διαφοροποιήθηκε και δεν υπάρχουν ημιτελής υποδομές εκ της παρούσας σύμβασης. Κατά τον παρόντα χρόνο υλοποιείται σχετική σύμβαση για την θωράκιση του ποταμού Αλφειού για άρση επικινδυνότητας σε πλημμυρικά φαινόμενα.

δ) Το γεγονός ότι η Τελική Επιμέτρηση Εργασιών εγκρίθηκε την 19-11-2025

ε) Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 4^ο) στο 19^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ως άνω 2 σχετικό,

Την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα και σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συνολικού ποσού 7.422.756,67€ με ΦΠΑ μειωτικού κατά 45.967,63€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε:

α) Υπερσυμβατικός ως προς Αναθεώρηση κατά 654.197,85€ με ΦΠΑ

β) Υπερσυμβατικός ως προς τόκους υπερημερίας κατά 347.660,68€ και

γ) Μειωτικός ως προς εργασίες κατά 1.047.826,06€ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ & ΟΕ, των απροβλέπτων, των απολογιστικών και το όφελος των απολογιστικών)

του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 - (πρώην «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021»)»

Προϋπολογισμού Μελέτης: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΝΑ 055 (πρώην ΣΑΕ 055)

Κωδικός Έργου: 2023ΝΑ25500023 (πρώην 2021ΣΕ5500009)

Αναδόχου: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ.

Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα και σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο), συνολικού ποσού 7.422.756,67€ μειωτικό συνολικά κατά 45.967,63€ με ΦΠΑ λόγω: α) υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 654.197,85€ με ΦΠΑ, β) υπερσυμβατικός ως προς τους τόκους υπερημερίας κατά 347.660,68€ και γ) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 1.047.826,06€ με ΦΠΑ, του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 - (πρώην

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021»», προϋπολογισμός μελέτης: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΝΑ 055 (πρώην ΣΑΕ 055), κωδικός έργου: 2025ΝΑ254000278 (πρώην 2023ΝΑ25500023), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ