



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Περιφερειακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Τηλέφωνο: 2613 613536-518

e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1575/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 44

44^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/342786/2132/01-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομαμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προσήλθε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 16-09-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», που αποτελεί το 4ο υποέργο της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ΠΔΕ», Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, Χρηματοδότηση: ΠΠΑ «Δυτική Ελλάδα 2021-2025», κ.ε.: 2022ΝΠ40100028, Ανάδοχος: "Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/159287/3470/27-09-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 154, 156 παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 48705/7.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε ιερές μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ» με προϋπολογισμό 6.800.000€, στην ΣΑΕΠ 001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2019ΕΠ00100018, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000€.
15. Την 115/2020 (6ΓΚΙ7Λ6-ΔΞΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, ως ανοιχτή διαδικασία
16. Την από 09-06-2020 (ΑΔΑΜ:215ΥΜΝ008213889) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

17. Την υπ' αριθμ. 1390/2021 (ΑΔΑ: 62ΗΔ7Λ6-Ι24, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010211219) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το 3ο πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α-ΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. "Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.", η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα τοις εκατό και επτά εκατοστά (54,07%).

18. Την από 21-04-2021 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010443415) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 691.674,26€ (με Φ.Π.Α.).

19. Την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100028 και προϋπολογισμό ένταξης 5.510.526,64€, με 4^ο υποέργο, το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ».

20. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€.

21. Την με αριθ. Πρωτ με αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/187241/3331/11-06-2024 (ΑΔΑ: 6Ω7Λ7Λ6-Φ4Θ) Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 11-06-2024.

22. Την από 31-07-2022 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση.

23. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/95542/2157/3-4-2026 (ΑΔΑ: ΨΗΤΘ7Λ6-9ΝΦ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ».

24. Το από 16-09-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 16-09-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», Προϋπολογισμού 1.500.000€ με ΦΠΑ, με πιστώσεις από ΣΑΝΠ401/2022ΝΠ40100028, αναδόχου: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εταιρείας **Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.** εκτελεσθεισών εργασιών: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**»

Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € με ΦΠΑ

Οι Υπογραφόμενοι

1. Γεώργιος Σπυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικό Π.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Ανδρέας Καράμπελας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων και μέλος της Επιτροπής
3. Παναγιώτης Τζογαδώρας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
4. Γεωργία Πούλιου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., ως μέλος

που αποτελούμε σύμφωνα με την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/95542/21573-4-2026 (ΑΔΑ: ΨΗΤΘ7Λ6-9ΝΦ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**» των οποίων η εκτέλεση εγκρίθηκε με την 1390/2021 (ΑΔΑ: 62ΗΔ7Λ6-Ι24) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού πήγαμε, επί τόπου του έργου και λαμβάνοντας υπόψη την Τελική επιμέτρηση εργασιών η οποία διαβιβάστηκε με το με Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/197411/3497/31-07-2024 έγγραφο εγκεκριμένη, αρμοδίως από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Εγκ/νη 3ος Ανακεφαλ αιωτικός Πίνακας	Ποσότητες Εργασιών		
					ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ		
						-	Αριθμητικά Ολογράφως
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	5.000,00	5.000,00	m3: πέντε χιλιάδες	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών	m3	2	20.000,00	20.000,00	m3: είκοσι χιλιάδες	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	3	3.000,00	3.000,00	m3: τρεις χιλιάδες	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	m3	4	4.217,33	4.217,33	m3: τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά και τριάντα τρία εκατοστά	
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	5	15,00	15,00	m3: δεκαπέντε	
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	6	5.579,00	5.579,00	m: πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	m	7	10,00	10,00	m: δέκα	

8	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	8	300,00	300,00	m3: τριακόσια
9	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	m3	9	500,00	500,00	m3: πεντακόσια
10	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	μμ	44	4.000,00	4.000,00	μμ : τέσσερις χιλιάδες
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	21	33.000,00	33.000,00	m3: τριάντα τρεις χιλιάδες
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	23	1.200,00	1.200,00	m3: χίλια διακόσια
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	24	67,43	67,43	m3: εξήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	25	400,00	258,72	m3: διακόσια πενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	26	34,87	34,87	m3: τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	28	3.033,67	3.033,67	kg: τρεις χιλιάδες τριάντα τρία και εξήντα επτά εκατοστά
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	29	55,85	55,85	m: πενήντα πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γρανιτικά- κροκαλοπαγή	m3	NT1	2.550,00	2.350,00	m3: δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	30	5.652,70	5.652,70	m3: πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο και επτά δέκατα

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Εγκ/νη 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Ποσότητες Εργασιών	
					ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ	
					Αριθμητικά	Ολογράφως
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	31	16.693,30	16.693,30	m2: δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία και τρία δέκατα
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	35	12.700,00	12.272,38	m2: δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	36	1.750,00	1.745,57	ton: χίλια επτακόσια σαράντα πέντε
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	37	12.700,00	12.272,38	m2: δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο και τριάντα οκτώ
5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5	m	45	700,00	675,20	m: εξακόσια εβδομήντα πέντε και δύο δέκατα
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	39	5,00	5,00	Τεμάχιο: πέντε
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	40	5,00	3,00	Τεμάχιο: τρία

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**» εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στις 03.03.2021 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**», προϋπολογισμού 1.500.000€ με ΦΠΑ και με την με αριθ. 1390/2021 (ΑΔΑ: 62ΗΔ7Λ6-Ι24) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκαν, το πρακτικό Β' φάσης του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση 54,07%.

Ακολούθησε στις 21 Απριλίου 2022 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010443415) συνολικού ύψους 691.674,26 Ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εννέα μήνες με λήξη στις 21-01-2023.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τριών (3) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/38171/637/08-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΕΔ7Λ6-Ω37) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

Ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/431520/7286/22-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΒΕ7Λ6-ΔΕΥ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

Ο 3ος Α.Π.Ε. ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. 2123/2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΘ7Λ6-ΤΝΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι συνολικού ποσού 816.914,26€, υπερσυμβατικός κατά 125.240,00€, με ΦΠΑ, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν έως 21-01-2023.

Χορηγήθηκε η 1^η παράταση μέχρι την 21-06-2023 με την με αρ. 1702/2023 (ΑΔΑ: 962Ξ7Λ6-ΒΗΓ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε.

Χορηγήθηκε η 2η παράταση μέχρι την 21-10-2023 με την με αρ. 1211/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΓ77Λ6-Ο5Δ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε.

Χορηγήθηκε η 3η παράταση μέχρι την 20-12-2023 με την με αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/318393/5541/11-10-2023 (ΑΔΑ:67Δ87Λ6-2ΛΔ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Χορηγήθηκε η 4η παράταση μέχρι την 20-02-2024 με την με αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/423453/7155/18-12-2023 (ΑΔΑ:6Δ8Ο7Λ6-ΚΚ6) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Για τον 5ο λογαριασμό (λογαριασμό τόκων υπερημερίας), συνολικής δαπάνης 47.005,21€ χωρίς ΦΠΑ , ο οποίος δεν έχει εγκριθεί από την διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και έχει επιστραφεί στον ανάδοχο , ο Ανάδοχος έχει καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο και το οποίο έως και σήμερα δεν έχει εκδώσει απόφαση. Για την ανωτέρω ενέργεια ο Ανάδοχος δεν παραιτείται του δικαιώματός του.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από 31-07-2024 τελική επιμέτρηση και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα μηχανικό και την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς. Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά. Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου. Έχει υποβληθεί στην υπηρεσία Μητρώο του έργου, ψηφιακό αρχείο με φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου καθώς και φάκελος προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 11-06-2024, και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

Πάτρα, 16 /09/2026

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 16-09-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», που αποτελεί το 4ο υποέργο της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΔΕ», Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, Χρηματοδότηση: ΠΠΑ «Δυτική Ελλάδα 2021-2025», κ.ε.: 2022ΝΠ40100028, Ανάδοχος: "Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ

Α.Τ.Ε.", όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ