



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Περιφερειακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Τηλέφωνο: 2613 613536-518

e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1581/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 44

44^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/342786/2132/01-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομαμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προσήλθε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση Άρσης Αναστολής της Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801, ενάρθρος 2023ΝΠ80100013 (πρωην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004)– Κωδικός ΟΠΣ 5202299, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», λόγω συμμόρφωσης της αναδόχου εταιρείας ως προς τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/339599/5576/30-09-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ:9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
8. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
11. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
12. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».
13. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου και ειδικά τα άρθρα 159 και 178, 174 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Καθώς και των μέχρι σήμερα διαδικασιών που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με το έργο με τίτλο του θέματος, και δη:

- I. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 110716/11.10.2021 (ΑΔΑ: 68ΖΝ46ΜΤΛΡ-Ε4Ζ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021, στη ΣΑΕΠ 801, τροπ.01, με Κωδικό 2021ΕΠ80100004 και προϋπολογισμό δημοπράτησης ποσού 4.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 - II. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.291217/5101/15.10.2021 (ΑΔΑ:Ω5ΧΕ7Λ6-989) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο του θέματος.
 - III. Την υπ' αριθμ. 129/2022 (ΑΔΑ:Ω3297Λ6-ΣΒΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος κατασκευής της σύμβασης η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με προσφερθείσα οικονομική προσφορά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (2.474.949,79€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μείωσης έκπτωσης είκοσι τρία και είκοσι οκτώ τοις εκατό (23,28%).
 - IV. Την από 04.05.2022 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:Ψ42Λ7Λ6-Ο91 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010501763 2022-05-06), συνολικής δημόσιας δαπάνης : 3.068.937,74€ μετά του ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.».
 - V. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του έργου του θέματος.
 - VI. Την με αριθμ. πρωτ. 197650/2643/09.07.2024 (ΑΔΑ: 69ΨΠ7Λ6-Θ98) Βεβαίωση Περαιώσης του έργου.
 - VII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.318632/4601/04.10.2024 (ΑΔΑ: 9Υ6Θ7Λ6-27Υ) Απόφαση της Αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», Προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.».
 - VIII. Το με αριθμ. πρωτ. 250335/3424/04.10.2024 Θεωρημένο Μητρώο και το τελικό Φ.Α.Υ. του έργου του θέματος.
 - IX. Την υπ' αριθμ. 233497/3448/05.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΒΙΞ7Λ6-ΦΡ6) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, με θέμα «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021» προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. και αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ), με κωδικό 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004).».
 - X. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 279309/4309/25.08.2025 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την Επιτροπή Παραλαβής του εν θέματι έργου για συνεδρίαση αυτής, με σκοπό την παραλαβή των εργασιών αυτού, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», ως προβλέπει ο Ν.4412/2016.
 - XI. Την από 27.08.2025 επιτόπια αυτοψία της Επιτροπής Παραλαβής του εν θέματι έργου, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, στο χώρο εκτέλεσης αυτού, και ειδικότερα στη θέση κατασκευής οδοστρώματος από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα επί του τμήματος της Ε.Ο Νεμούτα προς Τρανή Λάκκα και όρια Νομού, προς εξακρίβωση και έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών επί αυτού, κατά την οποία διαπιστώθηκε, επιγραμματικά, το εξής :
- Η ύπαρξη ουσιώδους ελαττώματος κατά την εφαρμογή του άρθρου «Β-29.3.1 (Ν) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου, και συγκεκριμένα η απόκλιση (μείωση) του υλοποιηθέντος πάχους των τσιμεντοστρώσεων με αυτό που οριζόταν, σαφώς, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, με αποτέλεσμα να χρήζει επανελέγχου η πιστοποιηθείσα ποσότητα της προαναφερθείσας εργασίας, και δη να απαιτείται απομείωση αυτής, βάσει και των επιτόπιων δοκίμων, με ανάλογη περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος, αφού αυτή (σ.σ εργασία) έχει αποζημιωθεί με το 100% της συμβατικής αμοιβής αυτής.
- Η ως άνω διαπίστωση καταγράφηκε στο από 30.09.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής, με το οποίο η Επιτροπή Παραλαβής, ομόφωνα, εισηγήθηκε την Αναστολή της Παραλαβής του έργου, βάσει, δε, και των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, ήτοι έως ότου ολοκληρωθούν οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας, η οποία οφείλει όπως μεριμνήσει για την αποκατάσταση του ουσιώδους αυτού ελαττώματος που διαπιστώθηκε, μέσω κοινοποίησης Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο εταιρεία αποκατάστασης του ελαττώματος, σύμφωνα δε με την [παρ. 3 του άρθρου 159](#) περί ακαταλληλότητας υλικών – ελαττωμάτων – παράλειψης συντήρησης, ως αναλυτικά περιγράφεται εντός αυτού.

XII. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 327527/5149/3.10.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με το οποίο της κοινοποιήθηκε το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου, με την επισήμανση ότι κατά αυτού δύναται να εκθέσει απόψεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του, ήτοι έως 13.10.2025, βάσει και της παρ.6 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016. Εντός τη προαναφερθείσας ταχθείσας ημερομηνίας η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» δεν υπέβαλλε έγγραφες απόψεις, αλλά επέστρεψε το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτής, χωρίς επιφύλαξη.

XIII. Το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου.

XIV. Την υπ'αριθμ. 2262/2025 (ΑΔΑ: 978Β7Λ6-6ΑΤ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα : «Α) Έγκριση του από 30-09-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801 ενάρθμος 2023ΝΠ80100013 (πρωην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004), ΟΠΣ 5202299, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.». Β) Αναστολή της Παραλαβής του ως άνω έργου, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016». Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν ασκήθηκε ένσταση.

XV. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 379757/6044/13.11.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω υπ'αριθμ.2262/2025 (ΑΔΑ: 978Β7Λ6-6ΑΤ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε προσφυγή.

XVI. Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 418166/6618/5.12.2025 (ΑΔΑ:ΡΨΦΔ7Λ6-6ΥΗ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ αποκατάστασης ουσιώδους ελαττώματος του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», αρχικού προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με την οποία δόθηκε εντολή στην ανάδοχο του εν θέματι έργου εταιρεία να προβεί στην υποβολή Ειδικής Τεχνικής Έκθεσης, για το σύνολο των ποσοτήτων εφαρμογής του άρθρου «Β-29.3.1 (Ν) Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» της μελέτης, αναφορικά με την επάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή και την ανθεκτικότητα του έργου, ώστε, τελικά, να αποφασιστεί από την Δ.Υ., σε συνεργασία με την Π.Α., αν θα προβούν σε περαιτέρω αποκαταστάσεις τμημάτων στο έργο, ή, αν οι εν λόγω αποκαταστάσεις οδηγήσουν σε δυσανάλογο κόστος και θα κοστολογηθούν σε βάρος του Αναδόχου.

XVII. Την από 22.12.2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. 445630/7033/22.12.2025 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και με την οποία υποβλήθηκε, συνημμένα, Τεχνική Έκθεση Μελέτης Δομικής Επάρκειας της μελετητικής εταιρείας «ΣΙΓΜΑ – Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Α.Ε.», η υποβολή της οποίας είχε απαιτηθεί στην προαναφερθείσα Ειδική Διαταγή.

Όπως και τα κάτωθι:

ί. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 70830/999/03.03.2026 (ΑΔΑ: ΡΨΚΒ7Λ6-ΣΨΧ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα : «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Περικοπής Εργολαβικού Ανταλλάγματος Αναδόχου στο πλαίσιο παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», αρχικού προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με την οποία αποφασίστηκε η Περικοπή Εργολαβικού Ανταλλάγματος του αναδόχου κατά ποσό 84.868,24€, λόγω του γεγονότος ότι η έκταση και ο χαρακτήρας του εξακριβωθέντος ελαττώματος, κατά την εφαρμογή του άρθρου «Β-29.3.1 (Ν) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου, ήταν σαφώς διευρυμένος και καθολικός στα τμήματα εφαρμογής του, με αποτέλεσμα οι πιθανές αποκαταστάσεις αυτών των τσιμεντοστρωμένων τμημάτων να οδηγούσαν σε

δυσανάλογο κόστος. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε προσφυγή. Αναλυτικά το ύψος της περικοπής φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση	Περικοπή αμοιβής Ποσό μείωσης δαπάνης
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Β-29.3.1 (Ν) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου	<u>34.157,49€</u>
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Β-29.3.1 (Ν) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου	<u>4.122,61€</u>
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	<u>29.282,03€</u>
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ	880,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	68.442,13€
ΦΠΑ (24%)	16.426,11€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	84.868,24€

ii. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 144696/2244/30.04.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο κλήθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία για την επιστροφή του ανωτέρω ποσού Περικοπής Εργολαβικού Ανταλλάγματος Αναδόχου.

iii. Την από 05.05.2026 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ με την οποία υποβλήθηκε ο 9^{ος} Λογαριασμός του εν θέματι έργου και την από 19.06.2026 αίτηση αυτής, με την οποία υποβλήθηκαν και οι διορθώσεις αυτού, κατόπιν υποδείξεων της Υπηρεσίας. (υπ'αριθμ. πρωτ. 150166/2313/05.05.2026 και 213896/3445/19.06.2026 εισερχόμενα πρωτόκολλα της ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας αντιστοίχως).

iv. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 213896/3445/22.06.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. ο 9^{ος} Λογαριασμός (Περικοπή Εργολαβικού Ανταλλάγματος) για το εν θέματι έργο, στο σώμα του οποίου έγινε εκκαθάριση μεταξύ του ποσού, που προέκυψε λόγω της Περικοπής Εργολαβικού Ανταλλάγματος και της δαπάνης αναθεώρησης που είχε προκύψει, με αποτέλεσμα η διαμορφωθείσα δαπάνη αυτού να έχει οριστικοποιηθεί στο ποσό ύψους (-35,17€). Τα ως άνω έχουν αναλυτικά ενσωματωθεί στο σώμα του εν λόγω λογαριασμού.

v. Το από 22.06.2026 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», το οποίο έλαβε το υπ'αρ. 215108/3455/22.06.2026 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο υποβλήθηκε η Ανασυνταχθείσα Τελική Επιμέτρηση, προς συμμόρφωση με την υπ'αριθμ. πρωτ. 70830/999/03.03.2026 (ΑΔΑ: ΡΨΚΒ7Λ6-ΣΨΧ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

vi. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 215108/3455/08.07.2026 (ΑΔΑ: Ψ22Μ7Λ6-ΜΛΚ) Απόφαση του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Ανασυνταχθείσα Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του εν θέματι έργου.

vii. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 2596/03.09.2026 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. προς την ανάδοχο εταιρεία του εν θέματι έργου με θέμα «Επιστροφή ποσού τριάντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (35,17€) λόγω αρνητικού λογαριασμού του έργου : Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά τη θεομηνία (πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», της ΣΑΝΠ 801 με Κ.Α. 2023ΝΠ80100013.», με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία τα στοιχεία κατάθεσης του ποσού που περιγράφεται στον 9^ο λογαριασμό.

viii. Το από 07.09.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», το οποίο έλαβε το υπ'αριθμ. 310093/5064/08.09.2026 εισερχόμενο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας και στο οποίο επισυνάπτεται η απόδειξη Συναλλαγής της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. προς απόδειξη του γεγονότος ότι επεστράφη το ποσό των 35,17€, ως οφειλόταν βάσει του 9^{ου} Λογαριασμού (Περικοπής Εργολαβικού Ανταλλάγματος).

Βάσει του συνόλου των προαναφερόμενων

και επειδή

τεκμαίρεται, ρητά, ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

ως Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσετε :

Την Άρση Αναστολής της Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801 [ενάριθμος 2023ΝΠ80100013 (πρωην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004)– Κωδικός ΟΠΣ 5202299], λόγω συμμόρφωσης της αναδόχου εταιρείας ως προς τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Άρση Αναστολής της Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801, ενάριθμος 2023ΝΠ80100013 (πρώην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004)– Κωδικός ΟΠΣ 5202299, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», λόγω συμμόρφωσης της αναδόχου εταιρείας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις

διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ