



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία
Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 275/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9

9^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Μαρτίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/65404/425/26-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 29/01/2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 13ου Υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», κ.ε. 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002), κωδικό ΟΠΣ 5189551, Ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/36731/794/04-02-2026 (ορθή επανάληψη 19-02-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β '/02.6.2025) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. Την υπ' αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2026, η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 4804/20-1-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 189 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 ως υποέργο.
16. Την σύμβαση του έργου ποσού 795.221,80€ με ΑΔΑ: ΩΕ3Χ7Λ6-Ω5Ζ και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006951916 2020-07-01.
17. Την με αριθ. Πρωτ. 111450/1909/06-04-2023 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου.
18. Την από 12-06-2024 Θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση.
19. Το από 29-01-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν λόγω έργου, της επιτροπής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 310888/6004/19-09-2025 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 29-01-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 13ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ». Προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.500.000,00€. Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002) Κωδικό ΟΠΣ 5189551. Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ., όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 310888/6004/19-09-2025 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Ακολουθεί το από 29-01-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», με την εργολαβία : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2.500.000 Ευρώ.

Οι υπογράφωντες :

1. **Γεώργιος Σπυρόπουλος** - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος
2. **Αναστασία Καρέλα** - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, μέλος
3. **Φωτεινή Τασιοπούλου** - Γεωλόγος, μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/310888/6004/19-09-2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μεταβήκαμε σήμερα στις 29/10/2026 ημέρα Πέμπτη, επί τόπου του έργου, παρουσία του επιβλέποντα του έργου, κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο – Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ καθώς και του εκπροσώπου της εταιρείας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ, και έχοντας υπόψη την από 12-02-2024 υποβληθείσα από την Ανάδοχο εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως εγκρίθηκε από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θεωρήθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 12-06-2024 (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/46058/797/12-06-2024), παραλαμβάνουμε αυτές με βάση την υπόψη επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

παραλάβαμε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες



Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ					
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	μήνας	1.01	150,00	μήνας: εκατόν πενήντα
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	μήνας	1.03	150,00	μήνας: εκατόν πενήντα
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	3.17	10.565,83	m3: δέκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	4.02.02	349.415,12	m3: τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε και δώδεκα εκατοστά
5	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03	35,00	στρ.: τριάντα πέντε
6	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02	286.875,56	m3: διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα έξι εκατοστά
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	m3	5.09.01	6.111,01	m3: έξι χιλιάδες εκατόν έντεκα και ένα
8	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	h	6.01.01.02	2.000,00	h: δύο χιλιάδες
9	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%	kg	B 65.1.2	64.811,53	kg: εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια έντεκα και πενήντα τρία εκατοστά
10	Φάντες από συρματοπλέγμα Κατασκευή φαντών	m2	B 65.2	30.862,64	m2: τριάντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα
11	Φάντες από συρματοπλέγμα Πλήρωση φαντών	m3	B 65.3	5.622,95	m3: πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	9.01	227,66	m2: διακόσια είκοσι επτά και εξήντα έξι
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	9.10.05	3.376,74	m3: τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	9.26	68.431,72	kg: εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Οι εργασίες της υπόψη εργολαβίας αφορούν στο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»,
- Με την αριθμό 203420/402705-07-/2019 Απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαΐας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Με την με αριθμό **205318/4080/09-07-2019 (ΑΔΑ:6ΗΔΧ7Λ6-Β42)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης του έργου.



- Την 240/2020 (ΑΔΑ:6Σ9487Λ6-ΔΗΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε., η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση εξήντα οκτώ και δέκα εννέα τοις εκατό 68,19%, με συνολικό τίμημα 795.221,80€ με ΦΠΑ, αναλυόμενο σε 557.523,86€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 83.628,58€ για Απρόβλεπτα, 155,46€ για Αναθεώρηση και 153.913,90€ για Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.
- Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29-06-2020 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» και του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-06-2021.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 29-06-2020 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα μήνες (12 μήνες) από την υπογραφή της. Για το έργο έχουν δοθεί τρεις (3) παρατάσεις έως την 01-04-2023, οι οποίες φαίνονται παρακάτω:

- 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2021 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 935/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/06/2022 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1627/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2022 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1010/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο, περαιώθηκε εμπρόθεσμα, στις 01-04-2023 και εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/111450/1909/06-04-2023 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/324030/6908/04-12-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαΐας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Με την υπ' αριθ. 56/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 273/04-12-2023 έγγραφο του .

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/310888/6004/19-09-2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας), αφού έλεγξε κατά το εφικτό τα επιμετρητικά σχέδια, τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση, διαπιστώνει ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ανταποκρίνονται στις εγγραφές αυτής και παραλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα του παρόντος.

Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παραλαβής, έλεγξε από ποιοτικής πλευράς τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφού έλαβε υπόψη της και το φάκελο έγκρισης υλικών της εργολαβίας, το φάκελο εργαστηριακών της εργολαβίας καθώς και τα σχετικά Πρωτόκολλα Δοκιμών, διαπίστωσε την έντεχνη και σύμφωνη με τους συμβατικούς όρους και προδιαγραφές κατασκευή του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς το έργο ευρίσκεται σε κανονική λειτουργία και η γενική εικόνα την οποία παρουσιάζει σήμερα κρίνεται ικανοποιητική, η Επιτροπή Παραλαβής, παραλαμβάνει και ποιοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 01-04-2023 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου

Το παρών Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε ο ανάδοχος



Πάτρα, 29/01/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους

Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 29/01/2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του 13ου Υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», κ.ε. 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002), κωδικό ΟΠΣ 5189551, Ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ