



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 943/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

26^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/202208/1308/11-06-2026 (ορθή επανάληψη 14/06/2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος της

Περιφερειακής επιτροπής, αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Αρχική Σύμβαση & 1η Σ.Σ.) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002), Κωδικό ΟΠΣ 5189551, ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/199277/4312/10-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016

- (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "θρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 189 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την 123076/09-11-2017 (ΑΔΑ:66Η4465ΧΙ8-Κ25) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 ως υποέργο.
16. Την σύμβαση του έργου που υπεγράφη την 06/05/2019 ποσού 134.148,95€ με ΦΠΑ (ΑΔΑ: Ω5ΞΕ7Λ6-7ΨΓ) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 20.119,00€ με ΦΠΑ που υπεγράφη την 01/06/2020.
17. Την με αριθ. Πρωτ. 300198/6417/11-11-2020 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου.
18. Την από 28/03/2022 Θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των επιβλεπόντων Μηχανικών.
19. Το από 27/05/2026 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 27/05/2026 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 4^{ου} υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Αρχική Σύμβαση & 1η Σ.Σ.) (κύρια σύμβαση και 1^η Σ.Σ.) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» Προϋπολογισμός μελέτης υποέργου

: 500.000,00€. Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002) Κωδικό ΟΠΣ 5189551, αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 322733/5919/1-11-2024 (ΑΔΑ: Ρ6Γ17Γ6-ΣΚ8) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή
ΟΜΟΡΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Πάτρα σήμερα την 27 η του μηνός Μαΐου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη..... οι υπογεγραμμένοι:

- 1) Βικεντία Μπουχάγιερ, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
- 2) Κωνσταντίνος Δρακονταειδής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- 3) Φωτεινή Τασιοπούλου Γεωλόγος

που αποτελούμε τα Μέλη της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **322733/5919/1-11-2024 (ΑΔΑ:Ρ6Γ17Γ6-ΣΚ8)** του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των εκτελεσθεισών εργασιών Α.Σ. & 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ . ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ**» και έχοντες υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, Προσωρινή, Οριστική παραλαβή του έργου
- Την από **300198/6417/ 11-11-2020 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών Α.Σ. & 1^{ης} Σ.Σ.**, στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας ήτοι **30-10-2020**,
- Την από **28/03/2022 Τελική Επιμέτρηση** των επιβλεπόντων Μηχανικών α) *κας Ιωάννας Χαραλαμποπούλου, Πολκος Μηχ. ΠΕ & β)κου Ι. Καλογερόπουλος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ* , θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Παναγιώτη Γουναρόπουλο Πολκο Μηχ ΠΕ

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Εγκ/νη 3ος ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθμητικά	Ολογράφως
					Αρχική σύμβαση	
Εργασίες προϋπολογισμού						
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	μήνας	1.01	60	60	μήνας: εξήντα
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης	μήνας	1.03	60	60	μήνας: εξήντα
3	Εκβανθήσεις διαπλατώνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	μ3	3.06.01	1.680	1.680	μ3: χίλια εξακόσια ογδόντα
4	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	3.06.02	112.518,52	112.518,52	μ3: εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ και πενήντα δύο εκατοστά
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	μ3	3.17	313,95	313,95	μ3: τριακόσια δεκατρία και ενενήντα πέντε εκατοστά
6	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λ.π. συμβατικών μέσων	μ3	4.01.01	46,65	46,65	μ3: σαράντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά
7	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή απορρίματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	4.02.02	12.786,54	12.786,54	μ3: δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι και πενήντα τέσσερα εκατοστά
8	Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03	45,22	45,22	στρ.: σαράντα πέντε και είκοσι δύο εκατοστά
9	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	μ3	5.02	110.837,42	110.837,42	μ3: εκατόν δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	μ3	5.09.01	193,2	193,2	μ3: εκατόν ενενήντα τρία και δύο δέκατα
11	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	h	6.01.01.02	550	550	h: πεντακόσια πενήντα
12	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκυβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan:95%Zn - 5%Al)	kg	B65.1.2	9.384	9.384	kg: εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα
13	Κατασκευή Φατνών	m2	B65.2	4.488	4.488	m2: τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ
14	Πλήρωση φατνών	m3	B65.3	816	816	m3: οκτακόσια δεκαέξι
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	9.01	98,5	76	m2: εβδομήντα έξι
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	9.10.05	375,75	120,75	m3: εκατόν είκοσι και εβδομήντα πέντε εκατοστά
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	9.26	5.776,04	5.119,8	kg: πέντε χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα και οκτώ δέκατα
Α/Α						
Είδος Εργασιών						
Μον. Μετρ.						
Α.Τ.						
Εγκ/νη 3ος ΑΠΕ						
Εκτελεσθείσες						
Αριθμητικά						
Ολογράφως						
1η Σ.Σ.Ε.						
Απολογιστικές εργασίες						

	1. Διαχείριση Αποβλήτων (ΑΕΚΚ).				
1	Διαχείριση αποβλήτων (ΑΕΚΚ)		1,00	0,99887	Μηδέν και ενενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Οι εργασίες του ως άνω έργου, έγιναν βάσει της Μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ πρωτ οικ **267944/5209/4-09-2018 (ΑΔΑ:ΨΘΗ07Λ6-ΤΨΑ)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας
- Η Δημοπρασία του έργου έγινε μέσω της εγκριθείσας διακήρυξης με ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 19/11/2018 και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 Ν.4412/2016.
- Την **29/1/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΞΕ7Λ6-7ΨΓ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται του πρακτικού Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην **Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.**, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση εβδομήντα τρία και δέκα τρία τοις εκατό **73,17%**.
- Την 06/05/2019 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό **134.148,95€** με ΦΠΑ, όπου αναλύεται ως εξής: σε **94.073,60€** για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, **14.111,04€** για Απρόβλεπτα, **0,00€** για Αναθεώρηση και **25.964,31€** για Δαπάνη, Φ.Π.Α. 24%
- Την **01/06/2020** υπεγράφη το συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για ποσό **20.119,00 €** (με Φ.Π.Α. 24%) όπου αναλύεται ως εξής: για εργασίες με έκπτωση (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) **16.225,00 €**, για απρόβλεπτα **0,00 €**, για αναθεώρηση **0,00 €** και για Φ.Π.Α. **3.894,00 €**.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για το έργο συντάχθηκαν τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

- Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
 - α) την ανάγκη ανάλωσης των απροβλέπτων σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν κατά την διάρκεια σύνταξής της (από τις προδιαγραφές της σύνταξης αυτής δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη όλων των λεπτομερειών που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής ενός έργου), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α) της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και
 - β) τη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, απορριμμάτων κτλ (ΑΕΚΚ) που προκύπτουν από την εκτέλεση εργασιών του συμβατικού άρθρου 4.02.02 (Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση)

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι **134.148,95€** με το ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ήτοι **20.119,00€** με το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αύξηση 15,00% του ποσού της αρχικής σύμβασης και επί του ποσού δεν υπερβαίνει το 50% αυτής (εργασίες και απρόβλεπτα) που είναι **108.184,64€**

Το συνολικό ποσό του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών υπερβάσεως ανέρχεται στο ποσό των 154.267,95€ εκ των οποίων 108.184,13€ για εργασίες , 0,51€ για απρόβλεπτα, 16.225,00€ για απολογιστικά , και 29.858,31€ για Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **59/20** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **Ω8867Λ6-ΛΝΣ** .

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την ανάγκη ανάλωσης των επιπλέον και επί éλαττον δαπανών μετά την πρόοδο των εργασιών καθώς ήταν αδύνατον να γίνει πρόβλεψη όλων των λεπτομερειών που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α) της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16
Ο 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 154.267,95€ με ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης, και είναι σε ισοζύγιο ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε..
Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **480/20** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **ΨΨΣΛ7Λ6-6ΝΧ** .
- Ο 3ος Τακτοποιητικός - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφωθήκαν τελικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων.
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών τελικής δαπάνης των εργασιών με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 154.245,22€ έναντι 154.267,95€ της εγκεκριμένης δαπάνης.
Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/382600/7654/28-12-2021** (ΑΔΑ:ΨΕΗ07Λ6-ΛΣΖ) απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 06-05-2019 με συμβατική προθεσμία 06-01-2020, κατά την διάρκεια του έργου χορηγήθηκε τμηματική συνολική παράταση έως τις 30-12-2020 ήτοι:

α. 1^η Παράταση Εργασιών μέχρι 06-06-2020

ΑΔΑ: Ω2Ν67Λ6-ΛΤ7, της υπ'αριθ. 40/2020 Απόφασης της Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.

β. 2^η Παράταση Εργασιών μέχρι 30-12-2020

ΑΔΑ: 680Τ7Λ6-7Δ2, της υπ'αριθ. 642/2020 Απόφασης της Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.

Το έργο τελείωσε την 30-10-2020 σύμφωνα με την υπ'αριθμό 300198/6417/11-11-2020

Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών



4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό την από **28/03/2022** Τελική Επιμέτρηση Α.Σ.)

& 1^{ης} Σ.Σ. των επιβλεπόντων Μηχανικών και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών,



παραλαμβάνει προσωρινά αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου, τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη καλή κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης **παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.**

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το "Μητρώο του έργου" που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία.
- Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου που έχει υποβάλει ο ανάδοχος ελέγχθηκε ως προς την ενημέρωση του και βρέθηκε πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Π.Δ. 305/96

Επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής εισηγείται το παρόν θεωρείται και πρωτόκολλο Οριστική Παραλαβής.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα . Ένα από αυτά πήρε ο Ανάδοχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β'

2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Αρχική Σύμβαση & 1η Σ.Σ.) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002), Κωδικό ΟΠΣ 5189551, ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ