Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 08:16:54 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1694/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/373094/2290/22-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 2.037.283,33€ (σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ (ΔΤΕ ΠΔΕ)», προϋπολογισμού μελέτης: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)/ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025», κ.ε.: 2026ΝΠ80100003, MIS 5228481, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/367861/8631/22-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026).
2. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
3. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
4. Την υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».».
5. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους

Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

6. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

7. Την υπ΄αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

8. Την υπ' αρίθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκρότησε την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 143).

10.Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

11.Τη με αρ. 36044/29-05-2025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2723/τΒ΄/02-06-2025).

12.Την υπ΄αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΛΛ7Λ6-3ΘΚ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».

13.Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/Δ.Δ./190576/4075/06-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

14.Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

15.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

16.Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα και την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης.

17.Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β'.

18.Την υπ. αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ:0ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2026 η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4804/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

19.Την υπ. αριθμ. 58/2026 (ΑΔΑ: ΡΡ9Ρ7Λ6-Υ2Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η Δ΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. έτος 2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 78225/19-10-2026 (ΑΔΑ: 6ΖΦΛΟΡ1Φ-2ΗΥ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

20.Τη με αριθμ. 20/04.05.2026 (ΑΔΑ: ΨΩ307Λ6-4ΦΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026

(σχ. η 503/2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΔ7Λ6-ΥΙΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)», όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.9 από 19 του πίνακα 2).
21.Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 153 και την παρ. 2β του άρθρου 132.
22.Τον ν.5290/2026 (ΦΕΚ Α' 47/30.03.2026) και ειδικότερα το άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων».
23.Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
24.Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
25.Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/254212/6087/20-07-2026 (ΑΔΑ ΨΨΟΧ7Λ6-ΓΘ8, ΑΔΑΜ 26SYMV019476420 2026-07-20) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.
26.Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης	*ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)/«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» με κωδικό έργου 2026ΝΠ80100003, MIS5228481*
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	*2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.774.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.)*
3. Απόφαση Χρηματοδότησης	*Η με αρ. 536/2026 (αρ.πρωτ.217/19-02-2026, ΑΔΑ : Ψ955Η-Π67) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε στη ΣΑΝΠ 801 του Α.Π.Δ.Ε. 2026 με προϋπολογισμό 2.200.000,00€.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	*Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.*
2. Απόφαση Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης	*Η με αριθ. 364/2026 (ΑΔΑ: 63Β17Λ6-29Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	*Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.*
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	*20/04/2026*
3. Σύστημα Δημοπράτησης	*Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32.2 (γ) του ν.4412/2016*
4. Μέση Έκπτωση	*11,08%*
5. Απόφαση έγκρισης Πρακτικού ΙΙ	*Η με αρ. 615/2026 (ΑΔΑ: 6Δ6Η7Λ6-ΣΙ5, ΑΔΑΜ : 26AWRD019362706 2026-07-02) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.*
6. Ποσό Σύμβασης	*1.577.536,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 1.956.145,59€ (με Φ.Π.Α.)*
7. Ημερομηνία Σύμβασης	*20/07/2026*
8. Ανάδοχος:	*ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	*20/03/2027*

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	*Η με αρ. 1373/2026 (ΑΔΑ: ΨΧΑΖ7Λ6-ΔΤΠ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.*
2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπό έγκριση)	*Θετική γνωμοδότηση στο 17ο Πρακτικό (θέμα 4ο) της από 19/10/2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που πρόκειται να εκτελεσθούν στον ποταμό Αχελώο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως συνέπεια της θεομηνίας (δασικής πυρκαγιάς) του Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό κοίτης, την άρση προσχώσεων και λοιπών φερτών υλικών και την αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορες θέσεις.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της πρόβλεψης αναθεώρησης σύμφωνα με τη με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022 και το άρθρο 113 του ν.5290/2026 (ΦΕΚ47/τΑ'/30-03-2026), και εγκρίθηκε με τη με αρ. 1373/2026 Απόφαση Π.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : ΨΧΑΖ7Λ6-ΔΤΠ).

IV. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και δαπάνη απροβλέπτων) και σε ισοζύγιο σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. Ως προς το συνολικό ποσό.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης και είναι απαραίτητες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο του έργου» ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ειδικότερα, επήλθε διαφοροποίηση της ποσότητας και του είδους των εργασιών στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς η υφιστάμενη κατάσταση και οι επικρατούσες συνθήκες κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν συμπίπτουν με τις τρέχουσες.

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών καθώς και διάθεση των επί έλαττον δαπανών και εσωτερικά στις ομάδες εργασιών και από ομάδα σε ομάδα εργασιών.

Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης έχουν ως κάτωθι :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε. ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2ος Α.Π.Ε. ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.324.387,61€	1.324.387,61€	1.523.045,75€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	198.658,14€	198.658,14€	0,00€
Γ)	Αναθεώρηση	54.491,02€	119.924,68€	119.924,68€
Δ)	Φ.Π.Α 24%	378.608,82€	394.312,90€	394.312,90€
	ΣΥΝΟΛΟ	1.956.145,59€	2.037.283,33€	2.037.283,33€

27.Την από 19/10/2026 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης του υπόψη έργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 17ο Πρακτικό (θέμα 4ο) της από 19/10/2026 συνεδρίασής του.

28.Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/41552/293/06-02-2026 (ΑΔΑ : 9Ξ2Η7Λ6-Ω10) Απόφαση ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5228481 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025».

29.Τη με αρ. 536/2026 (αρ.πρωτ.217/19-02-2026, ΑΔΑ : Ψ955Η-Π67) Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε το υπόψη έργο στη ΣΑΝΠ 801 του Α.Π.Δ.Ε. 2026 με προϋπολογισμό 2.200.000,00€.

30.Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΠΑ στο ΟΠΣ από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ για το έργο του θέματος.

31.Το γεγονός ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 2.037.283,33€ (με Φ.Π.Α.).
32.Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 2.037.283,33€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό εντός του εγκεκριμένου όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΠ ΕΠΑ στο ΟΠΣ, με συνέπεια η δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης του υπόψη έργου να καλύπτεται από την εγκεκριμένη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ.

Εισηγείται

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 2.037.283,33€ (σε ισοζύγιο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ (ΔΤΕ ΠΔΕ)», προϋπολογισμού μελέτης : 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.774.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης : ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)/ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025, με Κ.Ε.: 2026ΝΠ80100003 MIS 5228481, αναδόχου : ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 2.037.283,33€ (σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ (ΔΤΕ ΠΔΕ)», προϋπολογισμού

μελέτης: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)/ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025», κ.ε.: 2026ΝΠ80100003, MIS 5228481, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ