Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.10 13:36:41 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1733/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

48η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Νοεμβρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/380169/2321/29-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής – **ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**
2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Φίλιας Ανδρέας - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μπονάνος Χαράλαμπος - (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής απουσιάζει δικαιολογημένα.

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Φίλια Ανδρέα 3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Το 2ο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μπλέτσας Στυλιανός ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 23/11/2026, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμού: 1.800.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», ΣΑΝΠ401 ενάριθμος 2023ΝΠ40100002, MIS: 5216947, ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»»».

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/377691/8052/29-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

3. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

4. Την υπ' αριθμ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»».

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».

8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β΄ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

10.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025 - Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

11.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

12.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΞΛΛ7Λ6-3ΘΚ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».

13.Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

14.Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 τ.Α'/2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ.7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

16.Την υπ΄αριθ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029, όπως συντάχθηκε με την 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-11Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 893/16-12-2025 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ.4804/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

17.Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

18.Την με αριθμ. πρωτ. 70892/25-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου, στην ΣΑΕΠ001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ00100044.

19.Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/173637/2145/30-05-2023 (ΑΔΑ:9Κ8Σ7Λ6-3ΤΣ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ -ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5216947 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές».

20.Την με αριθμ. πρωτ. 365/10.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία αναφέρεται το εν λόγω έργο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2025, ΣΑΝΠ 401 (κωδικός: 2023ΝΠ40100002 και κωδικό ΟΠΣ 5216947 προϋπολογισμού: 1.800.000,00€).

21.Την υπ' αριθμ. 1013/2025 (ΑΔΑ:9ΒΚΛ7Λ6-6Η0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το 2ο πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στον οικονομικό φορέα με επωνυμία «Λάμπρος Σπυράτος του Αριστείδη», ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα τοις εκατό και ενενήντα πέντε εκατοστά (44,95%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

22.Την από 23-10-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017834940) Σύμβαση ποσού 993.650,77€ με Φ.Π.Α.

23.Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ -ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμού: 1.800.000,00€.

24.Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/141816/1406/02-05-2025 (ΑΔΑ:9Β067Λ6-6ΛΑ) απόφαση τροποποίησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ -ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5216947 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»_εκδ.2.0 και στην οποία το έργο είναι εγγεγραμμένο με προϋπολογισμό 1.800.000,00€.

25.Την από 07/10/2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/351039/7499/07.10.2026) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για έξι (6) μήνες έως 23.04.2027.

26.Την από 20/10/2026 Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων για έγκριση της 1ης παράταση της προθεσμίας περαίωσης για ένα μήνα έως 23.11.2026.

27.Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η φύση των χωματουργικών εργασιών εκβραχισμού καθίσταται απρόβλεπτη ως προς τον ρυθμό ολοκλήρωσης τους.

Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	*: 1.800.000,00€ με Φ.Π.Α*
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	*: ΣΑΝΠ 401/2023ΝΠ40100002*
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	*: 993.650,77€ /23.10.2026*
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	*: 23.10.2026*
Αρχική Σύμβαση (25SYMV017834940)	*: 993.650,77€ με ΦΠΑ.*
1η Τροποποίηση Α.Σ	*: 1.145.000,00 € με ΦΠΑ.*
1ος ΑΠΕ / Απόφαση έγκρισης	*: 1.145.000,00€ με ΦΠΑ./ 276/2026 Π.Ε.*
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	*: 65%*
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	*: 0 %*
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	*: 23.11.2026*

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», για έναν μήνα, ήτοι μέχρι 23.11.2026 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16 (όπως ισχύει) με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι η φύση των χωματουργικών εργασιών εκβραχισμού καθίσταται απρόβλεπτη ως προς τον ρυθμό ολοκλήρωσης τους.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147 & 156 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»** προϋπολογισμού 1.800.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΝΠ 401/2023ΝΠ40100002, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ΕΔΕ.
4. Την από 07-10-2026 αίτηση του αναδόχου **«ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ΕΔΕ»** με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας έξι μηνών (μέχρι **23-04-2027)**.
5. Την από 23-10-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017834940) Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 993.650,77€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 23/10/2026.
6. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η φύση των χωματουργικών εργασιών εκβραχισμού καθίσταται απρόβλεπτη ως προς τον ρυθμό ολοκλήρωσης τους.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ενός (1) μήνα, δηλαδή έως **23-11-2026**, με αναθεώρηση εργασιών, δεδομένου ότι η φύση των χωματουργικών εργασιών εκβραχισμού καθίσταται απρόβλεπτη ως προς τον ρυθμό ολοκλήρωσης τους.

Πάτρα, 20/10/2026
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης **έως 23/11/2026**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΠΙΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμού: 1.800.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», ΣΑΝΠ401 ενάριθμος 2023ΝΠ40100002, MIS: 5216947, ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΣΣΙΑΝ